

감사결과처분요구서

일련번호	9	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△사무소 (□□□부, △△△사무소)	처분요구일자	2016. 7. 28.	회신기일	2016. 8. 27.

□□□□부, △△△국립공원사무소
(신분상 경고, 행정상 시정)

제 목 2014 ■■■ 야영장 오수관로 교체공사 감독 소홀
관 계 기 관 □□□□부, △△△국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며,
- 또한 동 규칙 제 28조(시공확인)에 따르면 공사감독원은 계약상대자의 현장대리인으로 하여금 주요공정별, 단계별로 그 시공상태, 규격, 수량이 설계도서와 상이 없음을 점검하고 설계서와 상이하면 그 결과를 시공확인표에 기록하여 계약상대자의 현장대리인에게 시정 및 보완 조치 후 다시 제출케 하여야 함.

2. 현황 및 문제점

<사업현황>

사 업 명	사업기간	계약금액(원)	계약업체	비고
2014년 ■■■ 야영장 오수관로 교체공사	2014. 5.12. ~7.10.	419,228,700	**** *	

- △△△국립공원사무소는 위 사업을 시행하면서 다음과 같이 부적절하게 진행된 사실이 있음.
 - ㉠ 신규 매설한 오수관로의 유출 및 유입 등 공사품질 판단기준의 중요한 요소인 오수관로 내 cctv촬영을 특별한 사유 없이 미 시행 후 정산함으로서 공사품질 확인 불가

- ㉞ 일반적으로 오수 유출량 측정은 초음파 유량계와 전자식 유량계를 주로 사용하고 있으며 본 사업의 경우 전자식 유량계를 “비교적 초음파유량계에 비해 가격이 저렴하고 직관부의 연결이 초음파유량계에 비해 작아 유량계설의 설치규모가 경제적인” 이유로 선정(붙임 참조) 받주 하였으나, 특별한 검토 근거 없이 고가(당초 : 전자식 유량계 8,046천원/대 ⇒ 변경 : 초음파유량계 15,000천원/대)의 초음파 유량계로 변경 시공 함

※ 현장실정보고('14.6.19.) 당시에는 기종변경 계획이 없었으나, 이후 충분한 검토 없이 설계변경 후 시공

- ㉟ ◎◎군 유량계에 의거 부과되는 하수도 사용료가 과다하게 부과될 여지가 있다는 판단에 위와 같이 설치한 초음파 유량계가 준공('14.7.10.) 되었으나, 정상적인 작동이 되지 않는 등 사업목적을 달성하지 못함

3. 조치할 사항

- 신분상 경고(단기조치 : 1개월 이내) 【□□□□부】

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	시설	☞☞☞사무소	경고	

- 행정상 시정(단기조치 : 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 자동유량계가 정상적으로 작동될 수 조속한 조치