

△△△△공단 상임감사

회수, 통보

제 목 '22년 안내표지판 정비공사 도안 중복에 따른 사업비 과다 집행

소 관 기 관 △△△△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각각 2개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△는 매년 노후 안내표지판 정비 및 신규 설치를 통해 △△△△을 방문하는 탐방객들에게 정확한 탐방 정보를 제공하고 탐방 편의성 확보 및 △△△△ 이미지 제고를 위하여 '안내표지판 정비공사'를 시행하고 있다.

이에 따라 △△△△△△△△△△△△에서는 2022년도에 아래 [표1]에서와 같이 「2022 △△△(△△) 안내표지판 정비공사」 사업을 추진하면서 공원 내 신규 설치 (5개소) 및 노후 되어 교체가 필요한 장소 15개소 등 총 20개의 안내표지판을 제작· 설치하였으나, 화판이 동일한 안내표지판을 설치하면서 도안비를 중복 반영하여 준 공금을 과다 집행한 사실을 확인하였다.

[표1] 2022 △△△(△△) 안내표지판 정비공사 사업 현황

공 사 명	공 사 기 간	주요 사업내용	사업비(천원)	계약업체
2022 △△△(△△) 안내표지판 정비공사	2022. 6. 8. ~ 2022. 6. 27.	- 정비 20개소 (신규 5개소, 교체 15개소)	38,000	(주)△△

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「2022 △△△(△△) 안내표지판 정비공사」에 대한 준공도서(내역서 및 준공사진)를 확인한 결과, 아래 [표2]과 [그림1]에서와 같이 C형(준수안내, 화판교체) 4개소에 대하여 같은 디자인에 대한 화판 도안비(도안 및 실사코팅: 순공사비 1,100,000원)를 모두 적용하여 중복 계상되어 있었고, E형(금지주의 및 준수안내판) 2개소에 대해서도 같은 디자인에 대한 화판 도안비(도안 및 실사코팅: 순공사비 860,000원)를 모두 적용하여 중복 계상되어 있는 사실을 확인하였다.

이에 따라 같은 화판의 경우, C형(준수안내, 화판교체)은 1회만 도안비(순공사비 160,000원)를 적용하여야 함에도 추가로 3회를 중복 계상하여 준공금(순공사비 기준

480,000원)을 과다 집행하였고, E형(금지주의 및 준수안내판)은 1회만 도안비(순공사비 120,000원)를 적용하여 함에도 추가로 1회를 중복 계상하여 준공금(순공사비 기준 120,000원)을 과다 집행한 사실을 확인하였다.

따라서 △△△△△△△△△△△△에서는 사업 추진 당시 설계변경 또는 공사준공 시 감액, 정산 등을 이행하지 않은 채 사업을 준공 처리하여 과다 집행된 준공금(제경비 포함 총 733,000원)에 대하여 재정상 회수할 필요가 있다.

[표2] C, E형 안내표지판 도안 중복 현황

공 종	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
		단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
C형 안내표지판							
육상형 C형 (도안포함)	1	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,,100,000	-	1회만 적용
육상형 C형 (도안제외)	3	1,100,000	3,300,000	940,000	2,820,000	△480,000	도안 비용 제외
E형 안내표지판							
육상형 E형 (도안포함)	1	860,000	860,000	860,000	860,000	-	1회만 적용
육상형 E형 (도안제외)	1	860,000	860,000	740,000	740,000	△120,000	도안 비용 제외
소 계						△600,000	
제경비						△66,590	준공내역 기 준
계						△666,590	
부가세						△66,660	
총 계						△733,000	천원이하 절사

[그림1] 준공사진

2022 △△△(△△) 안내표지판 정비공사(C형 도안 중복)	

2022 △△△(△△) 안내표지판 정비공사(C형 도안 중복)	

2022 △△△(△△) 안내표지판 정비공사(E형 도안 중복)	

4. 관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△는 종합감사 결과에 별다른 이견을 제기하지 않고 수용하며, 과다 계상된 사업비를 재정상 회수하고 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△)은 2022년 안내표지판 정비공사시 도안비 중복으로 과다 집행된 공사비 773천원을 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)