

△△△△공단 상임감사

회수, 통보

제 목 “2023년 △△△ 안내표지판 제작” 납품 도안 중복에 따른
사업비 과다 집행

소 관 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△는 제3차 △△△△ 타당성 조사로 공원구역이 변경됨에 따라 공원 내 안내표지판을 정비하여 올바른 정보제공 및 탐방객 편의 제고를 위하여 안내표지판 정비를 시행하고 있다.

△△△△△△△△△△에서는 [표 1]과 같이 “2023년 △△△ 안내표지판 제작 납품” 사업을 추진하며 안내표지판 E형 4개, 국가지점번호표지판 6개, I형 13개 등을 제작 납품하였으나, 화판이 동일한 안내표지판을 설치하면서 도안비를 중복 반영하여 준공금을 과다 집행한 사실을 확인하였다.

[표 1] 2023년 △△△ 안내표지판 제작 납품

공 사 명	공 사 기 간	주요 사업내용	사업비(천원)	계약업체
2023년 △△△ 안내 표지판 제작 납품	2023. 11. 16. ~ 2023. 12. 15.	- 안내표지판 제작 납품 1식	14,200	△△△

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 같은 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적절한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이에, “2023년 △△△ 안내표지판 제작 납품”에 대한 준공도서(내역서 및 준공사진)를 확인하였고, 그 결과 아래 [그림 1]과 [표 2]와 같이 안내표지판 E형 (탐방로 안내) 4개의 도안이 모두 같음에도 도안비가 모두 적용된 사실을 확인하였다.

--	--	--	--

[그림 1] 2023년 △△△ 안내표지판 제작 납품 현황사진(E형 도안 중복)

[표 2] E형 안내표지판 도안비 중복 현황

공 종	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
		단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
E형 안내표지판							
E형(도안포함)	1	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	-	1회만 적용
E형(도안제외)	3	1,450,000	4,350,000	1,330,000	3,990,000	△360,000	도안비 제외
제경비						△14,780	준공내역기준
계						△374,780	
부가세						△37,478	
총 계						△412,000	천원이하 절사

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

즉, 같은 화판인 E형(탐방로 안내) 4개의 경우, 1회만 도안비(순공사비 120,000원)를 적용하여야 함에도 추가 3회를 중복 계상하여 준공금(순공사비 기준 360,000원)이 과다 집행된 결과를 초래하였다.

이에, △△△△△△△△△△△는 사업 추진 당시 설계변경 또는 공사준공 시 감액, 정산 등을 이행하지 않은 채 사업을 준공 처리하여 과다 집행된 준공금(제경비 포함 총412,000원)에 대하여 재정상 회수하여야 한다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△장)은 “2023년 △△△ 안내표지판 제작 납품” 사업을 추진하며 같은 디자인이 적용된 안내표지판 E형 4개소의 도안비를 1회만

지급하여야 함에도, 모두 적용하여 과다 지급된 공사비 412,000원을 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)