

감사결과처분요구서

일련번호	11	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	940천원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△사무소 (△△△△△사무소)	처분요구일자	2019.11.25.	회신기일	2020.02.24.

△△△△△사무소 (재정상 감액)

제 목 훼손지(갯길) 복원공사 공사비 과다 계상
관 계 기 관 △△△△△사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 2019년 △△△(북) ●●●● 훼손지(갯길) 복원공사 현황

공 사 명	공사기간	주요공사내용	계 약 금 액	계 약 업 체
2019년 △△△(북) ●●●● 훼손지(갯길) 복원공사	19.06.21. ~10.21.(예정)	식생복원, 목재난간 설치 등	124,070천원	**중합건설(주)

- 공종별 공사비 계상 현황

품 명		수량	당초		재산정		차액 계 (A-B, 원)
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	
항마그물깔기	(시드스프레이제외)	188	97	18,237	-	-	-18,237
관목이식	(트럭운반 제외)	375	516	193,500	-	-	-193,500
초화류 이식	(트럭운반 제외)	1,120	433	484,960	-	-	-484,960
소 계							-696,697
제경비							-243,678
총 계							-940,375

○ 「예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함.

○ 공단「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며

○ 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함.

- △△△△△사무소는 ‘2019년 △△△(북) ●●●● 훼손지(샛길) 복원공사’를 시행하면서 ①황마그물갈기 공종의 경우 덤프트럭 및 건설용 펌프 등을 사용하여 종자를 살포하는 시드스프레이공은 시공이 불가함에도 공사내역에 포함되어 있으며, ②수목운반(관목류)(W=0.3m미만), 수목운반(초화류) 공종의 경우 사업대상지 인근에서 굴취한 후 인력으로 운반하여 수목을 식재하였음에도 덤프트럭(8Ton)을 이용한 운반이 공사내역에 포함되어 있는 등 공사비 940천원을 과다 계상한 사실이 있음

2. 조치할 사항

○ 재정상 감액 (중기조치: 3개월 이내) 【△△△△△사무소】

- 과다 계상된 공사비 940천원에 대하여 설계변경 등을 통하여 재정상 감액 조치