

일련번호	08	감사자	토목 3급 ▲▲▲		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 크크크크크크 ♥♥지구 1단계 1공구 조성공사 내부토취원
추가 발굴을 통한 사업비 절감 방안 검토

소 관 부 서 ●●●●사업단

조 치 부 서 ●●●●사업단

내 용

1. 업무 개요

●●●●사업단(舊 :: ::사업단)은 크크크크크크 동측 및 °F°F지구 개발 성숙
화 단계에 접어들어 ●●●●권 성장거점 도약 및 정부정책 적극 이행을 위해 ♥
♥지구 1단계 제1공구 조성공사를 시행 중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

aaaa부 「25년 공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따르면 공기업 및 준정부
기관은 재무건전성을 개선하기 위한 노력을 강화해야한다. 또한, 우리 공사 「예
산관리지침」 제10조(예산운용의 원칙)에 예산관리자는 예산·회계관계법령, 「공기
업·준정부기관회계기준」, 예산총칙 및 이 지침에서 정하는 바에 따라 예산을 효
율적으로 운용하여야 한다.

「건설기술관리규정」 제46조(감독원의 업무) 제3항 및 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제51조(공사착수단계 설계도서 등 검토업무) 제2항 8호에 따라 공사감독원은 사업비 절감을 위한 검토 업무를 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

크크크크크크 ♥♥지구 1단계 1공구 공사 계약상대자는 실시설계 기술제안 입찰 시 골프장부지 지반조사를 통해 공사구역 내 양질토 유무를 확인하여 내부토취원으로 활용하고, 성토재 95만^m를 확보하는 것으로 기술제안 하였다.

또한, 기술심의 의견에 따라 유용가능한 범위, 심도 및 수량을 구체적으로 파악하기 위해 지반조사를 시행하고, 그 결과를 반영하여 굴착위치를 변경하였다.

그런데 변경된 내부토취원은 성토재 활용이 정상적으로 이루어지고 있어 당초 목표 성토재 물량 95만^m는 확보 가능할 것으로 예상되나, 당초 내부토취원으로 활용하고자 했던 부지와 변경된 내부토취원 부지는 인접 구간으로 추가 유용토 확보가 가능할 것으로 판단되며 내부토취원의 추가 발굴을 통하여 외부 토사 반입량을 저감을 통한 사업비 절감 검토가 필요하다.

관련부서 의견 ●●●●사업단은 내부토취원 추가 검토를 통해 외부 토사 반입량을 저감을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●●●●사업단장은 내부토취원 추가 검토를 통한 사업비 절

감방안을 검토하시기 바랍니다. (통보)