

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2019 - 051	처분요구일자	2019. 08. 27.
처 분 종 류	주의, 통보		
관 계 부 서	☆☆처(ㄷㄷㄷㄷ팀, ㄹㄹㄹㄹ팀)		
제 목	ㄱㄱㄱㄱ계류장 시설공사 설계 및 시공관리 부적정		

지 적 내 용

☆☆처에서는 2016.12.15. (주)ㄱㄱㄱㄱㄱ 외 2개사¹⁾와 계약(최초 계약금액 16,632,527,000원, 변경금액 21,229,000,000원)을 맺고, 2019.8.5. 공사를 완료할 예정으로 ㄱㄱㄱㄱ계류장지역 시설공사를 시행하고 있다.

ㄱㄱㄱㄱ계류장 시설공사는 (주)ㅇㅇㅇㅇㅇ엔지니어링 컨소시엄과 계약체결한 (계약금액 20,776,000,000원, 최종계약금액 18,831,671,008원) 인천국제공항 3단계 ☆☆☆☆시설 실시설계용역에서 실시설계를 시행하였다.

한편, 인천국제공항 3단계 ☆☆☆☆시설 실시설계용역 과업내용에는 지반 조사 및 측량에 대한 과업이 포함되어 있을뿐만 아니라, 시공중 설계변경 및 공사비 증액이 최소화 되도록 설계하여야 하며, 수량 오차가 발생치 않도록 측량을 시행하도록 명시되어 있다. 따라서, 실시설계 수행업체는 과업내용에 따라 시공중 설계변경 및 공사비 증액이 최소화 되도록 하여야 하며, 해당 용역 감독자는 계약의 적정한 이행여부에 대한 관리감독을 철저하게 이행하여야 한다.

또한, 시공계약자는 공사계약조건에 따라 계약문서(계약서,설계서,유의서, 공사계약일반조건,공사계약특수조건 및 산출내역서)에 따라 계약을 이행하여야 하며, 설계서의 내용이 불분명하거나, 누락 오류 및 상호모순 등 공사

1) 공동계약자 AA건설(주), (주)BBB산업

계약일반조건 제19조제1항각호의 어느하나에 해당하는 경우에는 설계변경을 하고 계약금액 조정을 할 수 있다. 이 경우, 공사계약일반조건 제19조(설계변경 등) 제3항에 따라 설계변경은 그 설계변경이 필요한 부분의 시공 전에 완료하도록 하고 있으며, 계약담당자는 공정이행의 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행할 필요가 있는 때에는 계약상대자와 협의하여 설계변경의 시기 등을 명확히 정하고, 설계변경을 완료하기 전에 우선 시공을 할 수 있다.

그런데, 〇〇〇〇계류장 시설공사의 설계 및 시공관리과정에서 과업내용서, 공사계약일반조건 등에 따른 적정한 관리미흡으로 인하여 다수의 설계변경 사항이 발생되고, 계약금액이 증액되거나 감액되는 사항이 발생되었다.

그 결과, 설계변경에 따른 계약금액 증가와 빈번한 설계변경 등으로 인하여 불필요한 행정력 낭비를 초래하였다.

관계부서 및 해당부서 의견

감사결과에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 향후 설계변경 등이 최소화 되도록 설계 및 현장관리에 최선을 다 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

사장(〇〇〇〇〇〇처장처장)은 설계 및 시공관리업무 미흡으로 인하여 잦은 설계변경을 유발하게 한 관련자에 대하여 주의조치하시기 바랍니다.(주의)

< 관 련 자 >

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	현근무처
〇〇처	2급	AAA	'12.05.~'15.12.	실시설계용역 용역관리	〇〇처

○○처	3급	BBB	'12.05.~'15.12.		○○처
○○처	2급	CCC	'17.02.~'19.07.	공사관리 담당	○○처
○○처	5급	DDD	'17.02.~'19.07.		○○처

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략