

한국농어촌공사 감사

[시 정] 요구

제 목 ◇공구 매립공사 부지정리 물량 산정 부적정

해당부서 ▽▽▽▽▽▽▽▽단

조치부서 ▽▽▽▽▽▽▽▽단

내 용

1. 업무개요

▽▽▽▽▽▽▽▽단은 [표 1]과 같이 “◇◇◇산업단지 ◇공구 매립공사”(이하 “◇공구”라 한다.)를 시행하고 있고 주요 공사내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 공사 계약현황

(단위: 천 원)

사업단명	공구명 (사업명)	공사계약			준공 (예정)일
		계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액	
◇◇◇ 산업단지	◇공구 (매립공사)	(주)◇◇◇◇◇외 2개사 (◇◇◇)	‘24.02.19	89,877,506	‘27.01.09.

자료: 부서 제출자료 재구성

[표 2] 주요 공사내용

(단위: ha, 백만 원)

공구명	공사면적	주요공종	사업비
◇공구	219	- 매립공 : 매립 15,259천㎡, 부지정지 9,157천㎡, 배사관, 여수토 - 호안공 : 매립토유출방지공(1차 가토제 1,136m, 호안 1,951m) - 연약지반공 : PP매트 1,753천㎡, 수평배수층 876천㎡, PBD 3,351km, 호안지반개량 9,529m - 부대공 : 가설사무실, 침사지, 가배수로 각 1식	97,118

자료: 부서 제출자료 재구성

한편 ▽▽▽▽▽▽▽▽단은 ◇공구 부지조성 연약지반처리를 위해 수평배수층 포설을 계획하여 시행하고 있다.

2. 판단기준

公社 「공사감독업무지침」 제7조(감독원의 임무) 및 제14조(설계도서 등의 검토)에 따르면 공사감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등을 검토하고 내용을 숙지하여 감독해야 하고,

공사감독원은 시공자가 설계도서, 실제 시공가능 여부, 누락 및 오류사항, 예상되는 문제점 등을 검토하도록 하여

「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등) 및 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면 설계서 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 설계변경을 실시해야 하고, 설계변경으로 계약금액 조정 사유가 발생했을 때는 계약금액을 조정하도록 규정하고 있다.

따라서 ▽▽▽▽▽▽▽▽단은 매립토에 대한 부지정리 토공물량을 산출할 경우 수평배수층에 포설되는 토공물량을 제외하고 산정하여야 하며,

매립토에 대한 부지정리 토공물량과 관련하여 물량 누락 및 계획 오류, 현장과 불일치가 있는 경우에는 설계변경, 계약금액 조정 등 필요한 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ▽▽▽▽▽▽▽▽단은 ◇공구 매립공사 연약지반 수평배수층 시공을 위한 별도 공사비를 반영하는 경우에는

매립층 부지조성에 필요한 토공물량에서 연약지반 수평배수층 토공물량을 중복 계상되지 않도록 하여야 하는데도 해당 토공물량을 제외하지 않아

[표 3]과 같이 해당 공사비 178,738천 원 상당액이 과다 계상되었는데도 감사일 현재(2025. 10. 28.)까지 설계변경 및 계약금액 조정을 하지 않고 있는 사실이 있다.

[표 3] 공사비 비교

(단위: 천 원)

사업단명	공구명	구분	공종	당초		정당		증감 (B-A)
				물량	금액(A)	물량	금액(B)	
◇◇◇ 산업단지	◇공구	계			1,815,000		1,131,900	△ 178,738
		매립토	부지정리	9,184,543㎡	1,363,904	8,308,017㎡	1,233,740	△130,164
			제경비	1식	513,982	1식	465,407	△48,574
		연약지반공	모래포설	876,526㎡	131,566	876,526㎡	131,566	-

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 해당 공사비 178,738천 원 상당액이 중복 집행되어 예산 낭비로 이어질 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

▽▽▽▽▽▽▽▽▽단은 감사 지적사항을 인정하면서 향후 부지정리에 대한 잔여 시공량중 중복 계상된 876,526m³를 설계변경을 통해서 감 조정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(▽▽▽▽▽▽▽▽▽단장)은 ◇공구 매립공사 매립토 부지정리 토공물량 산정 시 수평배수층에 포설되는 토공물량을 제외하지 않아 중복 계상된 공사비에 대하여 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 설계변경 조치하고, 해당 공사비 178,738천 원 상당액은 같은 조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액 조정)에 따라 “**감액**” 조치하시기 바랍니다.(시정)