

4. 5동 승강기 설치공사 예산관리 부적정

□□과는 2021년 9월 ‘5동 노후 승강기 교체작업(보고)’를 하면서 방화도어 설치를 포함하여 사업예산을 ■■■■■원으로 보고하고, 2022년 1월 □□□□과로 구매요구서를 제출하였다.

□□□□과는 방화도어가 포함된 승강기 설치 시방에 따른 가격조사를 실시하여 품의금액 ■■■■■원(방화도어 가격: ■■■■■원)으로 입찰을 진행하였고 입찰결과 품의금액 대비 87.02%인 ■■■■■원에 낙찰되었다. 이후 일부 설계 변경으로 ■■■■■원을 증액하여 최종 ■■■■■원으로 변경계약을 체결하였다. 그러나 계약업체에서는 시방서에 따라 일반도어를 포함하여 승강기 설치를 완료하였고(2023. 4. 28.), □□과는 이를 검수완료(2023. 5. 12.)하였다.

□□과는 2021. 9. ‘5동 노후 승강기 교체작업(보고)’ 내부결재 시 승강기 방화도어를 포함하는 것으로 사업계획을 보고하였음에도 실제 방화도어를 설치하지 않은 채 승강기가 납품되는 등 당초 사업계획과 다르게 업무를 처리하였다.

또한, 2022. 1. 17. □□과에서 □□□□과로 구매요구서를 제출할 때 붙임 견적서에는 방화도어가 포함되어 있었으며 이후 □□□□과에서 물품구입제조 품의서 작성 시 품의금액 ■■■■■원에도 방화도어(4,922,000원) 가격이 포함되어 있었다. □□과는 시방서가 요구하는 시방내용과 견적서의 가격정보와 다를 경우 일치되도록 구성하여야 함에도 사실 확인이 제대로 되지 않았고 그 결과 품의 가격 대비 4,922,000원이 과다 계상되었고, 실제 계약된 내용과 동일한 기준 적용 시 약 4,297,583원의 예산이 낭비된 사실이 있다.

[표 4] 승강기 방화도어 제외시 가격 비교

구 분	실제 계약 현황 (방화도어 포함)	방화도어 제외 시	차 액	내 용	비고
품의금액	■■■■■	■■■■■	-4,922,000		
기초금액	■■■■■	■■■■■	-4,823,560	품의금액에서 98%	

예정가격	■■■■■	■■■■■	-4,862,704	예정가격은 기초금액에서 선택된 복수예비가격 산술 평균금액	
낙찰금액	■■■■■	■■■■■	-4,297,583	품의가격 대비 87.02% 낙찰	

* 방화도어 제외 시 금액은 실제 계약 내용과 동일한 기준 적용

* 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」에 따라 2022년 5동 건축물은 방화도어 의무설치 대상은 아님

* ‘공사시방서’라 함은 공사에 쓰이는 재료, 설비, 시공체계, 시공기준 및 시공기술에 대한 기술설명서와 이에 적용되는 행정명세서로서, 설계면에 대한 설명 또는 설계도면에 기재하지 어려운 기술적인 사항을 표시해 놓은 도서를 말함

또한, 승강기 철거비용과 폐기물비용이 있다하더라도 승강기 고철가격은 상당한 금액으로 승강기 고철에 대한 입찰을 하거나 공사비에 반영하지 않았고 시방서에 따라 시공자가 처리하도록 하여 승강기 철거에 대한 사업금액 검토가 이루어지지 않았다.

[표 5] 승강기 고철 매각 사례

(단위: 대, 원)

연번	계약일자	내용	계약금액	대수	대당 금액	비고
1	2021.12.7.	** 아파트 승강기 철거 폐자재 및 제어반 부족 전량	74,880,000	36	2,080,000	
2	2021.11.11.	** 아파트 승강기 23대 폐자재 일체	39,330,000	23	1,710,000	

* 나라장터에는 승강기 교체공사 고철 매각업체 선정공고 입찰도 진행되고 있는 것으로 확인됨

<조치할 사항>

【경고】 ① 승강기 설치 시 시방내역을 구체적으로 작성하고 이를 바탕으로 적정한 사업예산을 산출하여 업무를 추진하고 ② 승강기 철거 시 철거비용과 고철가격에 대한 사업금액을 비교 검토하여 업무를 처리하기 바랍니다.

【관련자】 시설기술 ○급 ○○○