

감사결과처분(요구)서

일련번호	26	감사자	△△△		공 개() 비 공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	1,364,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 각 2개월 이내

△△△△△△△△△△△△△△
(재정상 감액, 행정상 통보)

제 목 체류인프라 조성공사 설계내역 등 변경 필요
관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 공단『공사업무집행 규칙』 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적절한 상태로 설계변경을 하여야 함.

2. 현황 및 지적내용

- 2022년 △△△△△△△△△△ 체류인프라 조성공사

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계약금액(천원)	계 약 업 체
2022년 △△△△△△△△△△ 체류인프라 조성공사	'22. 7. 26. ~ '22. 11. 30.	△△△야영장 내 체류인프라 조성공사 1식 (솔막 신축 5동 등)	220,600	△△△△△△△△△△ 주식회사

① 솔막 형태 변경에 따른 금액 변경

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계 (B-A, 원)	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
솔막 설계(안)(변경 전)								
솔막	비표준안	1동	25,634,528	25,634,528		-		변경필요
솔막 설계(안)(변경 후)								
솔막	표준안	1동	-	-	25,231,828	25,231,828		
소 계				25,634,528		25,231,828	△402,700	
제경비				9,885,671		10,015,459	129,778	
총 계				35,520,199		35,247,287	△272,912	
5동 조성 비용				177,600,995		176,236,435	△1,364,575	

- △△△△△△△△△△△△△에서는 체류인프라 조성공사를 시행하면서 솔막을 비

표준안으로 설계하였으나, 2022. 7. 29. 본사 생태시설부의 체류인프라 조성 사업 추진현황 검토 중 솔막 비표준안 설계에 대한 문제를 지적함

- 현재 추진하는 ‘체류인프라 조성사업’은 기재부에서 추진하는 생활SOC 사업으로 △△△△ 전체 통일성을 가질 수 있도록 형태가 일정하여야 함

※ 「△△△△체류인프라 시설 표준도서 배포(△△△△△-943호, 2020.05.18.)」에 따른 표준도안 준용 당부

- 비표준안으로 설계된 솔막의 수량산출 및 내역을 표준안으로 변경이 필요한 실정이며, 변경하여 시공할 경우 약 1,364천원을 절감 가능

3. 조치할 사항

○ 재정상 감액 (단기조치: 2개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△】

- 2022년 △△△ 야영장 체류인프라 조성공사 과다 설계된 공사비 금1,364,000원 감액 조치

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련