

한국가스공사 상임감사위원

주의 요구

일련번호 제22-건설안전종합-11호
제목 배관이설공사 추진절차 이행 부적정
소관부서 ○○본부 ♥♥안전건설단
조치부서 인사조직처
내용

1. 업무 개요

舊 □□지역본부 ☒☒보전부는 「직제규정 시행세칙」 [별표2]의 분장업무에 따라 배관이설공사를 담당하면서 “◇◇~℄℄ 및 ℄℄~◆◆(℄℄천)구간 배관이설공사”(계약기간 : 2021. 5. 18.~2022. 3. 14)를 관리하였고, 2022년 조직개편에 따라 배관이설공사는 ●●●●본부로 이관되어 ♥♥안전건설단 ■■안전건설사무소가 해당 이설공사의 공사기간을 연장(계약일 : 2022. 3. 4., 계약기간 : 2021. 5. 18.~2022. 11. 30)하여 공사 관리를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

도로법 제90조 제2항에 따르면 점용료를 감면받은 자는 도로관리청이 도로공사를 시행하는 경우 해당 도로 점용으로 인하여 필요하게 된 타공사의 비용전부를 부담하도록 되어 있다.

또한 하천법 제60조 제3항에 따르면 하천관리청이 시행하는 하천점용에 관한 공사에 필요한 비용은 그 하천을 점용하는 자의 부담으로 하도록 되어 있다.

그리고 공사(公社)의 배관이설공사 공사감독 실무매뉴얼('19년 개정)에 따르면

배관이설공사 발생 시 이설협의 담당자는 이설 초기 협의 시 이설 필요성 및 시행 가능시기 등에 대하여 이설공사 담당자와 충분한 사전 협의와 시행청과의 협의 과정 공유 및 검토를 거쳐 시행청(개인 사유지 소유주 등)과 협의를 진행하도록 되어 있다.

따라서 착공 전 시행청에 신설배관 설계노선을 송부하여 사유지 및 타공사 저촉여부에 대하여 반드시 문서로 확인을 받아 불필요한 공사기간 연장을 최소화 하는 등 성실하게 사업관리를 하여야 함이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

舊 □□지역본부 ☒☒보전부는 “◇◇~℄℄ 및 ℄℄~◆◆(℄℄천)구간 배관 이설공사”의 공사비를 공사(公社)의 부담으로 시행하면서 2021. 10월 가스 통입계획을 목표로 하여 2021. 5. 18. 공사계약을 체결하였으나, 【표 1】 과 같이 공사구역내 사유지 존재의 이유로 2021. 5. 21.부터 2022. 2. 14.까지 시행청인 □□광역시 종합건설본부에 3차에 걸쳐서 사유지 보상을 위한 협조 요청을 진행하였다.

그러나 공사 착공 후 2공구의 사유지(4필지) 확인 및 사유지에 대한 보상요청을 진행함에 따라 2022. 3. 7. 공사를 지연하여 재개하는 등 사업관리를 소홀히 하였다.

【표 1】 배관이설공사 공사기간 연장 및 사유지 보상 현황

사업명	공사기간 연장		사유지 보상요청(2구간 4필지)				공기 연장사유
	당초	변경	1차	2차	3차	보상완료	
◇◇~℄℄ 및 ℄℄~◆◆ 구간 배관이설공사	'21. 5. 18. ~ '22. 3. 15.	'21. 5. 18. ~ '22. 11. 30.	21. 5. 21.	21. 7. 26.	22. 2. 14.	'22.03.09. (수용개시)	· 사유지 보상지연(2구간) 및 역무 추가(4구간)로 절대공기 필요(3월 착공)

* * * * *공사 시공감리증명서 발급일 : '21. 10. 27(1,3구간) '22. 05. 12(2,4구간)

관계부서 등 의견 및 검토결과

배관 이설협의 담당자는 하천공사 준공 일정이 2022. 10월인 점을 고려, 한정된 계통운영 조정 가능시점까지 고려한 종합적인 협의를 거쳐 신속한 공사 추진이 불가피하여 이설계획을 수립하였다고 주장하고 있고, 배관 이설공사 담당자는 2구간 사유지 보상 미완료구간 약 150m만을 고려하여 사유지 보상 완료시까지 전체 이설공사 추진을 순연시킬 경우 우리 공사 배관 이설 지연으로 인한 하천공사 지연 시 시행청과의 마찰, 간접비 보상요구 등이 발생할 우려가 있다고 주장하고 있다.

그러나 배관이설공사를 추진 시 착공 전에 사유지 유무에 대하여 면밀히 검토 및 시행청과 보상협의를 추진하여 공사기간을 최소화하는 등 경제성을 고려하여 사업을 추진해야 함이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

인사조직처장은

관련 지침에 따른 사유지 확인절차 없이 배관이설공사를 소홀히 추진한 배관이설공사 이설협의 담당자 및 이설공사 담당자에게 **주의**를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

□□지역본부 ㄹㄹㄹㄹ부 3급 ①①①(舊 □□지역본부 ㄹㄹ보전부) (주의)

♥♥안전건설단 @@안전건설사무소 3급 ⑨⑨⑨(舊 □□지역본부 ㄹㄹ보전부) (주의)