

한 국 농 어 촌 공 사 감 사

[개선] 요구, [통보]

제 목 국제협력사업(ODA) 기술(자문)검토회 미실시

해 당 부 서

조 치 부 서

내 용

1. 업무개요

에서는 우리나라의 농업·농촌개발 경험 및 영농기술을 무상원조하여 개도국의 경제사회발전과 농업협력을 강화하기 위한 “베트남 무병 씨감자 생산 및 보급시스템 구축사업” 등 45개의 국제농업협력사업을 [붙임 1] 과같이 시행하고 있으며,

公社는 시행 중인 사업을 효율적으로 추진하기 위해 기술사항 등을 검토하기 위한 기술검토회를 운영하도록 규정하고 국제농업협력사업(ODA) 업무매뉴얼에도 설계 적정성 및 설계 변경사항 등에 대한 기술자문회의를 실시하도록 규정하고 있다.

2. 판단기준

公社 「기술심의위원회규정」 제13조(부서기술검토회 운영)에 따르면 각 부서는 효율적인 사업추진을 위해 부서관련 기술사항을 검토하기 위한 부서기술검토회를 구성·운영하며, 구성·운영에 관한 사항은 각 부서장이 따로 정하고 심의대

상에 대한 기술적 검토가 이루어질 수 있도록 하여야 한다고 규정하고 있다.

「국제농업협력사업(ODA) 업무매뉴얼」에 따르면 사업 시행 중 필요시 사업 유형에 따라 설계 적정성, 경제성, 현장적용의 타당성, 공법 및 재료계산 등의 적정 여부 및 주요 설계변경, 시행계획 변경사항에 대한 기술, 공사비 적정 여부 등을 판단하기 위한 기술자문회의를 실시한다고 명시하고 있다.

에서 운영 중인 「국제농업협력사업 자문위원회 운영계획¹⁾」에 따르면 위원회는 국제농업협력사업 단계별 전문성 강화를 통한 사업 내실화를 주요 임무로 하며 단계별 주요 논의사항은 [그림 1]과 같다.

[그림 1] 단계별 주요 논의사항

-
- (사업형성) 사전(타당성)조사, 사업심의회 결과를 검토하여 사업에 필요한 중점추진사항 선정
 - (타당성 조사) 사업유형에 따라 전반적인 사업타당성, 항목별 공종 및 기자재 등 사업내용 및 사업비 산출 근거 등의 적정여부 판단
 - (시행계획) 설계적정성, 경제성, 현장적용의 타당성, 공법 및 재료계산 등의 적정여부 판단
 - (시행변경) 주요 설계변경 및 시행계획 변경사항에 대한 기술, 공사비 및 수행기간 적정여부 판단
 - (사후관리) 시설보완을 위한 공법, 재료계산, 단가작성 등 적정 여부 판단
 - 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 사항
-


자료: 국제농업협력사업 자문위원회 운영계획 발체

한편, 국제협력사업(ODA) PMC용역 발주시에 작성된 제안요청서 시설구축계획(안)에는 설계사, 시공사 선정 등의 과정을 진행함에 있어 PMC는 사전에 선정계획을 수립 후와 시설구축계획에 따른 시설물 설계 확정 및 세부 공사비 산출 시 등에 관하여 公社의 승인을 받아 [표 1]와같이 산출물 작성 및 제출하도

1) 국제농업협력사업의 사업단계별 전문성 강화와 이를 통한 사업의 내실화를 도모하기 위하여 2018.5에 수립

록 명시하고 있다.


[표 1] 산출물 작성 및 제출 시기


A large black rectangular box redacting the content of Table 1.

<자료: 부서 제출자료 재구성>

그리고, 감사대상기간(2022.05.01.~2025.1.31) 글로벌사업처에서는 “베트남 국립
가축질병센터 지원사업” 등 18개의 국제협력사업(ODA) PMC용역을 시행하였다.

[표 2] 세부설계 추진 현황

A large black rectangular box redacting the content of Table 2.



따라서, PMC용역사에서는 설계사 선정, 설계 확정 및 세부 공사비 산출 시 제안요청서에 따라 국문 및 영어로 작성된 설계 완료 보고서를 公社에 공문으로 보고하여 검토 후 승인을 받아 단계별로 시행하여야 했으며

에서는 「국제농업협력사업 자문위원회 운영계획」에 따라 설계 완료시와 시행계획변경시에도 주요 사업계획 및 시행계획 변경사항에 대한 기술, 공사비 및 수행기간 적정여부 등을 판단하기 위해 자문회의를 실시하여 철저하게 검토한 후에 사업을 시행하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, PMC용역사에서는 설계사 선정, 설계 확정 및 세부 공사비 산출 시 公社에 공문으로 보고하여 검토 후 승인을 받아 시행하여야 함에도 [표 2]와 같이 18개 사업 중 감사일 현재(2025.04.04.) 설계사 선정되지 않은 사업을 제외한 13개 사업 중 12개 사업에 관하여 선정 보고 등의 절차와 설계 완료한 9개 사업 중 3개 사업에 관하여 완료 보고 등의 절차를 실시하지 않은 사실이 있다.

그리고, [REDACTED]에서는 「국제농업협력사업 자문위원회 운영계획」에 따라 PMC용역사에서 제출한 설계도서의 적정성 검토를 위한 자문회의를 실시하여야 하는데도 “ [REDACTED] ” 등의 5지구에 대하여만 기술자문회의를 실시하였으며,

시행계획변경²⁾시에도 주요 설계변경 및 시행계획 변경사항에 대한 기술, 공사비 및 수행기간 적정여부 등을 판단하기 위해 자문회의를 실시하여야 하는데도 시행계획변경에 따른 자문회의를 실시한 사례는 없는 것으로 확인되었다.

그 결과, [REDACTED]에서는 PMC용역사에서 제출한 설계도서의 적정성 검토 및 시행계획 변경 사항에 대한 공사비 및 수행기간 적정 여부 등 판단에 검토가 소홀해질 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

[REDACTED]에서는 「국제농업협력사업(ODA) 업무매뉴얼」에서 규정하고 있는 바와 같이, 기술자문회의 실시 요건을 사업관리 및 타당성 조사 실시 후 필요시에 한정하여 진행하였고

다만, 해당 매뉴얼 등에서 기술자문회의 필요한 사안에 대해 정의되지 않아 향후에는 기술자문회의 개최 요건을 명확히 하여 운영하겠으며

또한, [REDACTED]는 직원 교육 및 내부 관리시스템 강화 등을 통해 국제농업협력사업(ODA) PMC용역 제안요청서에 기술된 사항에 따라 PMC가 사전에

2) 설계변경 기술자문회 현황에 대하여 전자문서 등을 확인한 결과 실시한 현황 없음

公社의 승인을 받도록 하는 등 국제협력사업(ODA) 전체 사업 과정에 대한 관리를 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 개선 요구, 통보

① [REDACTED]은 국제협력사업(ODA) 추진을 위한 기술자문회의운영에 관한 公社 「기술심의위원회규정」 및 「국제농업협력사업(ODA) 업무매뉴얼」에 개최 요건 사항 등을 명확하게 규정하여 운영하시기 바랍니다.(개선)

② [REDACTED]은 PMC용역 시행시 제안요청서에 따른 기술적 사항들이 사전에 公社의 승인을 받아 철저한 검토가 될 수 있도록 대책을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보)