

일련 번호 : 강릉시험장 - ③				
대상 부서 : 민원부				
처분연월	행정상 조치	신분상 조치(명)	재정상 조치	
			조치방법(건)	금 액(원)
2024. 10.	통 보	-	-	-

☐ 제 목 : 방수공사 계약 부적정

☐ 내 용

1. 업무 개요

강릉시험장은 본관 방수 노후화로 건물 누수가 발생하여 2022년 9월 옥상 방수 공사를 실시했다.

2. 관계법령 및 판단기준

「국가계약법 시행령」 제68조(공사의 분할계약금지)에 따라 동일 구조물 공사 및 단일공사로 전체 사업내용이 확정된 공사는 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 강릉시험장은 2021년 방수공사 예산으로 18,042,000원을 신청(우레탄 3mm, 수량 645(단위 미상))하고 2022년에 해당 예산이 옥상 전체를 공사하기에는 부족하다는 사실을 알면서도 [표 1]과 같이 옥상절반(250㎡)을 공사한 후 이듬해 나머지(320㎡)와 벽체(135㎡)를 추가로 공사한 사실이 있다.

[표 1] 2022, 2023년 방수공사 실시 내역

구 분	공사내역	계약업체	금액(원)
2022년	우레탄 250㎡, 바닥철거 등	(주)현대도장공사	17,820,000
2023년	바닥 우레탄 320㎡, 벽 우레탄 135㎡, 바닥철거 등	(주)현대도장공사	22,099,000

[사진 1] 2022, 2023년 방수공사 실시 모습



이로 인해 같은 공간임에도 하자보수 기간에 차이가 발생하고, [표 2]와 같이 일부 품목 단가가 전년대비 더 높게 체결되는 등 불합리한 결과가 초래되었다.

[표 2] 견적서 중 재료비 비교(일부내역)

구 분	우레탄 단가(㎡/원)	바닥철거 단가(㎡/원)
2022년	36,000	8,000
2023년	37,000	10,000

□ 관계부서 의견

민원부는 당시 예산 증액에 한계가 있었고 해당 예산을 배정받은 목적과 다르게 공사하기 어렵다고 판단하여 2개년에 걸쳐 공사를 실시했으며 앞으로는 동일 사례가 발생하지 않도록 유의하겠다는 의견을 제시했다.

□ 조치할 사항

민원부장은 예산 신청 시 공사 소요예산을 철저히 조사하시고 회계질서 준수와 공사품질 보장을 위해 동일사항이 발생하지 않도록 하시기 바랍니다.
(통보)