

한국산림복지진흥원

통 보

제 목 공사설계 및 구매관리 운영 개선 필요

소 관 기 관 ■■■팀

조 치 기 관 ■■■팀

내 용

1. 업무개요

한국산림복지진흥원(이하 “진흥원”이라 한다.)은 산림복지 수요 증가, 산림복지전문가 양성 및 역량강화 필요 및 산림복지서비스 제공 기반 및 거점 확보 필요성이 대두됨에 따라 산림복지종합교육센터를 조성하기로 결정하였고, ■■■팀은 산림복지종합교육센터 조성을 위한 기본계획 수립, 설계, 공사를 수행하였다.

2. 관계법령 등

진흥원은 「산림복지 진흥에 관한 법률」 제49조에 따라 설립된 공공기관으로 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제1조에 따라 경영을 합리화하고 운영의 투명성을 제고하여 공공기관의 대국민 서비스 증진에 기여해야할 의무가 있다.

또한, 진흥원의 개정 전 「위임전결규정」(’24. 3. 29., 규정 제187호)은 [표 1]과 같이 공사·물품구매에 대한 전결사항을 규정하고 있다.

[표 1] 개정 전 [위임전결규정]에 따른 계약관리(공사·물품구매) 관련 전결사항¹⁾

단위사무명	세부구분	전결권자
공사기본계획 수립	3억원 이상	부원장
	3억원 미만	실·본부장
	1억원 미만	팀장
물품기본계획 수립	1억원 이상	부원장
	1억원 미만	실·본부장
	2백만원 미만	팀장
계약체결(기본계획 사전 승인 시)	3천만원 이상	실·본부장
	3천만원 미만	팀장

주1: 2024. 3. 29. ~ 2025. 6. 1. 적용

자료: 진흥원 규정 제187호 [위임전결규정] 재구성

한편, 조달청이 사업관리를 대행하는 ‘시설공사 맞춤형서비스 대상공사’의 관급자재 선정 방법을 규정해놓은 「조달청 시설공사 맞춤형서비스 관급자재 선정 운영기준」은 관급자재를 설계서에 해당 품목의 성능·규격·재질 등을 특별히 정해야하는 ‘설계반영품목’과 그 외 ‘일반품목’으로 구분하여 설계반영품목은 관급자재 선정심의회를 구성하여 운영하도록 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

2025년 자체 종합감사 중 산림복지종합교육센터 조달청을 통한 관급자재 구매 내역을 확인한 결과 다음과 같은 문제점이 발견되었다.

가. 관급자재 선정을 위한 의사결정 과정 개선 필요

■■■팀은 2021년 12월부터 2024년 10월까지 산림복지종합교육센터 조성공사를 추진하면서 22회에 걸쳐 제3자 단가계약을 체결하여 관급자재를 구매하였다. (총 22회, 약 4,500백만원)

[표 2] ■■■팀이 설계서를 기반으로 관급자재를 구매한 내역

(단위: 원)

자재명	구매금액	계약방법	최종결재자	거래업체
분전반,배전반	387,990,900	3자단가계약	본부장	나나나
항온항습기	86,164,000	3자단가계약	본부장	다다다

자료: ■■■팀이 산림복지종합교육센터 조성 시 구매한 관급자재 내역 재구성

■■■팀은 2021년 6월 30일 전병화 과장이 완료하였던 산림복지종합교육센터 기본 및 실시설계용역 최종결과물(설계서)을 기반으로 산림복지종합교육센터 공사에 착수하였는데, 설계서에는 특정 업체를 선정하고 관급자재 비용을 반영하였으나 그 선정 근거를 명시하지 않았다.

한편, ■■■팀 aaa 과장은 제3자 단가계약을 통해 관급자재를 구매하면서 납품가 비교 및 우수제품 인증 여부 등을 종합적으로 고려하여 납품업체를 선정하고 관급자재를 구매하였는데, 분전반·배전반은 설계서에 반영된 물품을 그대로 구매하였고, 항온항습기는 우수조달품으로 인증된 2개사 중 설계규격 내 적합한 업체가 단일하여 설계서에 반영된 관급자재를 구매할 수 밖에 없었다.

이는 대규모 예산이 소요되는 단가계약 납품 품목과 업체 선정 과정이 적절한 결재나 감독과정 없이 설계사무소 또는 담당자에게 일임되는 결과를 초래하는 것으로, 특별한 사정이 없는 한 공사설계서에는 보편적인 설계사양을 반영하여 단가계약 체결 시 관급자재 구매자에게 특정업체와의 계약을 강제하는 상황이 발생하지 않도록 관리하고, 특정 설계사양이 필요한 경우에는 그 선정 근거에 대하여 적절한 결재와 감독과정을 통해 관리될 수 있도록 공사설계 및 관급자재 선정 절차를 투명하게 개선해야할 필요가 있다.

나. 공사자재 단가계약 검토 보고·승인 절차 준수

개정 전 진흥원 「위임전결규정」은 공사와 물품구매를 구분하고, 예산 규모에 따라 기본계획 수립 시 전결권한을 구분하고 있는데, ■■■팀은 산림복지종합교육센터 조성 공사(3억 이상)를 추진함에 있어 공사기본계획을 수립하여 부원장의 결재를 받았으나, 공사자재 구매에 관한 사항은 [표 3]과 같이 1억 이상 자재 구매 11건에 대하여 통합 기본계획을 수립하여 부원장 승인을 받거나, 각각의 자재 구매 시 부원장 결재를 받지 않고 본부장 결재를 받아 「위임전결규정」과 다르게 업무를 추진하였다.

[표 3] 시설조성공사팀이 1억 이상 관급자재를 구매한 내역 및 결재자

(단위: 원)

자재명	구매금	최종결재자
철근	894,285,656	본부장
레미콘	721,988,460	본부장
금속제창	512,493,800	본부장
태양광발전장치	505,553,400	본부장
분전반, 배전반	387,990,900	본부장
전광방송 및 AV설비	309,967,600	본부장
냉난방기	292,003,710	본부장
통합배선설비	257,217,100	본부장
엘리베이터	255,813,660	본부장
LED	233,349,000	본부장
CCTV(영상감시장치)	126,078,860	본부장

자료: ■■■팀이 산림복지종합교육센터 조성 시 구매한 관급자재 내역 재구성

이는 진흥원 「위임전결규정」을 위반한 것으로 개선이 필요하다.

관련자 의견 및 검토결과

■■■팀은 관급자재 선정을 위한 의사결정 과정과 관련하여 설계 당시 납품단가 비교, 납품실적, 하자발생 여부 등을 종합적으로 고려해 설계사·발주사 협의를 거쳐 설계 완료 검수한 사항으로 설계사가 임의로 관급자재를 선정할 수 없고, 발주시점에는 설계시점에서 변경되는 상황을 종합적으로 고려해 이해관계 부서와 협의를 통해 추가 검토하기 때문에 임의로 관급자재를 설정할 수는 없으나, 향후 관급자재 선정 절차 투명성을 높이기 위해 특정 사양이 필요한 경우 선정 근거를 명확히 확보하여 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

한편, 계약을 담당하는 II팀은 공사 기본계획과 물품구매 기본계획은 별도의 결재가 이루어져야 하는 사항이며, 2025. 6. 2.부로 「위임전결규정」을 개정하여 ‘물품구매·공사 등 기본계획 수립 및 추진시 각각 결재권자의 결재를 받도록 하겠다는 입장이며,

■■■팀은 향후 개정된 「위임전결규정」에 따라 공사와 별개로 관급자재 구매를 위한 기본계획을 결재권자 승인을 득한 후 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ■■■팀장은 공사설계 및 구매관리 절차에 대한 투명성을 제고하기 위하여 감사에서 확인된 문제점 및 「조달청 시설공사 맞춤형서비스 관급자재 선정 운영기준」 등을 고려하여 단가계약 납품 품목과 업체 선정 과정을 개선하고, 개정 「위임전결규정」을 준수하여 물품구매·공사 등 기본계획 수립 및 추진하시기 바랍니다. (통보)