

일련번호	29	감사자	토목 3급 ▲▲▲		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 ㄱㄱㄱㄱ ♥♥지구 연약지반처리공법 적용에 관한 사항

소 관 부 서 ●●●●사업단

조 치 부 서 ●●●●사업단

내 용

1. 업무 개요

●●●●사업단(舊 ∴∴사업단)은 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ ⇒⇒지구 개발에 이은 °F°F 지구 개발 성숙화 단계에 접어들어 서해안권 성장거점 도약 및 정부정책 적극 이행을 위해 ♥♥지구의 ∨∨∨∨지구 및 1단계 3개 공구 공사를 시행 중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

기획재정부 「25년 공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따르면 공기업 및 준 정부기관은 재무건전성을 개선하기 위한 노력을 강화해야한다. 또한, 우리 공사 「예산관리지침」 제10조(예산운용의 원칙)에 예산관리자는 예산·회계관계법령, 「공 기업·준정부기관회계기준」, 예산총칙 및 이 지침에서 정하는 바에 따라 예산을 효율적으로 운용하여야 한다.

「건설기술관리규정」 제46조(감독원의 업무) 제3항 및 「건설공사 사업관리방

식 검토기준 및 업무수행지침」 제51조(공사착수단계 설계도서 등 검토업무) 제2항 8호에 따라 공사감독원은 사업비 절감을 위한 검토 업무를 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

ㄴㄴㄴㄴㄴㄴ ♥♥지구 1단계 1공구는 골프장 주변 녹지 및 경계부 확폭부에 지반의 압밀도 및 침하 안정성을 확보하기 위하여 연약지반처리공법(토목섬유 및 수평배수층)을 원안설계에서 적용하였다.

그런데 실시설계 보완설계 시 해당구간은 연약지반처리를 적용하지 않아도 처리기간(12개월) 내 압밀도 100% 도달 및 침하 안정성 확보가 가능한 것을 확인하고, 실정보고를 통해 연약지반처리공법을 삭제하고, 해당구간에 순성토를 시행하여 공사비 총 1,450백만원을 계약금액 내에서 조정하였다.

●●●●사업단 실지감시 기간 중 ♥♥지구 1단계 2공구 조성사업 설계자료를 확인 결과 연약지반처리공법을 추가 제외 가능구간이 있는 것을 확인하였다.

따라서, 연약지반처리공법 반영 구간에 대하여 추가 제외가 가능한 구간을 전수 검토하여 사업비를 절감할 필요가 있다.

관련부서 의견 ●●●●사업단은 ♥♥지구 연약지반처리공법 제외 가능구간을 추가로 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●●●●사업단장은 ♥♥지구 연약지반처리공법 적용 구간 중 공법 제외 가능 구간을 검토하여 조치하시기 바랍니다. (통보)