

1. 업무개요

환경시설본부 수생태시설처 ☆☆☆☆☆부에서는 수생태계 건강성 증진과 수질 개선을 위해 농업용 보 등 연속성을 훼손·단절시키는 횡단구조물의 체계적인 조사·평가 및 개선사업 추진을 통해 하천 수생태계 연속성을 확보하고 가이드라인 제작 등 확보사업의 정착·확산을 위한 사업모델을 개발하고자 “ 수생태계 연속성 확보사업 시범공사”를 ○○○○○○(주)와 계약을 체결(0000. 00. 00. ~ 0000. 00. 00.) 하였다.

“ 수생태계 연속성 확보사업 시범공사”와 관련하여 설계도서와 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지의 여부 확인 등 관계법령에 따라 감독권한을 대행하고자 “ 수생태계 연속성 확보사업 시범공사 건설사업관리용역을”을 [표 1]과 같이 (주)○○○○○○○○와 계약을 체결하였다.

[표 1] “ 수생태계 연속성 확보사업 시범공사 건설사업관리” 용역 계약 현황

계약상대자	공동계약	계약기간	계약금액	비고
(주)○○○○○○○○	단독	0000. 00. 00. ~ 0000. 00. 00.	---,---,---원	

2. 판단기준

「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준」 제3장 건설사업관리 대가기준 제6조 (대가산출의 원칙) 에 의하면, 대가의 산출은 발주청이 사업의 특성과 수행하는 업무범위를 고려하여 실비 정액 가산 방식으로 산출하는 것을 원칙으로 하고,

같은 지침 제9조(건설사업관리기술자의 배치기준) 및 별표 2 “건설사업관리 기술인 배치기준”에 의하면, 전체 건설사업관리기술인수의 산정은 전체 투입인원수는 공통, 설계전 단계, 기본설계단계, 실시설계단계, 구매조달단계, 시공단계, 시공후 단계 중 해당 건설사업관리용역의 업무범위에 해당하는 단계의 업무별 투입인원수를 산정하여 합산하고 산정방법은 각 업무별로 기준인원수에 적용

수량과 보정계수, 공사난이도를 곱하여 산정하며, 각 업무별 투입인원수는 소수점 둘째자리에서 반올림한다고 되어 있다.

같은 지침 제9조(건설사업관리기술자의 배치기준) 제2항 제1호에 의하면, 해당 공사내용 및 공사진척상황, 연도별 공사비 집행규모 등 현장 실정에 따라 기술자 배치계획의 조정이 필요하다고 인정되는 경우와 동절기, 공사휴지기간 등 공사가 정상적으로 진행되지 못한다고 인정되는 경우 상주기술자는 최소 1명 이상을 배치하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

수생태시설처 ☆☆☆☆☆부에서는 “~~수생태계~~ 수생태계 연속성 확보사업 시범공사 건설사업관리” 용역 발주계획 보고(0000. 00. 00.)에서 용역금액 산정을 위한 설계 내역서 작성 시 건설사업관리기술자 산정을 「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준」 별표2 “건설사업관리기술인 배치기준”에 따라 산정하였으나, [표 2]와 같이 기본 업무 중 “사업정보관리시스템의 운영” 항목에 공사난이도(0.1551)를 곱하지 않고 투입인원수를 산정하였고, 본 건설사업관리 업무와 무관한 “최종 건설사업관리 보고 중 시공이후 단계”를 반영하여 투입인원수를 산정함에 따라 투입인원수가 과다하게 산정되었다.

[표 2] 건설사업관리기술인 배치기준 재산정 결과

기본업무	발주계획		재산정 결과		비고
	산정기준	인원수 (인,일)	산정기준	인원수 (인,일)	
사업정보관리 시스템의 운영	단위물량(0.3)×적용수량 (154)×보정계수(1.10)×공사 난이도 미적용	50.80	단위물량(0.3)×적용수량 (154)×보정계수(1.10)×공사 난이도(0.1551)	7.9	
최종 건설사업 관리보고(시공 이후 단계)	단위물량(54.6)×적용수량(1)× 보정계수 미적용×공사난이도 미적용	54.60	불필요	0	
그 외 업무	공통업무, 시공단계	330.9	공통업무, 시공단계	330.9	
소 계		436.3		338.8	
적용인원수(인.월)	436.3인.일 ÷ 22일/월 = 19.8인.월		338.8인.일 ÷ 22일/월 = 15.4인.월		

※ 산정기준: 단위물량 × 적용수량 × 보정계수 × 공사난이도

“☐☐ 수생태계 연속성 확보사업 시범공사 건설사업관리” 용역 계약내역을 확인한 결과, 발주계획의 산출내역서와 같이 건설사업관리기술자 산정 시 “사업정보 관리시스템의 운영” 항목에 공사난이도(0.1551) 미반영 및 “최종 건설사업관리 보고 중 시공이후 단계”를 반영하여 산정한 사실을 확인하였다.

“☐☐ 수생태계 연속성 확보사업 시범공사 건설사업관리” 용역은 공사중지(92일) 및 관계기관 협의 및 설계변경 지연(46일)으로 인해 설계변경을 2회 실시하였고, 설계변경 시 과다 산출된 인력에 대한 설계변경을 하지 않고 계약내역서 투입인력을 기준으로 설계 변경하였다.

또한, 공사휴지기간에 공사가 정상적으로 진행되지 못한다고 인정되는 경우에는 상주기술자를 최소 1명 이상을 배치하도록 되어 있어 설계변경 시 공사중지 기간(92일) 중 최소 필요인력을 [표 3]과 같이 책임기술인 1인, 분야별 기술인 1인, 현지사무원 1인을 반영하였다.

하지만, 현지사무원 1인은 인건비(상주기술자)가 아닌 직접경비 항목에 해당되고, 업무범위는 사무실 임차료 등 예산관리, 문서작업 및 비품관리로 필수 요원으로 볼 수 없으며, 제경비에 직접비(직접인건비 및 직접경비를 말한다)에 포함되지 아니하는 비용으로 임원, 서무, 경리직원의 급여가 반영되어 있어 계약업체 본사에서 지원이 가능한 업무에 해당되어 현지사무원 인력 반영은 불필요한 것으로 확인되었다.

[표 3] 공사중지 기간 상주인력 재검토 결과

구분	설계변경 시 인력 필요성	인력 필요성 재검토 결과	비고
책임기술인(1인)	관련기관 협의, 공사 설계변경 관리	적정(업무총괄 및 협의지원 필요)	
분야별기술인(1인)	공사설계변경 관리, 인허가사항 지원	적정(공사설계변경관리 등 필요)	
현지사무원(1인)	예산관리, 문서작업, 비품관리	부적정(행정서무 처리는 본사 지원 가능)	
계	상주인력 3인	상주인력 2인 적정	

따라서, 수생태시설처 ☆☆☆☆☆부에서는 준공 전(0000. 00. 00.)에 과다 산출된 인력 및 공사중지 기간 현지사무원 인력 배치에 대하여 [표 4]와 같이 설계변경을 수행하여 적정하게 건설사업관리 용역비를 지출하여야 한다.

[표 4] 과다투입 인력 조정에 따른 설계변경 검토

구분	단위	당초	변경	증·감	비고
직접인건비	인·월	29.57	23.32	감) 5.95	
직접경비 (현지사무원급료)	월	11.6	8.6	감) 3	
계약금액	원	569,000,000	455,000,000	감)114,000,000	

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 “  수생태계 연속성 확보사업 시범공사 건설사업관리 용역” 설계변경 업무를 소홀히 한 환경시설본부 수생태시설처 ☆☆☆☆☆부(現.     본부     처     부)  급    에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

환경시설본부장(수생태시설처장)은 과다하게 설계변경 된 건설사업관리 용역비 114,000,000원을 “시정(회수)” 조치하시기 바랍니다. 【시정(회수)】