

감사결과처분요구서

일련번호	11	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공원□□사무소 (□□□국립공원□□사무소)	처분요구일자	2018.05.21.	회신기일	2018.06.20.

□□□국립공원□□사무소 (행정상 통보)

제 목 설계승인 대상사업 승인 절차 미이행
관 계 기 관 □□□국립공원□□사무소
내 용

1. 현황(설계승인 및 심의 대상사업 현황)

(단위: 천 원)

사 업 명	준공금	설계승인(심의) 현황		
		승인(심의) 여부	예산 증가여부	재승인 여부
2015 ○○자동차야영장 정비공사	3,500,000	○(심의)	40%증가	×
2015 훼손탐방로 정비공사	267,479	○(승인)	-	-
2015 정상부 복원 및 훼손방지시설 설치공사	333,877	×	-	-
2015 안내표지판 정비공사	46,835	×	-	-
2016 훼손탐방로 정비공사	191,745	○(승인)	-	-
2016 안내표지판 정비공사	47,410	×	-	-
2017 훼손탐방로 정비공사	203,152	○(승인)	-	-
2017 안내표지판 정비공사	34,960	×	-	-

2. 지적내용

- 공단 「공사업무집행 매뉴얼」에 따르면 본부 설계승인 대상사업은 다음과 같음
 - 1) 단위사업의 총공사비가 2억원 이상인 국립공원사업, 자체예산사업 및 재해복구사업(정비·보수사업 포함)을 대상으로 한다.
 - 2) 단위사업의 총공사비가 2억원 미만인 경우라도 다음 각 호에 해당되는 경우에는 설계승인 대상으로 한다.
 - ① 안내표지판 사업 전체 ② 기타 이사장 또는 담당부서장이 필요하다고 인정하는 사업
- 단위사업 총공사비(용지보상비를 제외한 추정 소요공사비를 말함 “이하 같음”)가 12억원 이상 중 신규사업은 본부 심의를 득하고, 기 설계심의 된 사업의 내용 중 시설의 배치계획, 규모, 중요방침, 구조 및 공종의 변경요인이 있거나 또는 전체공사비(계약금액)의 20%이상 변경(물가변동에 의한 계약금액 변경은 제외)이 될 경우에는 설계승인을 득하도록 하고 있음
 - □□□국립공원□□사무소는 ‘2015년 안내표지판 정비공사’ 등 4건의 경우 본부 설계승인 대상임에도 설계승인 절차를 이행하지 않았으며, ‘2015년 ○○자동차야영장 정비공사’의 경우 본부 설계심의를 득한 이후 공사금액이 25억원에서 35억원(40% 증가)으로 변경되었음에도 별도의 설계승인 절차를 이행하지 않은 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 행정상 통보(단기조치: 1개월 이내) 【□□□국립공원□□사무소】
 - □□□국립공원□□사무소장은 공사업무 집행 매뉴얼 지침 숙지 및 재발방지를 위한 직원 교육 시행