

감사결과처분요구서

일련번호	11	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액/ 회수	재정상 조치금액	2,840,000/ 448,000
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2018.10.30. 2018.10.30.	회신기일	2019.01.29. 2019.01.29.

△△△국립공원사무소 (재정상 감액, 재정상 회수)

제 목 훼손탐방로 정비공사 고재처리 비용 누락
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황

사업명	사업기간	공사비 (천원)	계약업체	고재처리 미반영 현황				
				단가(원)	수량(ton)	금액(천원)	제경비	총액
2018년 훼손탐방로 정비공사	2018.09.03.~11.21	384,329	주****	285원/kg	8.22	2,342	498	2,840
2017년 훼손탐방로 정비공사	2017.08.14.~11.22.	323,430	주****	220원/kg	1.6	352	96	448

2. 지적내용

- 「예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성 시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함
- 공단「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함
 - △△△국립공원사무소는 ‘2017년 훼손탐방로 정비공사’, ‘2018년 훼손탐방로 정비공사’의 경우 기존 노후 철재 계단을 철거하고 목재 계단을 신규 설치하는 ‘철골재 철거’ 공종을 시행하면서 철거한 기존 철재 구조물(‘17년 1.6톤, ‘18년 8.22톤)의 고재처리비용 3,288천원 상당을 누락한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 재정상 감액(중기조치: 3개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - △△△국립공원사무소장은 2018년 사업의 경우 설계변경을 통하여 2,840,000원 감액 조치
- 재정상 회수(중기조치: 3개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - △△△국립공원사무소장은 2017년 사업의 경우 448,000원 회수 조치