

감사결과처분요구서

일련번호	12	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	○	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공원□□사무소 (△△처 △△△△부, □□□국립공원□□사무소)	처분요구일자	2017. 8. 30.	회신기일	2017. 9. 29.

△△처 △△△△부, □□□국립공원□□사무소
(신분상 ○○, 재정상 감액)

제 목 '17년 □□□□□ 훼손탐방로 정비공사 공사비 과다산정
관 계 기 관 △△처 △△△△부, □□□국립공원□□사무소
내 용

1. 현 황['17년 □□□□□ 훼손탐방로 정비공사 현황]

사 업 명	사업기간	설계금액	계약업체
2017년 □□□□□ 훼손탐방로 정비공사	90일	38,418,000원	적격심사중

- 『예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)』 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 함.
- 공단 『공사업무집행 규칙』 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며,
- 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계 변경을 하여야 함.

2. 지적 내용

- □□□국립공원□□사무소는 '17년 □□□□□ 훼손탐방로 정비공사를 발주하면서 목재데크 설치공종에 대하여 '16년도 건설공사표준품셈에 신규 반영된 '목재데크 설치' 단가를 적용하지 않고, '목재가공 및 설치(보통구조, 하)' 단가를 반영하고,
- 또한, H형강(300*150*9t, 125*125*9t)철골로 이루어진 목재교량 설치 공종에 대하여 '철골 제작 설치' 단가를 적용하지 않고 '잡철물 제작 설치' 단가를 반영함에 따라 공사비 8,321천원이 과다 설계된 사실이 있음.

['17년 □□□□□ 훼손탐방로 정비공사 과대설계 내역]

공 종	수량	설계단가(제 경비 제외)		증감액 (제 경비 제외)	과다계 산액 (제 경비 포함)
		기 존	변 경		
계				6,516천 원	8,321천 원
목재교량A	17m	2,976 잡철물제작설치	3,807 철골 제작설치(누락)	△2,520천원	-
		10,718 목재가공및설치	7,367 목재데크설치		
목재교량B	9.8m	6,036 잡철물제작설치	3,056 철골 제작설치	△3,996천원	-
		4,247 목재가공및설치	3,231 목재데크설치		

3. 조치할 사항

○ 신분상 ○○(단기조치 : 1개월 이내) 【△△처 △△△△부】

- '17년 □□□□□ 훼손탐방로 정비공사 설계업무 소홀

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직○급	○○○	○○	□□□국립공원□□사무소	○○	

○ 재정상 감액(단기조치 : 1개월 이내) 【□□□국립공원□□사무소】

- □□□국립공원□□사무소장은 목재데크 설치단가 및 철골제작 설치단가 미적용 등을 통한 과다 계산액 8,321,000원에 대하여 설계변경 등을 통한 감액조치