

## 시 정 사 항

1. 제 목 : 태양광 발전시설 사업비 정산 부적정

2. 관계기관 : ☆☆☆☆병원, ㉮㉮㉮㉮실

3. 내 용 : ☆☆☆☆병원에서는 태양광 발전시설 설치사업을 계획하고 2016.12월부터 2017.9월까지 공사를 완료하였으며 소요 사업비는 복권기금에서 1,358백만 원, 공단 자체예산 282백만 원 등 [표 1]과 같이 총 1,640백만 원의 사업비를 집행하였습니다.

[표1] 태양광 발전시설 사업비 내역

(단위:백만원)

| 계     | 전기설계<br>용역 | 구조안전<br>진단용역 | 태양광,<br>ESS설치공사 | 감리용역 | ESS 배터리 |
|-------|------------|--------------|-----------------|------|---------|
| 1,640 | 19         | 17           | 1,228           | 17   | 359     |

본사 AAAA부에서는 조직예산-6410('16.12.28, 2017년도 복권기금 사업 확정 및 추진시 유의사항 안내)호로 ☆☆☆☆병원 태양광 사업 소요비 1,375백만 원 ('16년 집행된 35백만 원 포함)을 배정하고 조직예산-268('17.02.06. 2016년 복권기금 이월 및 집중관리사업 지정안내)호로 집중관리사업으로 지정하여 매월 추진실적을 관리하고 있으며 ☆☆병원에서도 대총무-864('17.02.09.)2016년 복권기금 이월 및 집중관리사업 지정안내)호로 사업관리에 철저를 기하도록 ☆☆☆☆병원 관리부에 통보하였으며 %%부에서도 태양광 설치공사에 대한 추진실적을 매월 관리하면서 복권기금 1,375백만 원을 공사기간 중에 집행하는 것으로 보고를 한 바 있습니다.

따라서 복권기금이 불용되지 않도록 사업추진 시 문제사항 발생이 예견될 경우 ☆☆☆☆병원 BB부(예산부서), 본사 AAAA부에 통보하여 복권기금이 전액 집행이 될 수 있도록 협의 하여야 합니다.

그런데, [표 2]와 같이 태양광, ESS 설치공사 업체인 TTT엔지니어링에서 사업비를 정산하면서 계약업체에서는 ☆☆☆☆병원에 세부 정산내역서를 송부하고 있어 4대 보험료가 정산되지 않고 있는 점을 고려한다면 복권기금 정산에 차질이 예상됨을 알 수 있습니다.

표2 사업비 정산내역

(단위:백만원)

| 계약금액  | 정산액  |          |       | 미정산액 |                        |
|-------|------|----------|-------|------|------------------------|
|       | 정산차수 | 정산일      | 금액    | 금액   | 사유                     |
| 1,245 | 1차   | '17.4.17 | 906   | 17   | 4대 보험료, 폐기물 처리비<br>미정산 |
|       | 2차   | '17.7.26 | 277   |      |                        |
|       | 3차   | '17.9.17 | 45    |      |                        |
|       | 계    |          | 1,228 | 17   |                        |

그런데 ☆☆☆☆병원에서는 2017.9월 태양광 설치공사를 완료하면서 [표 3]과 같이 TTT엔지니어링과 계약한 태양광, ESS설치공사 계약금액 1,245백만 원을 정산하면서 4대 보험료 및 폐기물 처리비용 17백만 원을 계약업체에서 미정산 하지 못한 사유로 배정된 복권기금 1,375백만 원 중 17백만 원을 집행 못하고 1,358백만 원만 정산하여 본사에(AAAA부) 보고한 바 있습니다.

표3 태양광 설치공사 정산내역

(단위:천 원)

| 구분          | 계약금액      | 정산현황      |         |           | 미정산액   | 비고       |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|----------|
|             |           | 복권기금      | 공단예산    | 계         |        |          |
| 전 기 설 계 용 역 | 18,700    | 18,700    | -       | 18,700    | -      | GGG      |
| 구 조 안 전 용 역 | 16,500    | 16,500    | -       | 16,500    | -      | KK       |
| 태양광, ESS설치  | 1,245,043 | 1,227,960 | -       | 1,227,960 | 17,083 | TTT엔지니어링 |
| E S S 배 터 리 | 359,700   | 81,557    | 278,143 | 359,700   | -      | GGG      |
| 감 리 용 역     | 17,268    | 13,200    | 4,068   | 17,268    | -      | TTT엔지니어링 |
| 계           | 1,657,211 | 1,357,917 | 282,211 | 1,640,128 | 17,083 |          |

#### 4. 조치할 사항

○ ☆☆☆☆병원장은

- 미정산된 17,082,800원을 태양광 설치공사 사업비로 정산하여 미정산액이 발생되지 않도록 하시고(시정)

○ QQQ이사(AAAA부)는

- 배정된 복권기금의 정산실태를 정기적으로 점검하여 미정산액이 발생되지 않도록 복권기금 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(권고)