

[1-1] [경고2, 주의11] 사항

1. 제 목 : 지장시설물 이설공사비 정산 업무 소홀

2. 조치부서 : ♣♣♣♣처

3. 관 련 자 : ○○○○본부 ●●●●처 ㉠㉠부 부장 행정2급 AAA(경고)

(현 소속 : ♠♠지역본부 □□권☆☆☆☆센터장 행정2급)

○○○○본부 ●●●●처 ㉠㉠부 부장대우 행정3급 BBB(경고)

(현 소속 : ▼▼▼▼지역본부 ●●●●단 ㉠㉠㉠부 부장대우 행정3급)

○○○○본부 ●●●●처 ㉠㉠부 부장대우 행정3급 CCC(주의)

○○○○본부 ●●●●처 ㉠㉠부 차장 행정3급 DDD(주의)

(현 소속 : ▼▼▼▼지역본부 ◆◆◆◆◆◆사업단 ㉠㉠부 부장대우 행정3급)

○○○○본부 ●●●●처 ㉠㉠부 차장 행정3급 EEE(주의)

(현 소속 : ▼▼▼▼지역본부 ◆◆◆◆◆◆사업단 ㉠㉠부 부장대우 행정3급)

○○○○본부 ●●●●처 ㉠㉠부 차장 행정3급 FFF(주의)

(현 소속 : ♠♠♠♠♠♠처 △△△△△△부 차장 행정3급)

○○○○본부 ●●●●처 ㉠㉠부 과장 행정4급 GGG(주의)

(현 소속 : ▤▤▤▤실 ▷▷▷▷부 차장 행정3급)

○○○○본부 ●●●●처 ㉠㉠부 과장 행정4급 HHH(주의)

(현 소속 : ○○○○본부 ●●●●처 ▨▨▨▨부 과장 행정4급)

○○○○본부 ●●●●처 ㉠㉠부 과장 행정4급 III(주의)

(현 소속 : ♣♣♣♣처(비현업) 과장 행정4급)

○○○○본부 ●●●●처 ㉠㉠부 과장 행정4급 JJJ(주의)

(현 소속 : ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇센터 ■■■■부 과장 행정4급)

○○○○본부 ①①①①처 ㉠㉠부 부장대우 행정3급 KKK(주의)

(현 소속 : ▼▼▼▼지역본부 ㉠㉠㉠㉠㉠권☆☆☆☆센터 부장대우 행정3급)

○○○○본부 ①①①①처 ㉠㉠부 차장 행정3급 LLL(주의)

○○○○본부 ①①①①처 ㉠㉠부 과장 행정4급 MMM(주의)

(현 소속 : ○○○○본부 ①①①①처 ●●●●부 과장 행정4급)

4. 내 용 :

○○○○본부는 ◆◆◆◆◆도시 사업지구에 총 72.91km²(2,205만 평)의 조성공사와 17,412호의 주택건설 사업을 시행하면서 공익사업에 편입된 한국ㄷㄷ공사 등(이하 ‘이설업체’라 한다)의 지장시설물(통신시설 포함) 이설업무를 추진하고 [표 1]과 같이 지장시설물 239건에 대하여 2010. 1. 25.부터 2014. 3. 6.까지 이설업체에 이설공사비를 지급하였다.

[표 1] 한전주 등 지장시설물 이설공사비 지급 현황

(단위 : 천 원)

이설업체	건수	이설공사비	지급일	이설업체	건수	이설공사비	지급일
한국ㄷㄷ	119	9,508,912	2010.3.~ 2014.3.	(주)**디지털 네트워크	6	191,699	2010.3.~ 2012.1.
텔레콤 (주)	18	836,465	2010.1.~ 2013.12.	(주)엘***	40	1,609,338	2010.2.~ 2014.1.
주식회사 케**	31	1,557,781	2010.8.~ 14.1.	(주)세****	8	540,349	2011.4.~ 2013.5.
에***** (주)	6	134,722	2011.4.~ 2014.1.	(주)**유선	2	47,047	2011.9.~ 2012.01.
드*** (주)	7	58,707	2010.12.~ 2013.3.	10개 업체	239	14,499,046	
(주)**** 중부방송	2	14,023	2011.9.~ 2012.11.				

자료출처 : ○○○○본부 제출자료 재구성

「기본조사 및 보상업무에 관한 지침」 제33조의 2 및 「배전간선시설 및 지장전주 이설업무지침」(시행 2013. 5. 27. ▽▽▽▽처 운용) 제10조 내지 제14조의 규정에 따르면, 지구 내 편입된 지장전주 등 이설공사비에 대하여는 이설업체가 현황 조사하여 제출한 내역에 대해 그 비용의 적정성 여부 검토를 거쳐 이설공사 시행 전에 지급하며 이설공사 완료 후 지체 없이 정산하도록 되어 있다.

따라서 지장시설물 이설공사가 완료된 후 이설업체가 정산을 지연할 경우에는 문서로 정산을 요청하고 실제 투입비용에 의한 이설공사비로 정산하여야 한다.

하지만 위 본부는 2014년 종합감사 시 이설공사가 준공된 207건과 준공 예정에 있었던 32건에 대해 정산 조치할 것을 지적(감사지적번호:2014-000059)받고도 3년이 경과한 감사일 현재까지 정산 처리를 하지 않고 있다.

그 결과 이설공사 전에 지급한 이설공사비와 실제 투입비용의 차액에 대하여 환입 등의 조치가 되지 않아 불필요한 사업비의 낭비가 심히 우려된다.

본 사안의 관련자 중 행정2급 AAA는 2014. 1. 13.부터 2016. 1. 19.까지 ㉠㉠부 부장으로 근무하면서 보상 업무를 총괄하였으나 감사 지적 건에 대해 적절히 조치하지 않았고, 행정3급 BBB은 2013. 2. 13.부터 2016. 1. 31.까지 ㉠㉠부에서 보상 기획·총괄 업무를 하면서 지적 건 조치에 대한 진행 현황을 정기적으로 점검 및 관리하여 조속히 해결되도록 노력했어야 하나 소홀히 했다.

행정3급 CCC은 2013. 2. 13.부터 감사일 현재까지 ㉠㉠부에 장기간 근무하면서 지적 사항 해결을 위한 조치를 하지 않았고, 행정3급 DDD, 행정3급 EEE, 행정3급 FFF은 각각 2012. 10. 25.부터 2015. 2. 2.까지 ㉠㉠부에 차장으로 근무

하면서 담당 지역의 정산 처리를 소홀히 했다.

행정3급 GGG은 2012. 10. 25.부터 2015. 2. 4.까지, 행정4급 HHH는 2014. 1. 23.부터 2016. 1. 31.까지, 행정4급 III는 2013. 2. 28.부터 2015. 3. 2.까지, 행정4급 JJJ은 2014. 1. 23.부터 2017. 1. 30.까지 ㉠㉠부에서 과장으로 근무하면서 담당 지역의 정산 처리를 소홀히 하였다.

행정3급 KKK는 2015. 2. 5.부터 2016. 1. 31.까지, 행정3급 LLL은 2015. 2. 5.부터 현재까지, 행정4급 MMM은 2015. 2. 5.부터 2016. 1. 31.까지 각각 ㉠㉠부에 근무하면서 담당 지역의 정산 처리를 소홀히 하였다.

따라서 위 관련자들의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」 제50조 제2항에 해당된다.

5. 조치할 사항

❀❀❀❀처장은

「인사규정 시행세칙」 제72조 제5항에 따라 지장시설물 이설공사비 정산 업무를 소홀히 한 관련자 행정2급 AAA, 행정3급 BBB에게 각각 '경고' 조치하시고, 행정3급 CCC, 행정3급 DDD, 행정3급 EEE, 행정3급 FFF, 행정3급 GGG, 행정4급 HHH, 행정4급 III, 행정4급 JJJ, 행정3급 KKK, 행정3급 LLL, 행정4급 MMM에게 각각 '주의'를 촉구하시기 바랍니다(경고2, 주의11).

[1-2] [시정] 사항

1. 제 목 : 지장시설물 이설공사비 정산 업무 소홀
2. 조치부서 : ○○○○본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○본부는 ◆◆◆◆◆도시 사업지구에 총 72.91km²(2,205만 평)의 조성공사와 17,412호의 주택건설 사업을 시행하면서 공익사업에 편입된 한국ㄷ공사 등(이하 ‘이설업체’라 한다)의 지장시설물(통신시설 포함) 이설업무를 추진하고 [표 2]와 같이 지장시설물 239건에 대하여 2010. 1. 25.부터 2014. 3. 6.까지 이설업체에 이설공사비를 지급하였다.

[표 2] 한전주 등 지장시설물 이설공사비 지급 현황

(단위 : 천원)

이설업체	건수	이설공사비	지급일	이설업체	건수	이설공사비	지급일
한국ㄷ	119	9,508,912	2010.3. ~ 2014.3.	(주)**디지털네트워크	6	191,699	2010.3. ~ 2012.1.
텔레콤(주)	18	836,465	2010.1. ~ 2013.12.	(주)엘***	40	1,609,338	2010.2. ~ 2014.1.
주식회사 케**	31	1,557,781	2010.8. ~ 14.1.	(주)세****	8	540,349	2011.4. ~ 2013.5.
에***** (주)	6	134,722	2011.4. ~ 2014.1.	(주)**유선	2	47,047	2011.9. ~ 2012.01.
드*** (주)	7	58,707	2010.12. ~ 2013.3.	10개 업체	239	14,499,046	
(주)**** 중부방송	2	14,023	2011.9. ~ 2012.11.				

자료출처 : ○○○○본부 제출자료 재구성

「기본조사 및 보상업무에 관한 지침」 제33조의 2 및 「배전간선시설 및 지장전주 이설업무지침」(시행 2013. 5. 27. ▽▽▽▽처 운용) 제10조 내지 제14조의 규정에 따르면, 지구 내 편입된 지장전주 등 이설공사비에 대하여는 이설업체가 현황 조사하여 제출한 내역에 대해 그 비용의 적정성 여부 검토를 거쳐 이설공사 시행 전에 지급하며 이설공사 완료 후 지체 없이 정산하도록 되어 있다.

따라서 지장시설물 이설공사가 완료된 후 이설업체가 정산을 지연할 경우에는 문서로 정산을 요청하고 실제 투입비용에 의한 이설공사비로 정산하여야 한다.

하지만 위 본부는 2014년 종합감사 시 이설공사가 준공된 207건과 준공예정에 있었던 32건에 대해 정산 조치할 것을 지적(감사지적번호:2014-000059)받고도 3년이 경과한 감사일 현재까지 정산 처리를 하지 않고 있다.

그 결과 이설공사 전에 지급한 이설공사비와 실제 투입비용의 차액에 대하여 환입 등의 조치가 되지 않아 불필요한 사업비의 낭비가 우려된다.

5. 조치할 사항

○○○○○본부장은

지장시설물 이설공사가 완료된 239건에 대하여 즉시 이설업체에 정산을 요청하고 정산을 완료하시기 바랍니다(시정).