

제주국제자유도시개발센터 상임감사

시 정 요 구

제 목 : 소운반 적용수량 및 운반거리 산출 부적정

관계부서 : 관광사업처

내 용

관광사업처에서는 2016. 1. 13. 제주특별자치도 제주시 월랑로에 있는 (주)C회사와 ‘신화역사공원 J지구 탐방로 조성 공사¹⁾’를 총 공사부기금액 1,115,148,000원으로 도급계약하고, 같은 해 1. 18. 착공하여 2016. 6. 15. 준공예정으로 공사를 시행중에 있으며, 공사의 주요내용이 폭 1.5m~2.5m 내·외의 탐방로 조성공사임에 따라 외부에서 반입되는 주요자재에 대하여는 소운반을 반영하여 시행중에 있다.

공사계약일반조건 제23조에 따르면 계약담당공무원은 공사기간·운반거리의 변경 등 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 아니하는 범위 안에서 이를 조정하도록 되어있고,

위 공사의 시방서 제1장(총칙) 1.5(시공계획의 변경)에 따르면 감독자는 현장상태가 설계도서와 부합하지 않거나 설계도서에 따라 시공하는 것이 부적당하다고 판단되는 경우 수급인에게 설계변경을 요청토록 지시하도록 되어있다.

그런데 관광사업처에서는 외부에서 반입되는 주요자재 764.4m³에 대하여 탐방로 폭이 1.5m~2.5m로 협소함에 따라 경운기로 소운반을 반영하면서

1) J지구 탐방로 조성공사 : 신화역사공원 J지구 시설지 경계와 보전녹지 내 옛길 등을 정비, 복원하여 제주의 신화와 전설을 주제로 한 탐방로 3.2Km, 휴게쉼터 14개소를 조성하여, 방문객이 제주의 생태환경과 함께 다양한 신화와 전설을 보다 쉽고 재미있게 체험하도록 조성

제주자연석(돌담용)과 제주석판석(부정형)은 설치 구간이 탐방로 경계에 위치하여 덤프트럭 등으로 운반이 가능함에 따라 설계에 소운반을 반영할 필요가 없는데도 471.2㎥를 설계에 반영하였고, 제주자연석(계단용) 3.5㎥는 현장석을 활용하여 시공이 가능함에 따라 소운반이 필요 없으며, 현무암 자갈(흑색)은 단위수량²⁾ 산정에 오류가 있음에 따라 변경이 필요하다.

〈표1 운반거리 및 소운반 수량 재산정〉

구 분	단위	계약수량	소운반 필요수량	증·감
제주석판석(부정형)	㎥	22.3	0.0	-22.3
현무암자갈(적색)	㎥	11.1	11.1	0
현무암자갈(흑색)	㎥	100.5	201.0	+100.5
제주자연석(돌담용)	㎥	448.9	0.0	-448.9
제주자연석(경계용)	㎥	178.1	178.1	0
제주자연석(계단용)	㎥	3.5	0.0	-3.5
계		764.4	390.2	-374.2

※ 자료 : 감사대상기관 제출 자료 재구성

또한 소운반 수량 변경에 따라 소운반 거리를 재산정시 설계에 반영되어 있는 426m가 아닌 173m로 변경이 필요하다.

【조치할 사항】 이사장은

위 공사에서 소운반이 필요 없는 374.2㎥를 삭제하시고 운반거리를 173m로 조정하는 것으로 설계변경하여 공사비 56,024,006원 상당을 ‘감액’하시기 바랍니다.(시정)

2) 현무암자갈(흑색) 소운반의 단위수량이 설계시 1㎡ 당 0.003㎥(0.025×0.025×0.5)로 산출하였으나, 설계도면에는 1㎡에 5cm를 포설하는 것으로 되어있음에 따라 단위수량을 1㎡ 당 0.05㎥(1.0×1.0×0.05)로 변경이 필요함.