

감사결과 처분요구서

- 2019년도 서부권(□□, ○○, ☆☆, ◎◎) 종합감사 -

2019. 8.



감사실

◆부정·부패신고: ☎02)2660-4110 · 홈페이지 ▷ Clean Airport ▷ KAC신문고

□ 처분요구 사항 일람표

연번	지사명	지 적 내 용	구분	처분
1	□□	주차장 관리에 관한 사항	운영	개선
2	□□	위탁관리 용역 기성검사 소홀	용역	주의
3	□□	위탁관리용역 계약변경 소홀	용역	주의,시정
4	□□	재산관리 업무 소홀	임대	주의
5	□□	부착물 관리 업무 소홀	임대	통보
6	□□	위탁관리용역 소모품 지급 부적정	용역	시정
7	□□	재산종합보험 가입	재산	시정
8	□□ ☆☆	협력업체 근무복 지급 관리 부적정	용역	주의
9	□□	안전시설 비용 및 가설사무소 정산 부적정	공사	주의,시정
10	□□	옥외소화전시설 보호대 관리에 관한 사항	안전	개선
11	□□ ○○	인명구조기구 설치기준 미준수	안전	시정
12	□□ ◎◎	시설공사 하자검사 미 이행	공사	경고
13	□□	공사(工事) 지정폐기물 처리비용 계상에 관한 사항	공사	개선
14	□□	공사(工事) 신호수 노임 정산 부적정	공사	주의,시정
15	□□	공사(工事) 산업안전보건관리비 계상방법 부적정	공사	시정
16	□□	공사(工事) 설계변경으로 인한 계약금액 조정 부적정	공사	주의
17	□□ ☆☆	준공도면 관리 소홀	보안	주의
18	○○	반납 물품 처분 업무 소홀	물품	주의,시정
19	○○	항공유저장소 신축 공항개발사업 관리 소홀	공사	경고

연번	지사명	지 적 내 용	구분	처분
20	○○	냉난방기 구매 설치 업무 소홀	물품	주의,시정
21	☆☆	광고물 부착 승인 업무 소홀	임대	주의
22	☆☆	연말재고조사 방법 부적정	물품	통보
23	☆☆	여객터미널 안전관리에 관한 사항	안전	개선
24	☆☆	시설개선사업 선금 사용내역 확인 소홀	계약	주의
25	☆☆	공사(工事) 작업자 식별조끼 구매비용 정산 부적정	공사	주의,시정
26	☆☆	구매설치 감독업무 부적정	물품	경고
27	○○○	위탁관리용역 관리감독 업무 소홀	용역	시정
28	○○○	재고자산 사용보고 및 회계처리 부적정	회계	주의
29	○○○	항공정보자료 관리에 관한 사항	시설	시정
30	○○○	항공기 이동지역 제설제 관리에 관한 사항	시설	시정,개선

개 선 요 구

1

제 목 주차장 관리에 관한 사항

관 계 부 서 □□본부

구 분 운영

내 용

□□본부에서는 총 100,076㎡ 면적에 주차면수 1,999면 규모의 여객용 유료 주차장을 【표1】 과 같이 운영 중에 있다.


【표1】 □□공항 유료주차장 시설현황

구 분	면적(㎡)	동시주차 능력(대)					
		소형	대형	장애인	여성전용	경차	계
여객주차장	49,958	599	90	45	4	—	738
주차빌딩	20,278	816	—	34	—	—	850
화물주차장	14,840	156	123	8	2	15	304
렌터카셔틀	15,000	5	102	—	—	—	107
소 계	100,076	1,576	315	87	6	15	1,999

한편, 2016년 □□본부에서는 만성적인 구내도로 정체를 해소하기 위해 □□특별자치도, 렌터카 조합과의 협의를 통해 렌터카 배·반차지¹⁾를 공항 외부로 이전하고 기존 렌터카용 주차장을 렌터카 셔틀버스 주차공간(107면)과 여객용 주차공간(445면)으로 【표2】 와 같이 조정하였다.

1) 배·반차지 : 렌터카 차량을 순서대로 내보내거나, 반납하는 장소

【표2】 렌터카 하우스 운영개선 전후 도면



그런데, □□공항은 증가하는 주차수요로 【표3】 과 같이 2019년 5월 현재 여객 주차장 만차일수가 29일로 전년 동기간 대비 45% 증가하고 있고, 상주직원 월정 주차권 발급 대기자도 580명에 이르고 있어 추가 주차면 확보가 시급하나, 렌터카 셔틀버스 주차장은 평시 점유율이 64%로 정도로 여객용 주차장 대비 상대적으로 여유로운 실정이다.

【표3】 □□공항 주차장 월간 만차일수 현황(전년 동기간 대비)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월-12월
2018년	1일	4일	5일	4일	6일	28
2019년	3일	7일	6일	7일	6일	-

따라서, 렌터카 셔틀버스 대형주차면을 고객 주차장으로 전환할 필요가 있으며 이를 추진할 경우 102면의 여객주차면을 확보(【표2】 의 빨간색 실선구역 참조) 할 수 있어 고객 주차 서비스 개선효과와 연간 3.7억 원(102면×365일×주차요금 1일 10,000원)의 추가 주차수익 창출이 예상된다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□□본부장은 □□도, □□시 자동차대여사업조합 등과 협의하여 렌터카 셔틀버스 일부 주차면을 여객 주차면으로 전환하는 방안을 추진하여 주시기 바랍니다.
(개선)

주 의 요 구

2

제 목 위탁관리 용역 기성검사 소홀

관 계 부 서 □□본부

구 분 용역

내 용

□□본부에서는 【표1】 과 같이 위탁관리 용역을 체결하여 항공보안 및 경비 업무를 수행하고 있다.

【표1】 위탁관리용역 계약체결 현황

위탁관리 용역명	계약기간	용역금액 (천 원)	계약상대자	위탁관리용역	
				감독자	검사자
□□공항 특수경비용역	2019. 1. 1. ~2019. 12. 31.	9,027,401	(주)○○	3급 A	3급 B
□□공항 보안검색용역	2019. 1. 1. ~2019. 12. 31.	15,023,858	(주)☆☆	3급 B	3급 A

「공항시설 위탁관리 설계 및 운영기준」 제25조(기성처리) 제2항에 의하면 기성검사 시 감독자는 계약상대자로부터 기성검사원, 기성조서 및 내역서, 월간 근무실적 및 계획 등의 증빙서류를 제출받아 기성검사자로 하여금 확인토록 하고 있으며, 같은 조 제5항에 의하면 용역감독자는 기성검사자의 검사결과 보완(정산) 요구 사항이 있을 경우 기성대금 지급전에 조치토록 하며, 이상이 없을 경우 기성금 지급을 요청할 수 있다고 되어있다.

그런데 □□본부에서는 【표2】 와 같이 위탁관리 용역 기성대금 지급을 함에 있어 위탁관리 감독자는 계약상대자로부터 ‘월간 근무실적 및 근무계획’ 증빙서

류를 제출받지 않고 용역 기성검사자에게 보고하였고, 용역 기성검사자는 누락된 증빙 서류에 대한 보완을 용역 감독자에게 요구하지 않는 등 용역 기성검사 업무를 소홀히 하였다.

【표2】 위탁관리 기성대금 지급 부적절 내역

위탁관리 용역명	증빙자료(월간 근무실적 및 근무계획)미제출 기간
□□공항 특수경비용역	2019. 2월 ~ 5월 (4회)
□□공항 보안검색용역	2019. 2월 ~ 5월 (4회)

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 위탁관리용역 감독 및 기성업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□본부 ☆단 ○팀 3급 B

□□본부 ☆단 ○팀 3급 A

② □□본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

3

제 목 위탁관리용역 계약변경 소홀

관 계 부 서 □□본부

구 분 용역

내 용

□□본부에서는 【표】와 같이 (주)○○○(대표 A)과 ‘□□공항 주차관제장비 유지보수’ 용역계약을 체결하여 주차관제장비 관리 업무를 수행하고 있다.

【표】위탁관리용역 계약체결 현황

용역명	계약기간	계약금액 (천 원)	계약상대자	감독자
주차관제장비 유지보수 (□□)	2017. 2. 1. ~ 2019. 12. 31.	255,474	(주)○○○ (대표 A)	3급 B

「공항시설 위탁관리 설계 및 운영기준」 제26조(물가변동에 따른 계약금액 조정) 제3항에서는 ‘물가변동 계약금액의 조정²⁾은 사유 발생일 이후 즉시 시행토록 하며, 만약 발생일 이후 협력업체에서 기존 계약분으로 기성을 신청, 수령할 경우 해당 기성기간에 대한 물가변동은 적용하지 않는다.’고 명시하고 있으며, 같은 조 제4항에서는 물가변동과 관련하여 공항공사에서 발표하는 기초자료는 발표 시 협력업체에 즉시 제공하여야 하며, 협력업체에서 물가변동을 요청할 경우 적극적으로 조치하여야 한다고 명시하고 있다.

2) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제64조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) 제1항에서는 계약을 체결한 날부터 90일 이상 경과하고 100분의 3 이상 증감된 때 계약금액을 조정토록 함

그런데 □□본부에서는 2018. 12. 11.에 사회책임경영실에서 시달³⁾한 물가변동 기초자료(2019년 월기본급표 명시)를 주차관제장비 유지보수 위탁관리용역 계약상 대자(주)동양산전)에게 2019년 4월경 구두로 알려주었으며, 계약상대자의 신청에 따른 물가변동 계약금액 조정⁴⁾ 시 신청시점(2019. 4. 30.) 이전 기존 계약분으로 기성대금을 수령한 기간(2019년 1월 ~ 3월, 3회)을 포함하여 계약금액을 조정하여 749,924원을 부적정하게 지급하였다.

[관련부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 대한 이견을 제기하지 않았고 부적정하게 지급된 금액을 회수하기로 하였다.

조치할 사항

① □실장은 위탁관리용역 계약변경 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□본부 ●●팀 3급 B

② □□본부장은 ㉠ 「공항시설 위탁관리 설계 및 운영기준」 제26조에 따라 부적정하게 지급된 기성대금 749,924원을 회수하시기 바라며(시정),

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

3) 「공항시설 위탁관리 설계 및 운영기준 개정 알림」(사회책임경영실-3909, 2018. 12. 11.)

4) 「2019년도 물가변동에 따른 계약금액 조정 요청」(동양2019-□□-21호, 2019. 4. 30.)

주 의 요 구

4

제 목 재산관리 업무 소홀

관 계 부 서 □□본부

구 분 임대

내 용

□□본부에서는 ☆☆로부터 국내선 내국인면세점 입점 브랜드 프로모션 캐릭터 설치를 위한 임차신청을 2018. 10. 1. 접수하여 2018. 10. 2. 임대차계약을 【표】와 같이 체결하였다.

【표】임대차계약 체결 현황

계약상대자	계약기간	임대면적(㎡)	연간 임대료(원)	임대위치
☆☆	2018. 10. 2. ~ 2019. 3. 28.	0.5	299,210	◎◎ 팝업스토어 앞

재산관리규정 제3조(용어의 정의) 제8호에서는 “재산운용부서의 장”이란 직제규정에 따라 소관별로 재산의 일부를 담당하여 관리하는 부서의 장을 말하며, 제5조(재산관리사무) 제3항 및 제5항에서는 재산운용부서의 장은 소관재산의 관리 및 이력관리 등을 관장하며, 직제규정이 정하는 업무분장 및 사장이 정하는 바에 따라 소관재산을 관리하여야 한다고 명시하고 있다.

그런데 □□본부에서는 국내선 내국인면세점 앞 캐릭터 프로모션 공간에 대한 임대차기간이 2019. 3. 28.에 만료되었음에도 이를 인지하지 못하였다가 임대차기간 만료일로부터 약 3개월이 지난 2019. 6. 24.에 임대차변경계약을 체결⁵⁾하는 등 재산관리 업무를 소홀히 하였다.

5) 임대차기간 : 2019. 3. 29. ~ 2019. 12. 31

[관련부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 재산관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□본부 △팀 4급갑 C

② □□본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

통 보

5

제 목 부착물 관리 업무 소홀

관 계 부 서 □□본부

구 분 임대

내 용

□□본부에서는 【표1】 과 같이 상업시설을 유치하여 고객들에게 편의를 제공 하고 있다.

【표1】 임대차계약 체결 현황

업 종	계약상대자	계약기간	임대면적(㎡)	연간 임대료(천원)	임대위치
편의점	(주) ○○	2016. 5. 19. ~ 2020. 5. 18.	72.4	1,543,383	국내선 1층 동편
F&B	☆☆ (주)	2017. 8. 30. ~ 2022. 8. 29.	35.0	1,305,720	

「부착물관리운영 예규」 제5조(부착물 부착승인) 제1항에서는 공사(公社)재산에 부착물⁶⁾을 부착하고자 하는 자 및 부착중인 도안을 변경하고자 하는 자가 부착물의 종류, 부착장소, 규격, 수량 및 변경내용 등을 기재한 신청서를 공사(公社) 사장에게 제출한 경우에는 부착승인을 하여야 한다. 다만, 부착하고자 하는 부착물이 다음 각 호⁷⁾에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다고 명시되어 있다.

- 6) “부착물”이라 함은 광고, 선전 또는 안내를 목적으로 공사재산에 부착하는 모든 게시물과 첨부물을 말하며, 그 종류로는 전기조명 광고, 아-취, 현판, 현수막, 광고(선전)탑, 기타 광고를 목적으로 제작된 유체물을 말함
(부착물관리운영 예규 제2조(용어의 정의) 2호 및 제4조(부착물의 종류))
- 7) ① 부착물의 내용이 관련법규 또는 이 예규에 저촉될 때, ② 미풍양속을 해하거나 해할 우려가 있을 때
③ 공항이용객/공중에게 불쾌감을 주거나 줄 우려가 있을 때, ④ 추락 등 제반사고의 위험요소가 있다고 판단될 때
⑤ 확정되지 아니한 제도 등에 관한 홍보로 인하여 정치적, 사회적인 문제를 야기할 소지가 있을 때
⑥ 기타 공항의 관리 운영상 부적당하다고 인정될 때

따라서 매장 외부 등 공사(公社)재산에 입점업체가 부착물을 부착하고자 할 경우 입점업체는 부착물의 규격, 내용 등을 기재한 신청서를 공사(公社)에 제출하여야 하고, 공사(公社)는 이에 대한 검토를 하여 적정한 부착물의 경우 부착승인을 하여야 한다.

그런데 □□본부에서는 【표2】와 같이 입점업체가 매장 외부에 자사 브랜드 홍보를 위한 부착물을 부착함에 있어 입점업체의 신청서를 제출받지 않고 부착승인 절차를 이행하지 않는 등 부착물 관리 업무를 소홀히 하였다.

【표2】 부착물 부착 현황

업 종	계약상대자	면 적	위치	부착물 내용
편의점	(주) ○○	19.84㎡ (6.2m×3.2m)	국내선 1층 동편	자사 브랜드 홍보
F&B	☆☆ (주)	28.00㎡ (7.0m×4.0m)		

[관련부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□□본부장은 「부착물관리운영 예규」 제5조(부착물 부착승인) 제1항을 준수하여 부착물 관리 업무를 이행하시기 바랍니다. (통보)

시 정 요 구

6

제 목 위탁관리용역 소모품 지급 부적정

관 계 부 서 □□본부

구 분 용역

내 용

□□본부에서는 □□공항 보안검색 업무 위탁운영을 위해 ‘□□공항 보안검색용역(2차년도)’을 (주)건은(대표 A)과 2017. 12. 29. 계약(계약금액 10,478,046천 원, 계약기간 2018. 1. 1. ~ 12. 31.) 체결하여 운영하였다.

「공항시설 위탁관리 설계 및 운영기준」(이하 “운영기준”이라 함) 제9조(경비의 산정) 제4항 제1호는 위탁관리 업무 수행에 필요한 소모품비 및 안전관리비 산정 기준을 【표1】과 같이 정하고 있다.

【표1】위탁관리용역 소모품비 및 안전관리비 산정 기준

제9조(경비의 산정)

④ 소모품 및 안전관리비

1. 위탁관리 업무 수행에 직접 소요되는 소모성 공구, 오일 및 테이프류, 현장 운영에 필요한 행정소모품, 안전관리 용품 등에 적용한다.
2. 산출방법
 - 가. 시설관리 분야(장비, 정비 포함) : 기본급 × 1.35%
 - 나. 1항을 제외한 기타분야 : 기본급 × 0.72%

이에 따라 ‘□□공항 보안검색용역(2차년도)’ 계약에는 위 “운영기준”에 따라 기본급의 0.72%에 해당하는 34,321,595 원이 소모품비로 계상되어 고정비로 위탁관리용역 업체에 지급되었다.

그런데 □□본부에서는 보안검색 위탁관리 현장 운영에 필요한 소모품, 안전 관리 용품 등의 구입에 소요되는 경비가 용역 계약상 소모품비로 계상되어 고정 비로 위탁관리용역 업체에 지급되었음에도 【표2】의 보안검색 현장 소모품을 추가로 公社 예산으로 구매하여 위탁관리용역 업체에 지급하였다.

【표2】 보안검색용역 소모품 지급 현황

(단위 : 원, 부가세 포함)

연번	용 도	지 급 품 목	금 액	지급시기
1	보안검색현장 환경개선	면장갑	1,100,000	'18.11
2	보안검색장 업무용 소모품	라텍스 니트릴장갑	228,000	'18.12
3	"	사니사라 손소독제	168,300	"
4	"	예식장갑, 3M 슈퍼그립 장갑	1,371,500	"
합 계			2,867,800	-

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□□본부장은 ㉠ 용역계약에 계상된 소모품비 외 추가로 지급한 소모품에 대하여 위탁관리용역 업체로부터 2,867,800원을 회수하시기 바라며(시정),
 ㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

7

제 목 재산종합보험 가입에 관한 사항

관 계 부 서 □□본부

구 분 재산

내 용

건설사업실에서는 ‘□□공항 Landside 인프라 확충공사’와 관련하여 □□ 지방항공청으로부터 국제선 및 국내선 증축지역 등에 대하여 【표】와 같이 준공 확인 전 사용허가를 받았고, □□본부에서는 현재 □□공항 내 동 지역을 운영 및 관리하고 있다.

【표】 □□공항 Landside 인프라 확충공사 준공 전 사용허가 내역

구 분	사용허가 일자	허가 내용
1차	2018. 6. 5.	탑승교(#18호기) 및 하이드란트(#18주기장)
2차	2018. 7. 10.	국제선 증축구간(A구역) 보호구역 지정 및 사용허가
3차	2018. 6. 29.	#1 탑승교 및 주기장 사용허가
4차	2018. 7. 26.	#17 탑승교 및 주기장, 하이드란트 사용허가
5차	2018. 9. 5.	#19 탑승교 및 주기장, 하이드란트 사용허가
6차	2018. 9. 18.	#2 탑승교 및 주기장 사용허가
7차	2018. 11. 20.	#3 탑승교 및 주기장 사용허가
8차	2018. 12. 26.	국제선(1,535.62㎡) 및 국내선(1,533.78㎡) 사용허가
9차	2019. 1. 10.	국제선 C구역 지상1 ~ 3층 (1,535.62㎡) 사용허가
10차	2019. 2. 1.	국내선 여객터미널 G구역 (증축 연면적: 1,689.86㎡)
11차	2019. 4. 2.	국제선B,C구역, 국내선G구역 일부(증축4,623.65㎡/ 리모델링6,398.57㎡)
12차	2019. 5. 14.	국제선 도착 B, C, D라인 수하물처리시설

「재산관리규정」 제12조(재산안전관리책임) 제1항에 의하면, 재산의 안전관리 책임은 재산운용부서의 장이 진다고 명시되어 있으며, 제3항에서는 재산총괄부서의 장은 재산손실 및 사고에 대비하여 보험에 가입하여야하고 이 때 재산운용부서의 장은 보험가입대상 재산내역을 작성, 송부하여야 한다고 명시되어 있다.

□□본부에서는 ‘□□공항 Landside 인프라 확충공사’의 최종 준공이 완료되는 않았지만, 최종 준공 전 사용허가가 완료되어 여객의 수용이 이루어지고 있는 인프라 확충지역에 대해 시설물 손상, 여객 부상 등의 위험을 대비하기 위하여 본사 사업시행부서와의 협의를 통해 동 지역에 대한 재산종합보험을 추가 가입할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

□□본부장은 「재산관리규정」 제12조(재산안전관리책임)에 따라 준공확인 전 임시사용허가를 받은 지역에 대한 재산종합보험을 추가 가입하시기 바라며, 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. (시정)

주 의 요 구

8

제 목 협력업체 근무복 지급 관리 절차 소홀

관 계 부 서 □□본부, ☆☆지사

구 분 용역

내 용

□□본부 및 ☆☆지사에서는 효과적인 공항 운영을 위하여 【표1】 과 같이 위탁관리용역을 체결하여 관리하고 있다.

【표1】 위탁관리용역 계약현황 (□□본부, ☆☆지사)

구분	계 약 건 명	계 약 기 간	계약금액(천 원)	계약상대자
□□	□□공항 운영관리 위탁관리용역	2016. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.	24,861,382	▽▽(주) (대표 A)
☆☆	☆☆공항 운영분야 시설관리 위탁용역 (환경미화 외 5개 분야)	2017. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.	2,488,991	●● (대표 B)
	☆☆공항 시설유지보수 위탁관리용역 (기계, 전기, 통신)	2017. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.	2,016,175	■ (대표 C)

「협력업체 근무복 관리기준」 제5조(근무복 관리운영)에 따르면 협력업체는 근무복 수요발생 시 복장의 종류, 수량, 소요사유 등의 내역이 포함된 문서로 감독자에게 요청하고, 감독자는 동 사항을 검토 후 승인여부를 협력업체에 통보한다고 명시되어 있으며, 협력업체가 구매한 복장은 감독자에게 입고 확인 및 검수를 받아야 한다고 명시되어 있다.

그런데 ☆☆지사에서는 【표2】 와 같이 협력업체의 근무복 구매 승인 요청 시 근무복 추가 소요 사유에 대한 명확한 증빙 없이 근무복 구매 승인(3회)을 하였고, 승인한 근무복 구매내역에 대한 입고 확인 및 검수를 미이행(5회)하였으며,

【표2】 ☆☆지사 협력업체 근무복 구매요청 및 승인현황 (2017년 ~ 2018년)

구 분	연 번	승인요청 일자	소요사유 확인 증빙	입고 확인·검수
운영	1	2017. 4. 18.	O	X
	2	2017. 7. 31.	X	X
	3	2018. 9. 5.	X	O
시설	1	2017. 2. 15.	O	X
	2	2017. 8. 3.	O	X
	3	2018. 9. 7.	X	X

□□본부에서는 근무복 지급 시, 협력업체의 공식 문서가 아닌 협력업체 현장 대리인의 서명만 기입된 구매 요청서를 접수(총7회)하였고, 별도의 소요 사유에 대한 증빙 확인 없이 구매 요청을 승인하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ☆☆지사 및 □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 협력업체 근무복 지급 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ☆☆지사 ☆팀 4급갑 D

☆☆지사 ◎팀 3급 E

(현 ■실 ☆팀 3급)

□□본부 ☆단 ◎팀 4급을 F

② □□본부장 및 ☆☆지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

9

제 목 안전시설비용 및 가설사무소 정산 부적정

관 계 부 서 □□본부

구 분 공사

내 용

□□본부에서는 여객이용시설의 안전성 확보를 위해 ‘□□국제공항 승강시설(E/S) 교체공사’를 (주)○○(대표 A)와 2018. 7. 11. 계약을(준공금액 192,157,557천 원, 공사기간 2018. 7. 11. ~ 12. 17.) 체결하여 같은 해 12. 17.에 완료하였다.

「산업안전보건법」 제30조(산업안전보건관리비의 계상 등) 제1항에는 건설업, 선박건조·수리업, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사업을 타인에게 도급하는 자와 이를 자체사업으로 하는 자는 도급계약을 체결하거나 자체사업계획을 수립하는 경우 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위한 산업안전보건관리비를 도급금액 또는 사업비에 계상(計上)하도록 하고 있고, 제3항은 제1항에 따른 수급인 또는 자체사업을 하는 자는 그 산업안전보건관리비를 다른 목적으로 사용할 수 없다고 정하고 있다.

또한 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부고시 제 2017-8호, 2017. 2. 7.) 제8조(목적 외 사용금액에 대한 감액 등)에는 발주자는 수급인이 법 제30조(산업안전보건관리비 계상 등) 제2항에 위반하여 다른

목적으로 사용하거나 사용하지 않은 안전관리비에 대하여 이를 계약금액에서 조정하거나 반환을 요구할 수 있도록 하고 있다.

그리고 「공사계약일반조건」 제19조의5(우리공사의 필요에 의한 설계변경)에는 특정공정의 삭제, 공정계획의 변경, 시공계획의 변경 등에 따라 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정될 경우 계약상대자에게 이를 서면 통보하고 설계변경할 수 있다고 정하고 있다.

그런데 □□본부에서는 위 공사를 시행하면서 계약상대자가 제출한 산업안전보건관리 사용내역서에 사용불가 항목(가림막웬스, 하부베이스)의 구매비용이 포함되어 있었으나 이를 확인하지 않아 1,743,637원을 부적정하게 집행하였으며,

또한 원활한 공사 시행을 위하여 현장 가설사무실(컨테이너, 3m×6m×2.6m)이 공사 계약내역에 반영되었으나 실제로는 미설치되어 이를 설계변경을 통하여 해당 물량을 감액 조치해야 하나 이행하지 않아 433,532원을 부적정하게 집행하여 감독업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 산업안전보건관리비 정산 업무 등을 부적정하게 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□본부 기계◎팀 4급갑 A

② □□본부장은 ㉠ 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제8조에 따라 부적정하게 지급된 산업안전보건관리비 1,743,637원 및 공사 내역에는 반

영되어 있으나 미설치한 현장 가설사무소 비용 433,532원을 회수하시기 바라며
(시정),

㉔ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록
관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구

10

제 목 옥외소화전시설 보호대 관리에 관한 사항

관 계 부 서 □□본부

구 분 안전

내 용

□□본부에서는 국내선 여객터미널 수하물처리 지역(계류장측) 입구에 설치된 옥외소화전시설 2개소에 대하여 수하물 처리 차량으로부터 파손을 방지하고자 독립형 보호대(철제 볼라드 각 4개 설치)를 설치·운영 중에 있다.

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제10조(피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지·관리) 제1항에는 피난시설, 방화구획 및 방화시설을 폐쇄하거나 훼손하는 등의 행위를 금지하고 있다.

그런데 옥외소화전시설 보호대로 설치된 철제 볼라드가 상호 연결하여 지지할 수 있는 가로대가 없어서 파손이 용이한 상태로 되어 있다. 이에 따라 수하물 처리시설 차량에 의하여 옥외소화전시설 보호대에 대한 충돌 발생시 철제 볼라드가 쉽게 파손되면서 옥외소화전시설에 충격이 가해져 소방시설로서의 기능을 상실할 가능성이 있어 이에 대한 개선이 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 앞으로 안전관리 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항

□□본부장은 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제10조에 따라 소방시설의 보호 및 기능 유지를 위하여 해당 옥외소화전 시설에 가로대가 있는 보호대를 설치하시기 바랍니다. (개선)

시 정 요 구

11

제 목 인명구조기구 설치기준 미준수

관 계 부 서 □□본부, ○○지사

구 분 안전

내 용

□□본부와 ○○지사에서는 2013년에 「인명구조기구의 화재안전기준(NFSC 302)」 제4조(설치기준)에 따라 이산화탄소(CO₂)소화설비가 설치되어 있는 장소 출입구에 인명구조기구(공기호흡기)를 【표1】 과 같이 설치하여 운영 중에 있다.

【표1】 □□본부 및 ○○지사 인명구조기구(공기호흡기) 설치현황

구 분	설 치 장 소	설치수량	비 고
□□본부	국제선터미널 변전실 앞	1	
	화물청사 변전실 앞	1	
	동력동 변전실 앞	1	
	국내선터미널 변전실 앞	1	철거 ⁸⁾
청 주 지 사	A/S 운영센터	1	
	동력동 1층 복도	1	
	여객청사 지하 복도	1	
	여객청사 1층 우측 복도	1	

「인명구조기구의 화재안전기준(NFSC 302)」 제4조(설치기준)에 따르면 인명구조기구가 설치된 가까운 장소의 보기 쉬운 곳에 ‘인명구조기구’라는 축광⁹⁾식 표지와 그 사용방법을 표시한 표지를 부착하되, 축광식표지는 소방청장이 고시

8) 철거 사유 : 이산화탄소소화설비를 청정소화설비로 교체하여 철거 함.

9) 축광 : 전등, 태양빛 등을 흡수하여 이를 축적시킨 상태에서 일정시간 동안 발광이 계속되는 것을 말한다.

한 「축광표지의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것으로 하도록 규정되어 있다.

그런데 □□본부와 ○○지사에서는 2013년에 인명구조기구(공기호흡기)를 7개소에 설치·운영하면서 감사일 현재까지 【표2】와 같이 화재발생시 누구나 쉽게 알아볼 수 있도록 ‘인명구조기구’라는 축광식표지를 설치하지 않았고, 4개소에는 사용방법이 부착되지 않았으며, 1개소에는 점검표가 부착되지 않은 상태로 운영 중에 있다.

【표2】 □□본부 및 ○○지사 인명구조기구(공기호흡기) 관리현황

구 분	설 치 장 소	축광식표지	사용방법	점 검 표	비 고
□□본부	국제선터미널 변전실 앞	×	×	○	
	화물청사 변전실 앞	×	×	○	
	동력동 변전실 앞	×	×	○	
청 주 지 사	A/S 운영센터	×	○	×	
	동력동 1층 복도	×	○	○	
	여객청사 지하 복도	×	○	○	
	여객청사 1층 우측 복도	×	×	○	

[관계부서 의견 및 판단] □□본부와 ○○지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□□본부장과 ○○지사장은 화재발생시 인명구조기구의 위치를 신속히 인지할 수 있도록 인명구조기구가 설치된 가까운 장소의 보기 쉬운 곳에 ‘인명구조기구’라는 축광식표지와 사용방법을 부착하고 비상상황 발생시 즉시 사용할 수 있도록 점검을 철저히 하시기 바랍니다. (시정)

경 고 요 구

12

제 목 시설공사 하자검사 미 이행

관 계 부 서 □□본부, ◎◎지사

구 분 공사

내 용

□□본부와 ◎◎지사에서는 시설관리를 위하여 2015년부터 2018년까지 【표】와 같이 시설공사를 시행·완료 하였다.

【표】 시설공사 현황

구 분	공 사 명	공 사 기 간	하자담보책임기간	비고
□□본부	□□공항 계류장 포장 보수공사	2016. 4. 26. ~ 2016. 7. 4.	2016. 6. 28. ~ 2018. 6. 27.	
◎◎지사	◎◎공항 관리동 신축 및 기타공사	2015. 12. 9. ~ 2016. 11. 30.	2017. 1. 3. ~ 2022. 1. 2.	
		2015. 12. 9. ~ 2016. 11. 30.	2017. 1. 3. ~ 2024. 1. 2.	
	◎◎공항 EOD 대기실 이전 기타공사	2018. 11. 27. ~ 2018. 12. 10.	2018. 12. 17. ~ 2019. 12. 16.	

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제71조(하자검사)에 의하면 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 하여야 하며, 하자담보책임기간이 만료되는 때에는 지체 없이 따로 검사를 하도록 규정되어 있다.

그런데 □□본부에서는 ‘□□공항 계류장 포장 보수공사’의 경우 【표】 에서와 같이 하자담보책임기간이 2018. 6. 27. 만료되었으나 감사일 현재까지 최종검사를 이행하지 않았으며, □□본부에서 자체 시행한 2019년 KAC CSA(내부통제 자체평가제도) 평가 결과(☆단-3259(2019. 3. 5.)에는 2018. 6. 28. 최종하자검사를 이행한 것으로 되어 있다.

○○지사에서는 【표】 에서와 같이 ‘○○공항 관리동 신축 및 기타공사’와 ‘○○공항 EOD 대기실 이전 기타공사’의 하자담보책임기간이 만료되지 않아 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 이행하여야 하나 감사일 현재까지 2019년도 상반기 정기하자검사를 이행하지 않았으며, ○○지사에서 자체 시행한 2019년 KAC CSA(내부통제 자체평가제도) 평가 결과(○○지사-858(2019. 3. 6.)에는 위 공사의 경우 누락되어 평가되지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부와 ○○지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □□실장은 시설공사 최종하자검사 업무를 소홀히 한 관련자와 정기하자검사 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

– 관련자 : □□본부 ○단 ●팀 3급 D

○○지사 4급갑 E

② □□본부장, ○○지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구

13

제 목 공사(工事) 지정폐기물 처리비용 계상에 관한 사항

관 계 부 서 □□본부

구 분 공사

내 용

□□본부에서는 2018년 건축시설물의 개선 및 보수를 위하여 【표】와 같이 ‘□□공항 여객터미널 및 부속건물 보수공사’ 등 3건의 공사를 시행하여 준공하였다.

【표】 공사계약현황

공사명	공사기간	계약금액 (천 원)	폐기물 처리비	폐기물 성상	계약 상대자
□□공항 여객터미널 및 부속건물 보수공사	2018. 6. 11. ~ 9. 8.	266,014	미계상	페페인트통 10) 225개	(주)○○ 대표 A
□□공항 여객터미널 및 기타시설 외부 도장공사	2018. 8. 27. ~ 11. 24.	327,287	미계상	페페인트통 165개	(주)☆☆ 대표 B
□□공항 여객터미널 옥상 및 기타시설 방수공사	2018. 5. 14. ~ 8. 11.	537,261	미계상	페페인트통 706개	(주)◎◎ 대표 C

「폐기물관리법」 제2조(정의) 제4호에는 ‘지정폐기물’을 사업장폐기물 중 폐유·폐산 등 주변 환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 해로운 물질로서 대통령령으로 정하는 폐기물로 정의하고 있으며, 같은 법 시행령 제3조(지정폐기물의 종류)에는 법 제2조 제4호에 따른 지정폐기물을 별표1과 같이 구분하고 있고, 별표1에서 페페인트 용기는 유해물질함유 폐기물

10) 페페인트통 : □□본부에서 건축물 외부 도장공사 등의 도급내역서 작성 시 자재비로 계상한 페인트를 계약상대자가 사용한 후 발생한 지정폐기물임

인 지정폐기물로 구분되어 있다.

또한 「건설폐기물의 처리 및 재활용 관련 업무처리지침」(환경부예규 제552호, 2015. 8. 10.) II. 건설폐기물 물량산출 및 처리방법 결정기준 제1호 건설폐기물의 종류에서 “건설폐기물”은 「건설산업기본법」 제2조 제4호에 해당하는 건설공사로 인하여 공사를 착공하는 때부터 완료하는 때까지 건설현장에서 발생되는 5톤 이상의 폐기물(포장재, 폐합성수지, 폐비닐 등 건설현장 자체 발생 및 반입된 건설폐재류 등)로서 18가지 종류로 정의하고 있으며, 건설공사에서 발생되는 폐기물이라 하더라도 건설폐기물의 종류에 포함되지 않는 폐기물은 건설폐기물로 분류할 수 없으며, 해당 폐기물의 종류에 따라 지정폐기물, 생활폐기물 등으로 구분하도록 하고 있다.

「건설기술진흥법」 제66조(건설공사의 환경관리) 제3항에는 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에는 환경 훼손 및 오염 방지 등 건설공사의 환경관리에 필요한 비용(이하 "환경관리비"라 한다.)을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사금액에 계상하도록 하고 있다.

* 적용제외 공사 : 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사, 문화재수리공사

또한 같은 법 시행규칙 제61조(환경관리비의 산출 등) 제1항에는 건설공사의 환경관리에 필요한 비용을 건설공사현장에 설치하는 환경오염 방지시설의 설치 및 운영에 필요한 비용과 건설공사현장에서 발생하는 폐기물의 처리 및 재활용에 필요한 비용을 합하여 산정하도록 하고 있으며, 제2항에는 건설업자 또는 주택건설등록업자는 제1항에 따른 비용의 사용계획을 발주자에게 제출하고, 발주자 또는 건설사업관리용역업자가 확인한 비용의 사용실적에 따라 정산하도록 하고 있으며 제3항에는 제1항 각 호에 따른 비용의 세부 산출기준을 정의하고 있다.

최근 정부는 「폐기물관리법 시행규칙」(환경부령 제757호, 2018. 5. 17.)을 개정하는 등 유해물질이 함유될 가능성이 높은 폐기물에 대한 관리를 강화하고 있는 추세이며, 「건설기술진흥법」 제91조(과태료) 제1항 제5호에는 법 제66조 제3항에 따른 환경관리비를 공사금액에 계상하지 아니한 자에게는 1천만 원 이하의 과태료를 부과하도록 하고 있다.

그런데 □□본부에서는 【표】의 공사를 발주하면서 공사 시행 후 발생하는 지정폐기물인 페페인트통에 대한 처리비용을 계상하지 않고 계약상대자가 처리하도록 하여 지정폐기물이 적법하게 처리되었는지 확인하지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고 처분결과에 따라, 앞으로 공사(工事) 도급내역서 작성 시 공사 진행 중에 발생하는 페페인트통 등 지정폐기물 처리비용을 계상하고 계약상대자가 적법하게 처리하였는지 철저히 확인하기로 하였다.

조치할 사항

□□본부장은 소속직원에 대한 교육실시 등을 통해 공사(工事) 도급내역서를 작성할 때 페페인트통 등 지정폐기물 처리비용을 계상하고, 계약상대자가 적법하게 처리하였는지 관련서류를 확인하도록 조치하시기 바랍니다. (개선)

주 의 · 시 정 요 구

14

제 목 공사(工事) 신호수 노임 정산 부적정

관 계 부 서 □□본부

구 분 공사

내 용

□□본부에서는 □□공항 제설 대응능력 향상을 위하여 ‘□□공항 토목장비 고 이전 신축공사’를 (주)○○(대표 A)과 2018. 6. 27. 계약(계약금액 5,107,579천 원, 공사기간 2018. 6. 27.~2019. 7. 4.)을 체결하여 2차년도 공사를 시행중에 있으며, 이에 대한 시공관리를 위한 건설사업관리용역을 (주)☆☆(대표 B)와 2018. 8. 9. 계약(계약금액 191,130천 원, 용역기간 2018. 8. 13.~2019. 8. 12.)을 체결하여 2차년도 용역을 진행하고 있다.

「산업안전보건법」 제30조(산업안전보건관리비의 계상 등) 제1항에는 건설업, 선박건조·수리업, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사업을 타인에게 도급하는 자와 이를 자체사업으로 하는 자는 도급계약을 체결하거나 자체사업계획을 수립하는 경우 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위한 산업안전보건관리비를 도급금액 또는 사업비에 계상(計上)하도록 하고 있고, 제3항에는 제1항에 따른 수급인 또는 자체사업을 하는 자는 그 산업안전보건관리비를 다른 목적으로 사용하지 못하도록 하고 있다.

또한 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부고시 제

2017-8호, 2017. 2. 7.) 제8조(목적 외 사용금액에 대한 감액 등)에는 발주자는 수급인이 같은 법 제30조(산업안전보건관리비 계상 등) 제2항에 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 안전관리비에 대하여 이를 계약금액에서 조정하거나 반환을 요구할 수 있도록 하고 있다.

그런데 □□본부에서는 계약상대자가 공사 착공시 제출한 현장조직표와 현장 사무실에 배치된 안전·보건관리조직표에 관리감독자로 기록된 C(2018년 9월부터 현재까지 현장에 배치되어 시공사 관리감독자로 근무 중)의 3개월(10월부터 12월까지)노임이 신호수 인건비인 산업안전보건관리비로 처리되었으나, 확인업무를 소홀히 하여 13,410,821원을 부적정하게 지급하였다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 대한 이견을 제기하지 않았고 부적정하게 지급된 산업안전보건관리비를 회수하기로 하였다.

조치할 사항

① □실장은 산업안전보건관리비 정산 업무를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□본부 ◎단 ▽팀 4급갑 D

② □□본부장은 ㉠ 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제8조에 따라 부적정하게 지급된 산업안전보건관리비 13,410,821원을 회수하시기 바라며(시정),

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

15

제 목 공사(工事) 산업안전보건관리비 계상방법 부적정
관 계 부 서 □□본부
구 분 공사
내 용

□□본부에서는 □□공항 항공등화 수량 증대에 따른 회로 분리 및 회로 이중화, 항공등화 케이블 정리 등을 통하여 항공기 안전에 기여하고자 【표1】 과 같이 항공등화 보수공사를 시행하고 있다.

【표1】 공사 현황

공사명	계약일	공사기간	계약금액(천 원)	계약상대자	비고
□□공항 항공등화 보수공사	2019. 5. 2.	2019. 5. 7. ~ 12. 2.	1,987,376	(주)☆☆ 대표 A	

2019. 1. 1. 이후 새로이 계약을 체결하는 건설공사는 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 (고용노동부 고시 제2018-94호)에 따라 입찰공고 등을 통해 입찰참여자에게 입찰금액 산정 시 예비가격기초금액에 계상된 안전관리비를 조정없이 반영해야 함을 알려야 하고, 계약 체결 시 같은 금액(낙찰률이 배제된 금액)으로 산업안전보건관리비를 계상하여야 한다.

그런데 □□본부에서는 위 공사 입찰공고(제2019-30호)에 입찰금액 산정시 산업안전보건관리비 20,436천 원을 조정없이 반영하여야 한다고 고지하였으나 실제 계약체결 시 【표2】 와 같이 낙찰률이 반영된 18,149천 원을 적용하였다.

【표2】 산업안전보건관리비 관련 사항

공 사 명	계약금액 (천 원)	낙찰률 (%)	산업안전보건관리비(천 원)		비 고 (제비율)
			입찰공고시	계약내역서	
□□공항 항공등화 보수공사	1,987,376	86.761	20,436	18,149	1.2%+3,250천 원

[관계부서 의견] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□□본부장은 계약상대자와 협의하여 계약내역서에 낙찰률이 배제된 산업안전보건관리비가 반영되도록 계약변경하시기 바라며, 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 공사 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. (시정)

주 의 요 구

16

제 목 공사(工事) 설계변경으로 인한 계약금액 조정 부적정
관 계 부 서 □□본부
구 분 공사
내 용

□□본부에서는 □□공항의 노후된 외곽경비용 통신시설(전화케이블 등) 교체, 관제탑 지역에 광케이블 신규 설치 등을 위한 정보통신공사를 【표1】과 같이 시행완료 하였다.

【표1】공사 현황

공사명	계약일	공사기간	준공금액(천 원)	설계변경	계약업체
□□공항 외곽경비용 통신케이블 교체공사	2018. 6. 29.	2018. 7. 10. ~ 10. 17.	264,412	1회	(주)○○ 대표 A

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제 19조(물가변동 등에 따른 계약금액 조정)에 의하면 공사계약·제조계약·용역 계약 또는 그 밖에 국고의 부담이 되는 계약을 체결한 다음 물가변동, 설계변경, 그 밖에 계약내용의 변경으로 인하여 계약금액을 조정(調整)할 필요가 있을 때에는 「국가계약법 시행령」 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 계약금액을 조정하도록 하고 있다.

설계변경으로 인한 계약금액을 조정함에 있어서 발주기관에서 설계변경을 요구한 경우(계약상대자에게 책임이 없는 사유로 인한 경우 포함)에는 증가된 공

사량의 단가 또는 계약단가가 없는 신규비목의 단가는 「국가계약법 시행령」 제65조 제3항 제3호에 따라 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가(100%)와 동단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위안에서 계약당사자간에 협의하여 결정하도록 하고 있고, 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 하도록 정하고 있다.

그런데 □□본부에서는 위 공사 수행 중 【표2】와 같이 설계변경 사항이 발생하여 계약업체에게 선시공하게 하였고, 설계변경으로 인한 계약금액 조정(제1회)시 신규비목의 재료비 단가는 계약당사자와 협의한 후 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가에 낙찰률(87.749%)을 곱한 금액을 적용하였으나

신규비목의 노무비 단가는 【표3】과 같이 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가(100%)와 동단가에 낙찰률(87.749%)을 곱한 금액의 범위 안에서 계약당사자간 협의한 단가를 적용하지 않고 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가(100%)를 적용하였다.

【표2】 설계변경(제1회) 주요내용

공사명	설계변경 사유	변경금액(천 원)	신규비목
□□공항 외곽경비용 통신케이블 교체공사	공사 현장상황을 반영한 물량 증감	(증) 7,045	강제전선관(16mm) 외 1항목

【표3】 설계변경 신규비목의 노무비 단가 비교

(단위 : 원)

품명	단위	수량	㉠ 설계변경 당시 기준으로 산정된 단가 (100%)	㉡ 설계변경 당시 단가에 낙찰률을 곱한 금액 (87.749%)	㉢ ㉠단가와 ㉡금액을 합한 금액의 100분의 50
강제전선관(16mm)	M	278	10,333	9,067	9,700
폴박스(300*300*200)	개	3	92,433	81,109	86,771

설계변경으로 인한 계약금액 조정시 신규비목의 노무비에 대하여 ‘설계변경 당시 기준으로 산정된 단가’ ㉠을 적용함으로써 ‘설계변경 당시 단가와 동단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50’ ㉡로 적용했을 경우에 비해 【표4】와 같이 약 231천 원을 과다 지급하였다.

【표4】 설계변경 신규단가 적용에 따른 변경금액 비교

(단위 : 원)

품명	단위	수량	㉠금액 적용		㉡금액 적용		차액 ㉡ - ㉠
			단가	소계	단가	소계	
강제전선관 (16mm)	M	278	10,333	2,872,574	9,700	2,696,600	- 175,974
폴박스 (300*300*200)	개	3	92,433	277,299	86,771	260,313	- 16,986
소계				3,149,873		2,956,913	- 192,960
제경비(부가세 포함) 약19.7%				620,525		582,512	-38,013
합계				3,770,398		3,539,425	- 230,973

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 공사 설계변경으로 인한 계약금액 조정업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□본부 ◎단 ◆팀 3급 C

(현 □□본부 ◎단 ◆팀 2급)

② □□본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 공사 설계변경 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

17

제 목 준공도면 관리 소홀
관 계 부 서 □□본부, ☆☆지사
구 분 보안
내 용

□□본부와 ☆☆지사에서는 2017년부터 2018년까지 ☆☆공항과 □□공항의 항공기 안전운항과 고객서비스 향상을 위하여 분야별 시설 개선공사를 【표】와 같이 시행 완료하였다.

【표】 사업 현황

구분		계약건명	도면관리담당자
☆☆지사	◎팀	☆☆공항 조경시설 유지관리공사 외 16건	4급 A
□□지역본부	●팀	□□공항 07ALS 울타리 내부 포장 공사	5급 B
	▽팀	□□공항 여객터미널 옥상 및 기타시설 방수공사 외 2건	4급 C
	기계◎팀	□□공항 외곽지역 기계시설 개선공사 외 1건	4급 D

※ 세부현황 붙임 참조

「도면관리에규」 제6조(도면관리기록부 기록유지)에 의하면 모든 도면은 생산과 동시에 도면관리기록부에 등재·관리하되, 원도로 분류된 도면은 원도관리기록부(별지 제1호 서식)에 등재·관리하여야 하고 복사도로 분류된 도면은 자체생산, 접수 즉시 복사도관리기록부(별지 제2호서식)에 등재·관리하여야 한다고 규정하고 있다.

그런데 □□본부와 ☆☆지사에서는 위 사업 완료시 시공업체로부터 제출받은 준공도면을 「도면관리예규」 제6조(도면관리기록부 기록유지)에 따라 도면관리 기록부에 등재하고 도면함에 보관하여야 하나 이를 이행하지 않고 사무실 개인 캐비닛에 보관하는 등 공사 준공도면 관리를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부와 ☆☆지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 앞으로 사업완료 시 제출받은 도면은 도면관리기록부에 반드시 등재하는 등 도면관리업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항

① □실장은 도면관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ☆☆지사 ◎팀 4급갑 A

□□본부 ◎단 ●팀 5급갑 B

□□본부 ◎단 ▽팀 4급을 C

□□본부 ◎단 기계◎팀 4급을 D

(현 대구지사 ◎팀 4급갑)

② □□본부장과 ☆☆지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 공사 준공도면 관리에 철저를 기하시기 바랍니다.

(붙임)

준공도면 미등록 현황

구분	분야	공 사 명	사업기간
☆☆ 지사	토목	☆☆공항 조경시설 유지관리공사	2018.4.9. ~ 11.30.
	건축	☆☆공항 주차장 캐노피 개량 및 기타공사	2017.11.1. ~ 12.20.
		☆☆공항 화물검문소 신축 및 기타 공사	2017.11.15. ~ 12.21.
		☆☆공항 종합상황실 개선공사	2017.12.6. ~ 12.29.
		☆☆공항 내진보강공사	2018.8.27. ~ 10.25.
		☆☆공항 종합상황실 및 기타시설 개선공사	2018.9.14. ~ 12.15.
		☆☆공항 동력동 초소 증축공사	2018.9.18. ~ 11.20.
	기계	☆☆공항 기계시설 및 소방시설교체공사	2017.6.26. ~ 11.30.
		☆☆공항 엘리베이터 개량공사	2018.10.31. ~ 12.29.
		☆☆공항 기계시설 및 소방시설 교체공사 관급자재(자동제어설비)구매설치	2017.9.6. ~ 11.15.
		☆☆공항 전동기제어반 구매	2017.9.5. ~ 10.5.
		☆☆공항 에스컬레이터 구매설치	2018.9.18. ~ 12.20.
	전기	☆☆공항 항행장비전력케이블 및 기타 설치공사	2018.4.29. ~ 7.28.
		☆☆공항 항공등화시설(SSALF)교체공사	2018.6.18. ~ 11.16.
		☆☆공항 종합상황실 개선 및 기타전기공사	2018.10.4. ~ 12.20.
	통신	☆☆공항 항행시설 영상감시장치 구매설치	2018.11.28. ~ 12.26.
		☆☆공항 슬라이딩게이트 감시카메라 구매설치	2018.12.5. ~ 12.26.
□□ 지역본부	토목	□□공항 07ALS 울타리 내부 포장 공사	2018.9.3. ~ 12.1.
	건축	□□공항 여객터미널 옥상 및 기타시설 방수공사	2018.5.14. ~ 8.11.
		□□공항 여객터미널 및 부속건물 보수공사	2018.6.11. ~ 9.8.
		□□공항 여객터미널 및 기타시설 외부 도장공사	2018.8.27. ~ 11.23.
	기계	□□공항 외곽지역 기계시설 개선공사	2018.7.30. ~ 11.26.
		□□공항 국내선 출발 격리대합실 환기시설 개선공사	2018.11.1. ~ 12.30.

주 의 · 시 정 요 구

18

제 목 반납 물품 처분 업무 소홀

관 계 부 서 ○○지사

구 분 물품

내 용

○○지사는 시설물 공사 및 장비 교체에 따라 발생한 철거 발생품을 【표】와 같이 반납처리하여 지정장소(동력동 인근)에 보관하고 있으며, 이 외에 시설물 공사로 인해 발생한 고정자산 성격이 아닌 각종 부산물¹¹⁾과 국유재산¹²⁾ 등을 같은 장소에 보관하고 있다.

【표】 물품 및 철거품 반납 현황

품 명	수량	자산번호	반납일	처분(매각·해체·폐기 등) 여부
전자식교환기(DIGITAL)	1(ST)	20100799	2017. 1. 17.	×
CONT X-RAY W/CA HFXG-1 (수하물검색 적체대·처리대 및 Generator)	1(ST)	20002283	2017. 1. 18.	×
CONT X-RAY W/CA HFXG-1 (수하물검색 적체대·처리대 및 Generator)	1(ST)	20002284	2017. 1. 18.	×
X-Ray 수하물검색기	1(UN)	20000420	2017. 1. 18.	×
FIDS(운항안내표시장치)	1(식)	20100582	2018. 6. 18.	×

「물품관리규정」 제26조(반납) 제1항 및 제2항에서는 물품운용장은 물품이 사용할 필요가 없거나 사용할 수 없는 상태라고 판단될 경우 물품관리장에게 보고

11) 부산물은 관리동 LED 조명 공사로 인해 철거된 형광등 것과 각종 폐기물 등으로 ERP에 등재되지 않은 철거품으로 확인되었다.

12) 수배전 개량공사(2017~2018 2개년 연차사업)로 인한 부산물인 발전기 등은 국유재산으로 현재 매각을 위해 감정 평가를 준비 중이다.

하고 지정된 장소로 반납하도록 하고 있으며, 같은 조 제5항에서는 위 제2항에도 불구하고 제36조 제1항의 폐기처분하는 물품으로서 재고자산 중 사용 후 매각이 불가능한 물품, 공사철거 발생품 중 매각환가 시 금전적 가치가 없는 폐자재·폐기물, 폐기물관리법에서 정하고 있는 지정 폐기물 중 매각가치가 없는 물품 등은 반납절차를 거치지 않을 수 있도록 하고 있다.

또한 「물품관리지침」 제28조(반납) 제2항은 반납완료된 물품은 특별한 경우를 제외하고 1년 내에 처분 완료하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사에서는 위 【표】와 같이 반납된 물품과 기타 공사철거 발생품(국유재산 포함) 등을 지정장소에 혼합 적재(보관)하여 2019. 6. 21 현재 1년을 초과하였음에도 물품관리규정 제3조(용어의 정의) 제11호의 매각, 해체, 폐기 등의 처분을 이행하지 않고 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 반납된 물품의 처분업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : ○○지사 ☆팀 4급갑 A
○○지사 ☆팀 4급갑 B
(현 서울지역본부 ☆단 ○팀)
○○지사 ☆팀 5급을 C
(현 ▽원 ●실 ◆팀)

② ○○지사장은 ㉠ 「물품관리규정」 제26조(반납)에 따라 반납된 물품을 「물품관리지침」 제28조(반납) 제2항에 따라 1년 내에 처분완료하도록 하고 있음에도 1~2년 이상 적재보관하고 있으므로 이에 대해 조속히 조치하시고, 반납절차를 요하지 않으나 공사 철거품으로서 같은 장소에 혼합적재하고 있는 물품에 대해서도 물품별 관련법에 적합한 절차 등을 통해 매각 또는 폐기 등의 처분을 하시기 바람(시정),

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구

19

제 목 항공유저장소 신축 공항개발사업 관리 소홀
관 계 부 서 ○○지사
구 분 공사
내 용

「공항시설법」 제6조(개발사업의 시행자) 제2항에 의하면 국토교통부장관 외의 자가 개발사업(이하 ‘공항개발사업’)을 시행하려면 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관의 허가를 받아야 한다고 되어 있으며,

같은 법 시행령 제19조(실시 계획의 수립·승인) 제1항에서는 개발사업에 관한 승인을 받은 자는 개발사업에 관한 실시계획을 수립하여 그 허가를 받은 날로부터 3년 이내에 국토교통부장관에게 승인을 신청해야 한다고 되어 있다.

이에 따라 공항개발사업 시행을 위한 설계 용역을 할 경우 사업범위에 대하여 공항시설법에 따른 공항개발사업 시행허가를 득하거나 또는 허가 관청의 사전 문서 협의 등을 통하여 사업 범위를 확정해야 한다.

○○지사에서는 항공수요 급증에 따라 항공유 저장일수가 국제항공운송협회(IATA)에서 권고한 6.4일 보다 적은 2.8일(2016년)이 됨에 따라 이를 해소하기 위하여 항공유 저장소 신축 사업계획을 수립¹³⁾하였으며,

13) ○○지사-3845(2017.5.4.) : ○○공항 항공유 저장탱크 증설사업 재검토 보고
- 총 7,500배럴 규모 : 지상형 탱크 2,500배럴 × 3기 / 입출하대 등 관련시설 1식

이에 따라 항공유 저장소 신축 사업의 추진을 위하여 ‘○○국제공항 항공유 저장소 신축공사 실시 설계용역’을 (주)■■■(대표 A)과 2017. 11. 20. 계약(계약 금액 : 221,320천 원, 계약기간 : 2017. 11. 21. ~ 2018. 5. 19.)을 통하여 시행하였다.

그런데 ○○지사에서는 위 설계용역의 항공유 저장소 신축 사업 범위를 공항 개발사업 시행허가 또는 허가관청의 사전 문서 협의 없이 지상형 저장탱크 3기, 총 7,500배럴 규모로 하는 것으로 자체적으로 확정하고 진행하였다.

○○지사는 항공유 저장소 신축 사업에 대한 공항개발사업 시행허가를 설계 용역 시행중인 2018. 2. 23.에 허가 관청(서울지방항공청)에 신청하였으나, 허가 관청에서는 2018. 4. 13.에 항공유 저장소의 안전성 확보를 위하여 저장탱크를 지하화하여 설치하도록 요구하였다.

이에 따라 ○○지사에서는 설계용역의 과업 내용을 설계 변경하여 저장탱크를 지하화하는 것으로 재설계하였으며 공항개발사업 시행허가를 2018. 11. 15.에 득하였다.

이러한 공항개발사업 시행허가 과정에서 허가전 사업내용의 중요한 부분(항공유 저장탱크의 설치 방법 등)을 ○○지사의 자체적인 판단으로 결정하여 총 사업기간을 확정하고 설계용역을 발주하였으며,

실제 공항개발사업 시행허가 신청시 항공유 저장탱크의 설치 방법이 변경(지상식 → 지하식)됨에 따라 허가 신청 반려에 따른 재신청 및 검토(추가 예산 확보 및 설계용역 기간 연장 포함) 등으로 인하여 총 사업기간이 12.5개월 증가¹⁴⁾하여 공항개발 사업 관리 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 앞으로 공항개발 사업관리 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항

① □실장은 공항개발사업 관리에 대하여 업무를 소홀하게 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○지사 ◎팀 2급 C

② ○○지사장은 소속직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

20

제 목 냉난방기 구매 설치 업무 소홀

관 계 부 서 ○○지사

구 분 물품

내 용

○○지사에서는 상주직원 근무시설 및 식당의 쾌적한 이용을 위하여 ‘○○공
항 사무실 및 구내식당 냉난방기 구매설치’를 ☆☆(주)(대표 A)과 2018. 5. 15.
조달구매 계약(계약금액 7,395천 원, 계약기간 2018. 5. 15. ~ 7. 13.)을 체결
하여 같은 해 7. 13.에 완료하였다.

「개별 냉난방기 관리 · 운영지침」 제3조(장비구매) 제2항에 의하면 장비(냉
난방기) 신설의 경우는 사전에 적정성 여부 등을 검토하고 교체의 경우는 별표
1호에 따라 검토해야 한다고 되어 있으며,

별표 1호에서는 기존 냉난방기의 내구연한, 장비상태, 기타 사유 등을 평가
항목에 따라 평가한 후 평가점수 합계 80점 이상일 경우 교체 대상이 되도록
하고 있다.

또한 같은 지침 제8조(전력량계 설치) 제1항에서는 냉난방기를 신설하거나
이설할 때에는 개별로 전력량계를 설치하도록 되어 있다.

그런데 ○○지사에서는 상기 구매설치의 시행과 관련하여 식당용 냉난방기 (2008년 설치 / 냉방 14.5kw, 난방 16.7kw / 1대) 교체시 관련 지침에 따라 ‘개별 냉난방기 교체 여부 평가’를 시행하지 않았으며,

또한 교체된 냉난방기 1대(식당용)와 신설된 냉난방기 2대(EOD 사무실, 보안검색원 사무실)에 대하여 관련 지침에 따라 전력량계를 설치해야 함에도 불구하고 이를 이행하지 않아 구매설치 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○지사에서는 식당용 냉난방기(11년 사용)의 교체와 관련하여 조달청고시에 의한 내용연수 10년을 초과하여 시행하였다고 주장하고 있다. 그러나 냉난방기의 내용연수 등을 감안하면 교체의 필요성은 인정되나 우리 공사의 냉난방기에 대한 체계적 관리 등을 규정한 ‘개별 냉난방기 관리·운영지침’에 따라 절차를 이행하지 않은 부분에서 판단하면 주장하는 사항을 인정할 수 없다.

조치할 사항

① □실장은 물품 구매설치 업무를 소홀하게 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○지사 ◎팀 3급 B

② ○○지사장은 ㉠ 「개별 냉난방기 관리·운영지침」 제8조에 따라 교체 및 신설된 냉난방기(3대)에 대하여 전력량계를 설치하시기 바라며(시정),

④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

21

제 목 광고물 부착 승인 업무 소홀

관 계 부 서 ☆☆지사

구 분 임대

내 용

☆☆지사는 여객터미널 내 상업시설 광고물인 멀티비전 및 기동광고의 신규 운영자 선정을 위하여 ‘상업시설(멀티비전 및 기동광고) 운영자 선정 일반경쟁 전자입찰 시행’(☆☆지사-2781, 2016. 5. 16.)을 통해 (주)☆☆(대표 A)과 【표】와 같이 광고물 운영 임대차계약을 체결(2016. 6. 27.)하였다.

【표】임대차 목적물(광고물)

구 분	대상시설(매체명)	위 치	규격(수량)	총면적(㎡)	계약기간
건 물	기동광고물	여객터미널 1층(일반)	1m×2.4m (F/C 8면)	19.20	2016. 7. 1 ~ 2019. 6. 30 (3년간)
	멀티비전	여객터미널 2층(일반)	42"(20대), 5.3m×3.8m	20.14	

「부착물관리운영예규」(이하 ‘예규’라 한다) 제2조(용어의 정의) 제2호는 부착물을 광고, 선전 또는 안내를 목적으로 공사재산에 부착하는 모든 게시물과 첨부물로 정의하고 있으며, 제5조(부착물 부착승인)¹⁵⁾는 광고물 운영자가 부착중인 도안을 변경하고자 할 때, 부착물의 종류·규격·수량·변경내용 등을 기재한 신청서를 제출해야 하고 이에 대해 승인하도록 하고 있다.

15) 예규 제5조 제1~6호에서는 미풍양속 저해, 이용객(공중)에게 불쾌감, 추락 및 화재발생 등 제반사고의 위험요소가 있다고 판단될 때, 확정되지 않은 제도 등의 홍보로 인하여 정치적·사회적 문제를 야기할 소지가 있는 광고내용은 미승인 대상으로 하고 있다.

또한 예규 제4조 제6호(부착물의 종류)는 ‘기타 광고를 목적으로 제작된 유체물’을 부착물의 종류에 포함하고 있으므로 동영상 표출되는 광고매체도 부착물에 해당된다 할 것이므로, 위 임대차 목적물 중 멀티비전의 동영상 광고 내용 변경에 대하여도 부착물의 부착승인 절차가 이행되어야 한다.

그런데 ☆☆지사에서는 여객터미널 1층 광고매체인 기동광고(플렉스컬러)와 2층 멀티비전 동영상 표출 광고의 내용 변경시 필요한 ‘광고물 운영자의 도안변경 신청 및 공사의 부착승인’ 업무를 소홀히 하여 광고물이 운영되고 있다.

※ 미승인 표출 광고내용 증빙예시('19.6.12 현재) : 「☆☆경향하우징페어 2019.4.4(목)~7(일)」

[관계부서 의견 및 판단] ☆☆지사에서는 영상광고물의 경우 운영업체가 도안변경 신청을 하지 않고 영상광고를 변경하는 경우가 있고, 업무담당자가 추후 변경된 광고내용을 확인하여 공항운영상 특이사항이 없을 경우 특별한 조치를 취하지 않으므로 서류 미비가 발생하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 예규 제5조(부착물 부착승인)는 광고물의 내용 변경이 필요할 경우 광고물 운영자가 사전에 변경내용, 수량 등을 명시한 신청서를 제출하여야 하고, 공사가 이에 대해 검토 후 부착승인을 하도록 하고 있는 바, 이는 예규 제5조 1호에서 6호를 통하여 승인을 받지 못하는 경우를 구체적으로 명시하고 있음을 비취볼 때 광고물의 도안(내용) 변경은 반드시 승인 후에나 가능한 것이므로, 사후적으로 특이사항이 없었기 때문에 특별한 조치를 취하지 않아 관련 서류가 미비하다는 주장은 인정할 수 없다.

조치할 사항

① □실장은 부착물(광고물) 부착 승인 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ☆☆지사 ☆팀 3급 C

(현 서울지역본부 ☆단 ■팀)

② ☆☆지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

통 보

22

제 목 연말재고조사 방법 부적정

관 계 부 서 ☆☆지사

구 분 물품

내 용

「물품관리지침」 제10조(재고조사) 제3항에 의하면, 매년 12월 재고조사는 물품관리장 책임 하에 실시하고, 계수자는 해당물품 보관담당자 이외의 자로 지정하여야 하며 타부서 물품운용장을 확인자로 하여야 한다고 명시되어 있다.

또한 경영관리실에서는 ‘연말 재고조사 유의사항 시달’(경영관리실-10530, 2018. 12. 28.) 문서를 통해 위 지침 내용에 따라 정확한 연말 재고조사를 시행할 것을 재차 강조하였다.

그런데 ☆☆지사에서는 위 지침 및 관련 문서에 따라 2018년 연말 재고조사 시, 조사의 신뢰성 제고를 위하여 물품관리장 책임 하에 해당물품 보관담당자 이외의 자와 타부서 물품운용장을 각각 계수자 및 확인자로 지정하여 연말 재고조사를 시행하도록 하여야 하나, 이를 이행하지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] ☆☆지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

☆☆지사장은 「물품관리지침」 제10조(재고조사)를 준수하여 연말 재고조사 업무를 이행하시기 바랍니다. (통보)

개 선 요 구

23

제 목 여객터미널 안전관리에 관한 사항
관 계 부 서 ☆☆지사
구 분 안전
내 용

☆☆지사에서 관리·운영하고 있는 여객터미널(연면적 10,561㎡, 2층)은 준공(1994년 11월)후 약 25년이 경과한 다중이용건축물¹⁶⁾이다.

「건축법 시행령」 제40조(옥상광장 등의 설치) 제1항에는 옥상광장 또는 2층 이상인 층에 있는 노대(발코니)나 그 밖에 이와 비슷한 것의 주위에는 높이 1.2m 이상의 난간을 설치하도록 하고 있다.

또한 「실내건축의 구조·시공방법 등에 관한 기준」(□□부고시 제2016-1024호, 2016. 12. 30.) 제6조(안전난간 등) 제1항에는 다중이용 건축물의 경우 실내에서 일어나는 추락사고 방지를 위해 공용계단, 공용복도 등의 난간은 강도 및 내구성이 있는 재료로 높이는 120cm 이상으로 하고, 제2항에는 실내공간의 난간은 영유아 및 어린이가 짚고 올라갈 수 없는 구조로 난간사이의 간격은 10cm 이하로 설치하도록 하고 있다.

16) 다중이용건축물 : 연면적 합계가 5,000㎡ 이상인 문화 및 집회시설, 판매시설, 운수시설 중 여객용 시설 등

그런데 ☆☆지사에서 운영하고 있는 여객터미널 2층 일반대합실 계단실 안전난간 높이는 105cm 이하이고, 난간사이의 간격은 25cm 이상으로 설치되어 있어 위 기준을 충족하지 못하고 있다.

☆☆지사의 여객터미널은 1994년 11월에 준공되어 「실내건축의 구조·시공방법 등에 관한기준」이 시행(2016년 10월)된 이후에 관할구청에 건축허가 또는 신고된 시설에만 적용하도록 규정하고 있어 관련 기준을 위반했다고 볼 수 없으나, 2018년 기준 1,986천 명의 여객이 이용하는 다중이용 건축물로 공항이용객의 안전 확보를 위해 시설물의 조속한 보완이 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ☆☆지사에서는 이견이 없었으며 공항이용객의 안전 확보를 위해 조속히 보완하기로 하였다.

조치할 사항

☆☆지사장은 공항이용객의 안전 확보를 위해 여객터미널 2층 일반대합실 계단실 안전난간을 「실내건축의 구조·시공방법 등에 관한기준」 제6조(안전난간 등) 제1항 및 제2항의 규정에 적합하게 보완하시기 바랍니다. (개선)

주 의 요 구

24

제 목 시설개선사업 선금 사용내역 확인 소홀

관 계 부 서 ☆☆지사

구 분 계약

내 용

☆☆지사에서는 노후시설에 대한 개선 및 보수 등을 위해 2017년부터 2018년까지 ‘☆☆공항 기계시설 및 소방시설 교체공사’ 등의 시설개선 사업을 시행하면서 공사의 원활한 추진과 정부의 재정조기집행 정책에 부응하기 위해 계약상대자에게 【표】와 같이 6건에 대하여 선금을 지급하였다

【표】 시설개선사업 선금지급 현황

사 업 명	계약일	계약금액(원)	선금액(원) (지급률)	지급일	계약상대자
☆☆공항 기계시설 및 소방시설 교체공사	2017. 6. 21.	1,460,490,000	550,000,000 (37.7%)	2017. 8. 18.	(주)삼진개발 대표 손동철
☆☆공항 수배전반 제조·구매설치	2017. 8. 11.	494,024,000	197,600,000 (39.9%)	2017. 10. 13.	경안엔지니어링(주) 대표 정재원
☆☆공항 항행장비 전력케이블 및 기타시설 설치공사	2018. 4. 24.	227,270,200	99,000,000 (43.56%)	2018. 5. 23.	(주)서현전력 대표 김길환
☆☆공항 여객터미널 채광창 유리교체 및 기타시설 개선공사	2018. 5. 9.	59,455,860	27,341,932 (45.98%)	2018. 6. 8.	(주)대성산업개발 대표 마관열
☆☆공항 항공등화시설 교체공사	2018. 6. 18.	371,172,000	82,500,000 (22.23%)	2018. 7. 23.	(유)동원전력 대표 최정주
☆☆공항 영상감시 구매설치	2018. 10. 8.	1,359,269,110	602,553,160 (44.33%)	2018. 11. 23.	한우리정보통신 대표 전막동

「정부 입찰·계약 집행기준」(기획재정부정부계약예규 제318호, 2016. 12. 30.) 제34조(적용범위) 제1항에는 계약담당공무원은 계약상대자가 선금의 지급을 요청할 때에는 계약금액의 100분의 70을 초과하지 아니하는 범위 내에서 선금을 지급할 수 있도록 하고 있고, 계약상대자가 선금의무지급률 이하로 신청하는 경우에는 신청한 바에 따라 지급하도록 하고 있다.

그리고 제36조(선금의 사용) 제1항에는 계약담당공무원은 선금을 지급하고자 할 때에는 해당 선금을 계약목적 달성을 위한 용도와 수급인의 하수급인에 대한 선금배분 이외의 다른 목적에 사용하게 할 수 없으며, 노임지급(공사계약은 제외) 및 자재확보에 우선 사용하도록 하고 있고, 제2항에는 지급된 선금이 제1항에 의한 용도로 사용되었는지 여부를 확인하기 위하여 선금잔액 사용시에는 계약상대자로 하여금 사용내역서를 제출하게 하도록 하고 있다.

또한 제38조(반환청구) 제1항에는 계약담당공무원은 선금을 지급한 후 선금지급조건을 위배한 경우, 정당한 사유 없이 선금 수령일로부터 15일 이내에 하수급인에게 선금을 배분하지 않은 경우, 계약변경으로 인해 계약금액이 감액되었을 경우 등에는 해당 선금잔액에 대해서 계약상대자에게 지체 없이 그 반환을 청구하도록 하고 있다. 다만, 계약상대자의 귀책사유에 의하여 반환되는 경우에는 해당 선금잔액에 대하여 약정이자상당액을 가산하여 청구하도록 하고 있다.

그런데 ☆☆지사에서는 위 기준에 따라 계약상대자로부터 사업 완료전까지 선금 사용내역서를 제출받아 선금이 적합하게 사용되었는지 확인하여 부적정하게 사용한 경우 선금 반환요구 등의 조치를 취했어야 하나 이에 대한 확인업무를 이행하지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] ☆☆지사에서는 감사결과에 대한 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 선금사용내역 확인 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ☆☆지사 ☆팀 4급갑 서강철

② ☆☆지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

25

제 목	공사(工事) 작업자 식별조끼 구매비용 처리 부적정
관 계 부 서	☆☆지사
구 분	공사
내 용	

☆☆지사에서는 노후된 기계시설 및 소방시설 개선을 통해 공항이용객에 쾌적한 서비스와 안전을 제공하기 위해 ‘☆☆공항 기계시설 및 소방시설 교체공사’를 (주)삼진개발(대표 손동철)과 2017. 6. 21. 계약(계약금액 1,460,490천 원, 공사기간 2017. 6. 26. ~ 11. 30.)을 체결하여 같은 해 11. 30. 완료하였다.

「산업안전보건법」 제30조(산업안전보건관리비의 계상 등) 제1항에는 건설업, 선박건조·수리업, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사업을 타인에게 도급하는 자와 이를 자체사업으로 하는 자는 도급계약을 체결하거나 자체사업계획을 수립하는 경우 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위한 산업안전보건관리비를 도급금액 또는 사업비에 계상(計上)하도록 하고 있고, 제3항은 제1항에 따른 수급인 또는 자체사업을 하는 자는 그 산업안전보건관리비를 다른 목적으로 사용하지 못하도록 하고 있다.

또한 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부고시 제 2017-8호, 2017. 2. 7.) 제8조(목적 외 사용금액에 대한 감액 등)에는 발주자는 수급인이 법 제30조(산업안전보건관리비 계상 등) 제2항에 위반하여 다른

목적으로 사용하거나 사용하지 않은 안전관리비에 대하여 이를 계약금액에서 조정하거나 반환을 요구할 수 있도록 하고 있다.

그런데 ☆☆지사는 위 공사를 시행하면서 계약상대자가 제출한 산업안전보건 관리비 사용내역서에 사용불가 항목(식별조끼)의 구매비용이 포함되어 있었으나 확인업무를 소홀히 하여 1,542,035원을 부적정하게 지급하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ☆☆지사에서는 감사결과에 대한 이견을 제기하지 않았고 부적정하게 지급된 산업안전보건관리비를 회수하기로 하였다.

조치할 사항

① □실장은 산업안전보건관리비 정산 업무를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ☆☆지사 ◎팀 4급갑 A

② ☆☆지사장은 ㉠ 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제8조에 따라 부적정하게 지급된 산업안전보건관리비 1,542,035원을 회수하시기 바라며(시정),

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구

26

제 목 구매설치 감독업무 부적정

관 계 부 서 ☆☆지사

구 분 물품

내 용

☆☆지사에서는 ☆☆공항의 노후된 아날로그 영상감시장치를 고화질 디지털 영상감시장치로 교체하기 위하여 【표1】 과 같이 구매설치를 시행하였다.

【표1】 사업 현황

사업명	사업기간	계약금액(천 원)	계약업체	감독자
☆☆공항 영상감시장치 구매설치	2018.10.8. ~ 2018.12.20.	1,359,269	◎◎ 대표 A	4급 B

가. 규격서 주요내용 이행에 관한 사항

위 구매설치 규격서에는 계약상대자 및 감독자가 이행하여야 할 주요 사항에 대하여 【표2】 와 같이 명시하고 있다.

【표2】 규격서 주요 내용

A.1.6. 시스템 구성도 (요약) ※ 별도의 영상분석서버가 필요 없는 카메라 기반의 지능형 CCTV 시스템을 추구하며, 지능형 영상 감시 기능은 보안담당 및 관련 부서 평가 결과에 따라 도입여부 결정 (일상감사시 의견 사항)
A.4.3. 시운전(중간 시운전 및 종합 시운전) 다. 시운전 기간 동안 매일 제품의 주요 성능 테스트를 하고 결과를 제출
A.4.4. 준공검사(최종 물품검수검사) 가. 준공검사 시에 아래 사항에 대하여 검사하고 적정성을 평가한다. 1) 모든 설치 장비의 정상작동 여부 등

그런데 ☆☆지사에서는 위 사업수행중 지능형 CCTV 시스템에 대한 보안 관련부서 및 운영자의 평가를 시행하지 않았고, 시운전기간 주요 장비의 성능 테스트 결과를 매일 제출받지 않았으며, 물품검수검사시 규격서에 명시된 사항에 대하여 적정성 평가를 시행하여야 하나 수량과 동작상태 확인만으로 물품검수검수를 완료하였다.

나. 설계변경에 관한 사항

국가계약법 제19조(물가변동 등에 따른 계약금액 조정)에 의하면 공사계약·제조계약·용역계약 또는 그 밖에 국고의 부담이 되는 계약을 체결한 다음 물가변동, 설계변경, 그 밖에 계약내용의 변경으로 인하여 계약금액을 조정(調整)할 필요가 있을 때에는 같은 법 시행령 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 계약금액을 조정하여야 한다.

그런데 ☆☆지사에서는 위 구매설치 사업 완료시점에 【표3】 과 같이 수량 변경 사항이 발생하였으나 ‘설계변경으로 인한 계약금액 조정’ 절차를 밟지 않고 변경된 수량에 대한 금액과 보험료 등을 정산(감 41,763천원)하여 사업을 완료하였다.

【표3】 수량 변경 내용

공정	품목	설치 수량			예비품 수량		
		당초	변경	증감	당초	변경	증감
카메라설치	실내고정형카메라	56	55	△ 1	4	5	+ 1
	실외고정형카메라	28	29	+ 1	1	0	△ 1
	Surge Protector(Data)	37	38	+ 1	4	3	△ 1
영상감시장치	Control Keyboard	5	2	△ 3	1	4	+ 3
네트워크 구축	L2 네트워크스위치	7	8	+ 1	1	0	△ 1
	SFP	26	29	+ 3	3	0	△ 3
	KVM 모듈	48	19	△ 29	16	45	+ 29
부대시설	경광등	3	2	+ 1	0	1	+ 1
	Relay Module	9	5	△ 4	1	5	+ 4
토목공사	매설표지판	3	2	△ 1	0	1	+ 1

[관계부서 의견] ☆☆지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 구매설치 감독업무를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ☆☆지사 ◎팀 5급갑 B

(현 ●●단 ■■팀 4급을)

② ☆☆지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 구매설치 감독업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

27

제 목 위탁관리용역 관리감독 업무 소홀
관 계 부 서 ○○지사
구 분 용역
내 용

○○지사에서는 【표1】 과 같이 출자회사(○○주)와 ‘○○공항 시설관리 위탁업무(주차, 청소¹⁷⁾, 영접, 조류퇴치)’ 용역계약을 체결하여 공항 시설관리 업무를 수행하고 있다.

【표1】 위탁관리용역 계약체결 현황

용역명	계약기간	계약금액 (천 원)	계약상대자	감독자
○○공항 시설관리 위탁업무 (주차, 청소, 영접, 조류퇴치)	2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.	168,846	☆☆주 (대표 A)	5급갑 B

「여객용카트 위탁관리 운영기준 알림」(운영보안실-3928, 2015. 7. 16)에서는 광고운영권 제공을 통한 카트운영 방식에서 公社가 직접 관리하는 카트운영 방식으로 개선함에 따라 카트 분실관리 강화를 위해 특수과업지시서에 카트 관리에 대한 과업내용을 추가하도록 【표2】 와 같이 명시하였다.

【표2】 카트관리에 대한 추가 과업내용

○ 카트 정기 계수확인 관련

- 광고업체의 원활한 광고물 부착 및 교체 작업을 위하여 카트 관리업체는 카트가 적치대에 비치될 수 있도록 조치
- 카트 월별 계수확인 은 매월 25일에 실시하고, 공사 및 광고업체에서 카트 월별 계수작업 입회 희망시 적극 협조
- 카트 월별 계수확인 자료는 당월 말일까지 카트광고 운영부서에 통보

17) 청소분야 과업내용에 카트관리 과업내용이 포함되어 있음

【표2】 카트관리에 대한 추가 과업내용

○ 카트 손망실 책임 관련

- 분실카트는 용역업무 인수인계시에 공사가 제공한 카트와 동등이상 물품으로 총당
- 공사에서 요구하는 기한내에 총당하지 못할 경우 용인 분실율(연간 3%)을 초과한 카트수량에 대한 가치평가는 감정평가액을 원칙으로 하되, 변상금액이 감정평가수수료 미만 등 평가의 실익이 없을 경우에는 당사자 간의 합의에 의하여 장부상 잔존가액으로 할 수 있다.
다만 계약상대자의 고의 또는 과실시에는 용인 분실율을 인정하지 않으며, 이에 따른 민·형사상 법적책임을 물을 수 있다.

그러나 ○○지사에서는 미화 및 카트관리분야 특수과업내용서에 카트손망실 책임, 카트 정기 계수관리에 대한 내용을 포함하지 않고 계약을 체결(2018. 1. 1.~현재) 하였다.

[관련부서 의견 및 판단] ○○지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○지사는 ㉠ 「여객용카트 위탁관리 운영기준 알림」에 따른 카트 계수확인 손망실 책임 과업내용을 보완하시기 바라며(시정),
㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

28

제 목 재고자산 사용보고 및 회계처리 부적정
관 계 부 서 ◎◎지사
구 분 회계, 물품
내 용

◎◎지사에서는 2017년부터 2019. 6월까지 【표1】 과 같이 재고자산을 사용하면서 비용처리를 하였다.

【표1】 재고자산 사용실적 (2017년 ~ 2019년 6월)

2017년	2018년	2019년(1월~6월)
22,607,372원	20,219,304원	5,740,713원

가. 사용보고 미이행

「물품관리규정」 제25조(재고자산 보고) 제1항에 의하면, 물품운용장은 보관하고 있는 재고자산의 월간수불상황을 익월 10일까지 물품관리장에게 보고하여야 한다고 명시되어 있다.

그런데 ◎◎지사에서는 【표1】 과 같이 2017년부터 2019년 6월 현재까지 재고자산을 사용하면서 위 규정에 따라 재고자산의 입고현황, 사용실적 등을 명시한 수불 현황을 월별로 보고하여야 하나, 이를 이행하지 않았다.

나. 회계처리 부적정

공사 「세무·회계 업무매뉴얼」 에 의하면, 재고자산의 사용시점에는 시설관리

유지비, 소모품비, 연료비, 차량비 등으로 회계처리를 하도록 명시되어 있고, 「법인세법」 제43조(자산·부채의 평가)에서는 자산의 장부가액에 대한 증액 또는 감액을 원칙적으로는 인정하지 않고 있으며, 재고자산의 경우 파손, 부패 등의 사유로 인한 폐기의 경우를 입증하는 경우에만 폐기손실에 대한 사항을 세법 상 손금으로 인정하고 있다.

그런데 ○○지사에서는 【표2】와 같이 일부 재고자산 사용에 대한 회계처리를 하면서 시설관리유지비, 소모품비 등의 계정으로 처리하였어야 하나, 재고자산처분손실-폐기 계정으로 처리하였다.

【표2】 재고자산처분손실 내역 (2017년 ~ 2019년 6월)

구분	품 목	회계처리 계정	금 액 (원)
2017년	종이타월 등 3종	재고자산처분손실-폐기	427,455
2018년	종이타월 등 3종	재고자산처분손실-폐기	413,169
총 계			840,624

[관계부서 의견 및 판단] ○○지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 재고자산 사용보고 및 회계처리를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○지사 3급 A

② ○○지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 구매설치 감독업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

29

제 목 항공정보자료 관리에 관한 사항
관 계 부 서 ◎◎지사
구 분 안전
내 용

◎◎지사에서는 활주로와 유도로 등 ◎◎공항의 필수적이고 영구적인 성격의 항공정보가 항공정보간행물(Aeronautical Information Publication)에 수록될 수 있도록 항공정보업무기관(□□부)에 제출하여 관리하고 있다.

「항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준」(국토교통부고시 제2018-680호, 2018. 11. 12.) 제26조(AIP의 내용, Contents) 제7항에 따라 항공정보간행물에 수록된 사항에 대해서는 최신 자료로 유지하도록 하고 있고 「항공정보업무지침」(국토교통부예규 제257호, 2018. 11. 12.) 제15조(원천 데이터 제공자의 책임부여)에 따라 공항운영자는 항공정보간행물의 발간에 필요한 원천데이터 제공에 대한 책임이 있다.

항공정보간행물은 항공기 운항의 안전성과 효율성을 확보하기 위하여 비행정보구역에서 비행하는 사람 등에게 필수적으로 제공되어야 하고 공항운영자는 항공정보간행물에 수록된 사항에 대하여는 최신 자료로 유지되도록 하여야 한다.

그런데 ◎◎지사에서는 【표】와 같이 ◎◎공항의 유도로 시설과 포장등급

(Pavement Classification Number) 등의 자료가 항공정보간행물에 잘못 기재되어 있어 항공정보의 수정이 요구된다.

【표】 ◎◎공항 항공정보간행물 수록 현황

구 분	현 공항시설	AIP 수록 현황	비 고
유도로	유도로 (A, B, C, D, E, F, G)	유도로 (A, B, C, D, E, F)	유도로(G) 정보 없음
PCN	60/R/B/W/T	55/R/B/W/T	PCN 잘못 기재
착륙대	착륙대 시설기준 충족	착륙대 시설기준 미충족	기준 충족여부 잘못 기재

[관계부서 의견 및 판단] ◎◎지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 앞으로 항공정보자료 제공업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항

◎◎지사장은 항공정보업무기관과 협의하여 ◎◎공항의 항공정보간행물을 수정하시기 바라며 항공정보가 최신 자료로 유지될 수 있도록 항공정보 관리업무에 철저를 기하시기 바랍니다. (시정)

시 정 · 개 선 요 구

30

제 목 항공기 이동지역 제설제 관리에 관한 사항
관 계 부 서 ◎◎지사
구 분 안전
내 용

◎◎지사에서는 계류장과 계류장 진입도로 제설작업을 위해서 제설제를 적정 수량 확보하여 관리하고 있다.

「공항안전운영기준」(국토교통부고시 제2018-752호, 2018. 12. 3.) 제100조(일반) 제2항에 따라 항공기 이동지역에서는 염화칼슘 및 염화나트륨을 제설 목적으로 사용할 수 없도록 하고 있고 공항시설실에서 시달한 「전국공항 제설제 사용 개선계획」(공항시설실-4559, 2018. 9. 6.)에는 친환경제설제(PC-10)¹⁸⁾가 염화칼슘 및 염화나트륨 성분이 일부 포함되어 있어 항공기 이동지역에서는 사용이 불가하여 대체물질(요소, 초산칼륨, 개미산염 등)로 확보토록 하였다.

그런데 ◎◎지사에서는 【표】와 같이 ◎◎공항의 제설제로 항공기 이동지역에서 사용이 부적합한 친환경제설제를 제설제로 사용하고 있어 대체 제설제(요소, 초산칼륨, 개미산염 등)로 변경하여 확보하여야 한다.

18) 특수물질을 결합한 제설제로서, 기존의 부식성을 낮추어 물보다 낮은 부식성을 가능하게 하고 염화칼슘보다 제설 및 제빙에 지속적이고 용융점이 요소 및 염화칼슘보다 낮은 장점이 있으나 고상의 경우 염화나트륨 약 45~65%, 액상의 경우 염화칼슘 약 40~60%가 포함되어 있음

【표】 ○○공항 제설제 현황

자 재 명	단 위	수 량	비 고
친환경제설제	포(25kg)	65포(1.63톤)	
개미산나트륨	포(25kg)	10포(0.25톤)	

[관계부서 의견 및 판단] ○○지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 앞으로 제설작업 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항

○○지사는 ㉡ 항공기 이동지역에 사용이 가능한 제설제를 확보하고(시정),
㉢ ○○공항 공항운영규정에 수록되어 있는 제설계획을 개정하여 항공기 이동지역 관리업무에 철저를 기하시기 바랍니다. (개선)