

감사결과처분요구서

일련번호	12	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△사무소 (△△△사무소)	처분요구일자	2016. 7. 28.	회신기일	2016. 8. 27.

△△△국립공원사무소 (행정상 시정)

제 목 2016년 ○○○○ 일원 훼손지 복원공사의 2건 공사비 과다 산정
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 「예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성 시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 함.
- 공단 「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 따라 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하여야 함

2. 현황 및 지적내용

<사업현황>

(단위 : 원)

사 업 명	사업기간	사업비	과다산정액	도급업체
계	3건		63,170,384	
2016 ○○○○ 일원 훼손지 복원공사 설계용역	2016.4.7. ~(2016.6.4.)	300,000,000 (15,514,000)	11,801,668	(주)*****
2016년 재해위험지구 정비공사 설계용역	2016.4.7. ~용역중	350,000,000 (17,190,000)	31,272,349	(유)*****
2016년 훼손탐방로 정비공사 설계용역	2016.4.1. ~(2016.6.4.)	500,000,000 (23,500,000)	20,096,367	(주)**

- △△△국립공원사무소는 상기 공사의 설계용역을 시행하면서, 목재데크 설치공종에 대하여 '16년도 건설공사표준품셈에 신규 반영된 '목재데크' 및 '목재데크틀' 단가를 적용하지 않고, '목재가공 및 설치(보통구조, 하)', '잡철물 제작 설치' 단가를 반영하였고,
- 방부목이 제작 및 가공된 상태로 반입되는 목재난간 설치 및 기존 데크 바닥판 교체 공종에 대하여 '목구조체 설치'단가를 적용하지 않고, '목재가공 및 설치(보통구조, 하)'를 적용하여 설계용역 추진 중에 있음.

3. 조치할 사항

- 행정상 시정(단기조치 : 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 설계 용역에서 과다 산정된 공사비에 대하여 발주 전까지 재설계 등을 통해 적정 금액이 반영되도록 조치