

감사결과처분요구서

일련번호	8	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1 명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (0000부)	처분요구일자	2016. 4.15.	회신기일	2016. 5.14.

○○○○부

(신분상 경징계 요구)

제 목 2012년 △△△ ◎◎대피소 정비공사(타설후 잔여분) 설계변경 부적정
관 계 기 관 ○○○○부, △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황(헬기운반비 내역)

(단위 : 천원, 톤, 회)

구 분	총 운반비	사업 기간	운반량	전개복귀	전개복귀비	비 고
계	561,407		811.50	4		부가가치세 제외
1 차분	353.824	2011.6.21~ 2011.11.17	529.30	1	7,143	
2차분(타설 후 잔여분)	172,120	2012.9.3~ 2013.6.4	237.05	1	7,189	당초
	207.583		282.20	3	21,567	변경

2. 지적내용

- 공단 「공사업무집행규칙 31조」에 의거 설계변경은 설계서의 내용이 불분명 하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 등에 한함.
- △△△국립공원사무소에서는 2012년 △△△ ◎◎대피소 정비공사를 시행하면서 1차분 사업의 경우 헬기 운반량 529.30ton에 필요한 전개복귀 횟수를 1회로 준공 하였으나, 2차분(타설 후 잔여분)에 대하여는 당초 237.05ton 운반에 필요한 전개복귀횟수를 1회로 설계하여 계약 체결 추진 중, 설계변경을 시행하였으며 설계변경 사유서(9. 항공운반)에 의하면 변경부분 자재중량 재 산정, 공사부산물 반영 등을 근거로 헬기 운반량 45.15ton이 증가하여 변경이 필요하다 보고하고, 동 내용 외에 전개복귀 횟수를 운반량 증가 대비 특별한 사유 없이 3회로 변경 전개복귀비 14,378천원(21,567천원-7,189천원 = 14,378천원, 부가가치세 제외 기준)을 증액한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 신분상 경징계 요구(단기조치 : 1개월 이내) 【○○○○부】

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○ ○	공원시설	▽▽▽▽▽	신분상 경징계	