

감사결과처분요구서

일련번호	11	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	6,891,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△ (△△△△△)	처분요구일자	2016. 12. 7.	회신기일	2017. 1. 6.

△△△△△국립공원사무소 (재정상 감액)

제 목 2016년 △△△△ 탐방로 정비공사 공사비 과다 산정
관 계 기 관 △△△△△국립공원사무소
내 용

1. 현황

사 업 명	사업기간	계약금액	과다산정액	계약업체
2016년 △△△△△ 탐방로 정비공사	2016.8.19. ~ 11. 1.	199,842,000	6,891,000	**** 주식회사

공 종	단가 (원)	밴딩비(순공사비)		재경비 포함 과다계산액	비고
		수량	금액		
계			5,308,957	6,891,000	
탐방로 정비공사	2.71	2.6471TON	5,308,957	6,891,000	

2. 지적내용

- ‘예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함. 또한, 공단 ‘공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함
- △△△△△국립공원사무소는 ■■■지구에 탐방로 정비공사를 시행하면서 데크계단 등을 설치하기 위해 ‘잡철물 제작 설치’ 품을 산출하면서 산소 단가를 대기압 상태의 산소 단가를 적용했어야 함에도, 압축된 상태의 산소단가로 잘못 적용(325원→2.71원)하여 공사비 6,891천원이 과다 반영된 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 재정상 감액(단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△】
 - 과다계상된 공사비 6,891,000원 재정상 감액 조치