

감사결과처분요구서

일련번호	8	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	3,709,076원
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2016. 8. 17.	회신기일	2016. 9. 16.

△△△국립공원사무소 (재정상 감액)

제 목 2016년 △△△국립공원 훼손탐방로 정비공사 설계비 과다 산정
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 업무처리 기준

- 「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함

2. 지적내용

- △△△국립공원사무소는 '2016년 △△△국립공원사무소 훼손탐방로 정비공사'의 헬기 운반 비용을 산출함에 있어 화물운반거리 산출 오류(4.0km→3.0km)와, 산업안전보건 관리비 산출 시 제비율 적용 오류(2.93%→1.85%)로 인하여 공사비 3,709천원이 과다 계상된 상태에서 공사를 진행하고 있는 사실이 있음

<주방계곡지구 강우량 측정값 현황>

공 종	금 액(원)		과다 반영액	비고
	현재	정정		
합계	22,224,591	19,059,142	3,165,449	3,709,076 ※ 제경비 포함
헬기운반	19,534,408	17,360,563	2,173,845	
산업안전보건관리비	2,690,183	1,698,579	991,604	

3. 조치할 사항

- 재정상 감액(단기조치 : 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 과다 반영된 3,709,076원 재정상 감액 조치