

감사결과처분요구서

일련번호	14	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	○명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (○○○국립공원사무소, △△△국립공원사무소)	처분요구일자	2017. 6. 15.	회신기일	2017. 7. 14.

○○○처 ○○○○○부, △△△국립공원사무소 (신분상 ○○, 행정상 통보)

제 목 산악공사에 대한 산지할증 적용 부적정
관 계 기 관 ○○○처 ○○○○○부, △△△국립공원사무소
내 용

1. 현 황 [2016△△△ 재해위험지구 정비공사 현황]

(단위 : 원)

사 업 명	사업기간	사업비	과다산정액	도급업체
2016△△△ 재해위험지구 정비공사	2016.06.15~09.12	294,170,000	425,310	**** *

2. 지적내용

- 『예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)』 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 함.
- 공단『공사업무집행 규칙』 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약 상대방이 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며,
- 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계 변경을 하여야 함.

공 종	단가	금 액(원)				과다반영액	비 고
		당초		변경			
		수량	금액	단가	금액		
계			8,506,035		8,080,725	425,310	
공사비	1식		6,062,256		5,759,136	303,120	
제경비	1식		2,443,779		2,321,589	122,190	

- △△△국립공원사무소는 '2016년 △△△ 재해위험지구 정비공사' 중 낙석방지책을 시공 하면서 '잡철물제작 설치' 품의 산지할증을 이중으로 적용·계상하여 공사비 425,310원을 과다 집행한 사실이 있음.

3. 조치할 사항

- 신분상 ○○(단기조치 : 1개월 이내) 【○○○처 ○○○○○부】
[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	시설	○○○국립공원사무소	○○	

- 행정상 통보(단기조치 : 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- △△△국립공원사무소장은 산악공사에 대한 산지할증 적용기준 숙지 및 재발방지 직원교육 실시