

감사결과처분요구서

일련번호	8	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	1,006,000원
수감부서 (처리할 부서)	국립공원○○○○○ (국립공원○○○○○)	처분요구일자	2019.09.10.	회신기일	2019.10.09.

국립공원○○○○○
(재정상 감액, 행정상 통보)

제 목 반달가슴곰 생태학습장 정비 공사비 과다 계상
관 계 기 관 국립공원○○○○○
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 2019년 반달가슴곰 생태학습장 정비공사 현황

공 사 명	공사기간	주요공사내용	계 약 금 액	계 약 업 체
2019년 반달가슴곰 생태학습장 정비공사	2019. 6. 19. ~ 2019. 9. 16.	목재데크 및 펜스 설치 등	170,253,000원	▷▷건설 주식회사

○ 2019년 반달가슴곰 생태학습장 정비 공사비 현황

품 명		수량	당초		재산정		차액 (A-B)	비고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
터파기(보통토사)	인력→기계	5.87	25,085	147,249	4,988	29,280	117,969	데크계단 A동
잔 토 정 리	인력→기계	0.83	25,085	20,821	3,741	3,105	17,716	
되메우기 및 다짐	인력→기계	5.04	26,339	132,749	8,680	43,747	89,002	
목재난간 철거 (목재가공 및 설치→목구조체 설치)		2.3	404,506	930,363	198,879	457,422	472,941	
소 계							697,628	
제 경 비							449,372	
총 계							1,006,561	(낙찰률 87.756%)

- 국립공원○○○○○은 ‘2019년 반달가슴곰 생태학습장 정비공사’를 시행하면서 ①테크계단(A동) 설치의 경우 차량 및 장비의 진입이 가능한 구간임에도 터파기(보통토사), 잔토처리, 되메우기 및 다짐 공종의 경우 기계(장비)를 적용하지 않고 인력시공으로 설계에 반영하였으며, ② 현장가공이 필요없는 공장 제작 시설물과 비교적 간단한 시설물의 설치는 목구조체 설치(간단구조)로 계상하여야 함에도 목재 난간 설치(철거)의 경우 목재 가공 및 설치 품으로 잘못 적용하여 공사비 1,006천원을 과다 계상한 사실이 있음

2. 조치할 사항

- 재정상 감액 (단기조치: 1개월 이내) 【국립공원○○○○○】
 - 과다 계상된 공사비 1,006천원에 대하여 설계변경 등을 통하여 감액조치
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【국립공원○○○○○】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련