

감사결과처분요구서

일련번호	12	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	8,524,000
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2019.08.28. 2019.08.28.	회신기일	2019.11.27. 2019.09.27.

△△△국립공원사무소 (재정상 감액, 행정상 통보)

제 목 문화유산지구 정비공사 설계 부적정
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 문화유산지구 정비공사 현황

공사명	공사기간	주요공사내용	계약금액	계약업체
2019년 △△△ 문화유산지구 정비공사	6.17 ~ 9.4(예정)	.□□사일원 보차도 분리 1식	423,636천원	▷▷건설

- 공사비 과다 계상 현황

품 명		수량	당초		재산정		차액 (A-B)	비고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
터 파 기	인력→기계	118.97	25,085	2,984,362	9,167	1,090,598	1,893,764	
잔 토 정 리	인력→기계	16.49	25,085	413,651	8,311	137,048	276,603	
되메우기 및 다짐	인력→기계	102.48	26,339	2,699,220	4,410	451,937	2,247,283	
철근가공조립→철근조립 (현장가공 제외)		0.258	726,581	187,***	452,506	116,746	70,712	
철부페인트 (녹막이 2회 →녹막이 1회)		747.58	7,711	5,764,590	3,854	2,881,173	2,881,173	
소 계							7,369,535	
제 경 비							2,343,415	
총 계 (소계+제경비)							9,712,950 (낙찰율 미적용)	8,524천원 (낙찰율 적용시)

○ 기획재정부「계약예규(예정가격 작성기준)」 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함.

- △△△국립공원사무소는 ‘2019년 △△△ 문화유산지구 정비공사’를 시행하면서,

① 사업대상지인 ▷▷산주차장~□□사구간의 경우 차량 및 장비의 진입이 가능한 구간임에도 터파기, 잔토처리, 되메우기 및 다짐 공종의 경우 기계(장비)를 적용하지 않고 인력시공으로 설계에 반영하였으며,

② 콘크리트 기초부에 설치되는 직선 형태의 철근의 경우 현장 가공*이 불필함에도 철근가공조립을 설계에 반영하였고,

※ 가공은 절단, 절곡(밴딩) 등 철근의 변형을 요하는 작업이며, 철근가공에 사용 되는 기계기구(철근가공기 등) 손료는 노력품(가공)의 2%를 계상한다(2015년 건설공사 표준품셈)

③ 현장에 반입되는 철재(아연도 각관)의 경우 공사 효율성 등을 고려하여 녹막이페인트는 (기준)2회→(변경)1회로 변경이 필요함

- 따라서, ① ~ ③의 과다 계상된 공사비 8,254천원을 절감할 필요가 있음

2. 조치할 사항

○ 재정상 감액 (중기조치: 3개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 과다 계상된 공사비 8,524천원 감액

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 관련 예규 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련