

감사결과처분요구서

일련번호	12	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	1,474천원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△사무소(△△△△△사무소)	처분요구일자	2019.06.20.	회신기일	2019.09.19.

△△△△△사무소 (재정상 회수)

제 목 설계변경시 신규비목 단가 산정 부적정
관 계 기 관 △△△△△사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 설계변경시 신규비목 단가 선정 부적정 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)	계약업체
2018년 △△△△△ 훼손탐방로 정비공사	2018.7.5. ~ 2018.10.27.	357,475	**건설(주)

○ 「예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 하며,

○ 「공사계약일반조건(기획재정부 계약예규)」 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제1항의 규정에 따르면 증감된 공사량의 단가는 계약단가로 산출내역서에 없는 품목 또는 비목(동일한 품목이라도 성능, 규격 등이 다른 경우를 포함한다. 이하 “신규비목“이라 한다)의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰율(예정가격에 대한 낙찰금액 또는 계약금액의 비율을 말한다. 이하 같다)을 곱한 금액으로 하며, 발주기관이 설계변경을 요구한 경우 증가된 물량 또는 신규비목의 단가는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율을 곱한 금액의 범위안에서 발주기관과 계약상대자가 서로 주장하는 각각의 단가기준에 대한 근거자료 제시 등을 통하여 성실히 협의(이하 “협의“라 한다) 하여 결정한다. 다만, 계약당사자간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 하도록 규정하고 있음

- △△△△△사무소는 ‘2018년 △△△△△ 훼손탐방로 정비공사를 시행하면서 ■■■사~▽▽▽구간 노면정비 등의 공종을 추가하는 설계변경을 시행하면서 신규 비목으로 추가되는 소형고압블록 설치 공종의 경우 특별인부 및 보통인부의 노무비에 낙찰율을 적용하지 않았고, 콘크리트면 물청소의 경우 보통인부의 노무비 96,362원을 적용하여야 함에도 177,279원으로 잘못 적용함으로서 공사비 1,474천원을 과다 계상한

사실이 있음

※ 설계변경시 신규비목에 대한 노무비 반영 현황

품 명		수량	당초		재산정		차액 (A-B)	비고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
소형고압블록설치	특별인부	4.48	133,417	597,928	117,069	524,465	73,463	※ 낙 찰 율 87.746%
	보통인부	8.9	109,819	977,616	96,362	857,622	119,994	
콘크리트면 물청소	보통인부	9.9	177,279	1,755,062	96,362	953,984	801,078	
소 계	-	-	-	3,330,606	-	2,336,071	994,535	-
제경비	-	-	-	51.6%	-	51.6%	-	-
총 계	-	-	-	357,475,000	-	356,000,739	1,474,261	-

2. 조치할 사항

○ 재정상 회수 (중기조치: 3개월 이내) 【△△△△△사무소】

- 과다 계상된 공사비 1,474천원 회수조치