

# 감사결과처분요구서

| 일련번호             | 1                      | 감사자      | 감사실         |          | 공개(○)<br>비공개( ) |
|------------------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------------|
| 신분상 조치인원         | -                      | 재정상 조치방법 | -           | 재정상 조치금액 | -               |
| 수감부서<br>(처리할 부서) | △△△△△사무소<br>(△△△△△사무소) | 처분요구일자   | 2019.11.25. | 회신기일     | 2019.12.24.     |

△△△△△사무소

(행정상 통보)

제 목 설계변경절차 이행 소홀

관 계 기 관 △△△△△사무소

내 용

## 1. 현황 및 지적내용

○ 2019년 △△△△△ 훼손탐방로 정비공사

| 계약기간                      | 계약상대자 | 검사자          | 입회자          | 감독관          | 검사조<br>제출일 |
|---------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 2019.6.18.<br>~2019.9.15. | (주)** | ○○직○급<br>○○○ | ○○직○급<br>○○○ | ○○직○급<br>○○○ | 2019.9.19. |

○ 공단 ‘공사업무집행규칙’ 제31조(설계변경) ①항에 의거, 설계변경은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에 실시함.

- 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우
- 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우
- 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우
- 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

○ 공단 ‘공사업무집행규칙’ 제32조(설계변경절차) ①항에 의거, 공사집행(감독)부서의 장은 공사시행도중 설계변경 사항이 발생할 경우 다음의 서류를 구비하여 설계변경을 하여야함.

- 사유서, 공사비증감 내역서, 변경공정표, 변경공사비 내역서, 변경수량조서
- 변경도면, 기타 필요한 참고서류

○ 「2019년 △△△△△ 훼손탐방로 정비공사」 계약을 이행하면서, 공사감독관은 공사설계서상 관급자재 재료비가 순공사비에 산입된 오류에 대하여 공사 준공완료 전에

설계변경 절차를 이행하여야 함에도, 준공검사가 완료된 이후에 현장실정보고서를 작성하고 정산합의를 실시하여 설계변경절차 이행을 소홀히 함.

※ 직접재료비 현황

| 완수내역서(원가계산서) 상 직접재료비 | 준공검사 완료 후 정산된 직접재료비 |
|----------------------|---------------------|
| 34,287,744원          | 28,723,430원         |

## 2. 조치할 사항

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△사무소】

- 관련 규칙 숙지 및 직원교육 등 재발방지 대책 마련