

감사결과처분(요구)서

일련번호	14	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	4,395천 원
수감부서 (처리할 부서)	○○○국립공원○○사무소 (○○○국립공원○○사무소)	처분(요구)일자	2020. . . 2020. . .	회신기일	2020. . . 2020. . .

○○○국립공원○○사무소 (재정상 감액, 행정상 통보)

제 목 산악공사 작업할증 적용 부적정
관 계 기 관 ○○○국립공원○○사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 공사현황

공 사 명	공사기간	주요공사내용	계약금액(천원)	계 약 업 체
2020년 ○○○○ 재년취약지구 정비공사	2020.06.19.~09.26.	○○○○ 급경사지 정비 등	196,067	○○종합건설(주)

- 공사비 계상 현황

구 분	품 명	수량	당 초		재 산 정		차액 계 (A-B, 원)	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
산지할증 과다 적용 (110%~10%)	낙석방지책(표준)	14경간	714,418	10,001,852	605,009	8,470,126	1,531,726	
	낙석방지책(단부)	2경간	2,072,162	4,144,324	1,926,808	3,853,616	290,708	
산지할증 일치 (30%~10%)	낙석방지망	657㎡	22,070	14,419,990	21,013	13,805,541	694,449	
불용재처리 누락	자기진단거울 철거	1개소	9,247	9,247	5,331	5,331	3,916	
	현수막거치대 철거	1개소	12,136	12,136	6,997	6,997	5,139	
	안전구급함 철거	1개소	17,627	17,627	10,163	10,163	7,464	
	자기진단거울 철거	2개소	7,956	7,956	5,331	5,331	5,250	
	현수막거치대 철거	2개소	10,441	10,441	6,997	6,997	6,888	
	안전구급함 철거	2개소	15,166	15,166	10,163	10,163	10,006	
소 계				28,752,302		26,196,756	2,555,546	
제경비							1,840,002	
총 계							4,395,548	

○ 「예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함

- 공단「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거, 공사 감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함
- 또한, 「건설공사 표준품셈」 1-4-3 품의 할증에 의거, 도서지구(본토에서 인력 동원 파견시), 공항(김포, 김해, 제주공항 등에서 1일 비행기 이착륙 횟수 20회 이상) 및 도로개설이 불가능한 산악지역에서는 작업할증(인력품)을 50%까지 가산할 수 있음
- ○○○국립공원○○사무소는 ‘2020년 ○○○○○○ 재난취약지구 정비사업’ 을 시행하면서 도로개설이 불가능한 산악지역에서는 작업할증(인력품)을 50%까지 가산할 수 있음에도 ‘낙석방지책(표준)’ 등 2개 공종의 경우 작업할증(인력품)을 110%로 반영하여 과다 가산하였고,
 - 작업할증은 지세 구분(교통, 표고, 구배 등)에 따라 동일하게 적용하여야 함에도 일위대가 산출시 10%를 가산하고, 단가산출시 30%를 가산하는 등 작업할증을 서로 상이하게 적용한 사실이 있음
 - 또한, 공사를 시행하면서 현수막거치대, 구급함 철거 등으로 발생한 고재의 경우 그 대금을 설계 당시 미리 공제하여야 함에도 고재의 처리비용을 누락하는 등 공사비 4,395천원을 과다 계상한 사실이 있음

2. 조치할 사항

- 재정상 감액 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원○○사무소】
 - ‘2020년 ○○○○○○ 재난취약지구 정비공사’ 의 과다 계상된 공사비 4,395천원에 대해 설계변경 등을 통하여 재정상 감액
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원○○사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련