

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2017-14	처분요구일자	2017. 05. 31.
처 분 종 류	행정상 처분 (통보)		
관 계 부 서	○○○처 (○○○팀)		
제 목	경비보안 네트워크 및 영상관제설비 구매설치 감리용역 수행 부적정		

지 적 내 용

○○○처는 『경비보안 네트워크 및 영상관제설비 구매설치 사업』에 대한 감리 업무 수행을 위해 (주)▽▽▽과 『경비보안 네트워크 및 영상관제설비 구매설치 감리용역』¹⁾ 계약을 체결하였다.

감리업체인 (주)▽▽▽은 감리업무수행계획서에 따라 책임감리원 1명 및 보조감리원 3명을 상주 투입하여 과업을 수행하고 있으며, 경비보안 네트워크 및 영상관제설비의 설계검토, 구매 및 납품, 설치와 검사 업무 등에 대하여 발주자의 권한을 대행하고 있다.

감리업체는 동 사업의 계약에 따라 제안된 실내회전형 돔 카메라가 하중 문제로 실내 천정에 설치하는 것이 기술적으로 곤란하자 해당 카메라의 제작사(모델) 변경을 ○○○처에 승인 요청하는 과정에서 카메라 규격이 낮은 사양으로 변경됨을 인지하고도 규격 변경사항을 ○○○처에 상세히 보고하지 않는 등 기술검토를 소홀히 하였다.

※ 카메라 규격 변경 관련 기술검토 업무 소홀 감리원 : 책임감리원 □□□, 보조감리원 □□□

1) 경비보안 네트워크 및 영상관제설비 구매설치 감리용역

- 계 약 자 : (주)▽▽▽
- 계약금액 : 829백만 원(VAT 포함)
- 계약기간 : 2015.05.20.~2017.8.21. (계약변경 1회, 2017.05.10.)
- 주요과업 : 경비보안 네트워크 및 영상관제설비 구매설치사업 책임감리

또한, 해당 카메라가 당초 제안된 사양보다 낮은 규격으로 설계 변경됨에 따라, 계약금액 조정을 위하여 미국 인터넷 업체 9개사를 조사하여 상 하위 모델(BBB社 30배줌 및 20배줌) 간 차액(비율)을 감액 조치하기로 결정하는 등 감리업무를 수행하면서 국가계약법의 신규비목에 대한 계약단가 산정 절차를 준수하지 않았다.

【표1】 실내회전형 돔 카메라 규격 변경 승인 현황

구분	모델명	하중	배율	계약단가	비고
변경 전	AAA XX-XX598	5.0Kg	30배줌 (4.4mm ~ 129mm)	3,500백만 원	
변경 후	BBB X6220-XX0	2.9Kg	20배줌 (4.7mm ~ 94mm)	3,500백만 원	계약단가 조정 없음

IP Wall Controller²⁾를 제안 제품인 (주)CCC XXXFlex에서 (주)DDD의 XXX-800으로 기자재 변경을 승인 요청한 것과 관련하여 ○○○처는 승인을 보류하고, 기존의 제품과 『다른 제품 선정사유 필요성과 성능비교 검토』를 요청하였으나, 동 감리업체는 기술검토 없이 단지 『기술협상 안건번호 13호³⁾』로 같음한다는 내용을 첨부하여 회신함으로써, 기자재 변경이 동 사업에 미치는 영향 등 감리업체가 반드시 수행해야 할 필수 기술검토를 생략하고, 또한 발주자인 ○○○처의 요청을 이행하지 않았다.

※ IP Wall Controller에 대한 발주처 요청사항 미수행 : 책임감리원 □□□, 보조감리원 □□□

또한, ○○○처는 동 기자재의 변경 승인 조건으로 『감리단에서 CCC사의 사업 포기 각서를 확인』을 요청하였으나, 동 감리업체는 ○○○처의 사전승인이나 협의 없이 임의로 승인조건을 변경추진(하도급사에서 상거래 책임각서 제출)함으로써 계약자 간 갈등 및 민원을 유발하였고, 설치 공정이 7개월이나 지연되는 등 사업추진에 큰 문제가 발생하였다.

※ IP Wall Controller에 대한 발주처 승인조건 임의 변경 : 책임감리원 □□□, 보조감리원 □□□

2) IP Wall Controller : 대테러센터, 상황센터 등에 CCTV 카메라 영상을 표출하도록 제어하는 시스템

3) 기술협상 안건번호 13호 : (주)△△△컨소시엄은 IP Wall Controller 증설부분을 신규로 대체 공급하도록 하는 기술협상 합의내용

감리업체는 설계에 미 반영된 UPS⁴⁾를 (주)▲▲▲에서 3곳의 통신실(TCC⁵⁾, PCC⁶⁾, 여객터미널 주통신실)에 先시공한 사실과 (주)△△△에서 공동구 구간에 카메라 설치용 배관배선을 先시공한 사실을 인지하고도 시공과정에 수시 입회 및 현장시공 상태를 확인하지 않고 발주처인 ○○○처에 추진 현황을 보고하지 않는 등 감리업무를 태만히 수행한 것으로 확인되었다.

뿐만 아니라 UPS와는 별도로 축전지는 (주)▲▲▲에서 구매하도록 설계변경을 진행하였으나 단가검토를 소홀히 하여 동일한 축전지에 대한 단가가 【표2】에서 보는 바와 같이 최초 설계변경 단가 대비 47,125천 원 증액되는 결과를 초래하였다.

※ UPS 전시공 관리 부적정 및 축전지 단가검토 소홀 : 책임감리원 □□□, 보조감리원 □□□

【표2】 설계변경 당시 축전지 단가 오적용 및 단가 증액 현황

구분	최초('16.8.4) 단가 오적용(천 원)				㉞최종단가('16.10.4)	차액 (㉟=㉞-㉠)
	A업체 (㉠최저가)	B업체	C업체	적용단가		
75kVA	38,782	39,500	41,200	41,200	48,616	9,379
20kVA	21,300	21,900	26,000	26,000	26,118	4,818

※ 설계단가 기준으로 증액된 금액 = 9,379×4대+4,818천 원×2대 = 47,125천 원

또한, ■■■(주)는 하도급 공사를 진행하던 중 승인된 하도급과 별도로 『정보통신공사 및 철거용역⁷⁾』 계약을 발주기관인 ○○○처의 승인 없이 (주)△△△와 2016.09.28.에 체결한 사실이 있는데도 하도급을 관리하여야 할 감리업체는 해당 사실을 파악하지 못하는 등 감리업무를 부적정하게 수행한 것으로

4) UPS(Uninterruptible Power Supply : 무정전전원공급 장치) 정전 등에 대비하여 중요 시스템(장비)에 안정적인 전원을 공급하게 위해 설치하는 전원공급 장치

5) TCC(Terminal Counter-Terrorism Center) : 제1여객터미널 대테러상황실

6) PCC(Perimeter Counter-Terrorism Center) : 외곽대테러상황실

7) 정보통신공사 및 철거용역

- 계약명 : 경비보안 네트워크 및 영상관제설비 구축(정보통신공사) 설치 및 철거용역

- 계약당사자 : 원도급자 (주)△△△, 하도급자 ■■■(주)

- 도급금액 : 127백만 원(VAT 별도)

- 계약기간 : 2016.09.28.~2017.04.28.

나타났다.

이와는 별개로 감리업체는 하도급사인 □□□(주)의 □□□ 과장을 실정보고서 5건을 작성하는 과정에서 해당 컨소시엄의 근무장소가 아닌 감리업체의 사무실에 1주일 정도 상주시켜 실정보고서 작성에 관여하는 등 감리권한을 남용하여 부당하고 과도하게 하도급사 업무수행에 관여한 것으로 확인되었다.

감리업체는 계약서(과업내용 및 구매규격서)에 규정된 감리수행업무와 정보통신공사업법 제8조 및 엔지니어링진흥법 제2조1항에 의한 『정보통신공사감리업무 수행지침서』상의 업무 수행 기준을 따르지 않는 등 감리 업무를 부적정하게 수행한 것으로 확인되었다.

관련자 주장 및 판단

이와 관련하여 감리업체는 실내회전형 돔 카메라의 최초 규격변경 당시부터 20배줌인 사실을 인지하고 있었으나 ○○○처에 상세히 보고한 사실은 없다고 인정하였으며, 계약자가 기존 AAA社 30배줌 카메라 보다 변경된 BBB社 20배줌 카메라의 단가가 더 높다고 주장하여 시공사에 인터넷 시장가격을 조사 후 감액하는 방법을 ○○○처에 제시하였다고 진술하였다.

또한 ○○○처에서 요청한 IP Wall Controller 변경에 따른 기술검토를 실시하지 않았으며, ○○○처와 협의 없이 임의로 승인조건을 변경한 사실을 인정하였다.

더불어 무정전전원장치 및 공동구 카메라 배관배선 先시공 사항과 (주)△△△와 ■■■(주)의 미승인 불법 하도급 계약을 인지하지 못하였으며, 하도급사 직원을 감리단 사무실에 일정기간 근무하게 한 사실을 모두 인정하였다.

조치할 사항

사장(○○○처장)은 정보통신공사업법 제6조(기술기준의 준수), 과업내용서 7. 과업 일반사항 및 정보통신공사 감리업무수행지침서를 위반하여 책임감리 업무를 부적정하게 수행한 감리업체 (주)▽▽▽에 대하여 엄중 “경고조치” 하고, 업무 소홀 및 부적정 업무를 수행한 책임감리원 및 보조감리원은 관리주체인 (주)▽▽▽에 통보 조치하시기 바라며, 부적정 사항에 대하여는 향후 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.

인천국제공항공사 상임감사위원 (인)
(직인 생략)