

감사결과 처분요구서

처분 요구번호	2018 - 73	처분 요구일자	2018. 12. 24.
처 분 종 류	개선, 권고		
관 계 부 서	****실(****팀, **팀), **본부(****처, **처, ****처, ****처)		
제 목	조달청 실시설계단가 적정성 검토방법 개선		

지 적 내 용

국가의 예산 또는 기금으로 시행하는 대규모 사업의 총사업비를 합리적으로 조정·관리함으로써 재정 지출의 효율성 제고를 위하여 국가재정법 제50조 (총사업비의 관리), 총사업비관리지침 제22조(설계가격검토) 등에 따라 중앙관서의 장은 실시설계에 대하여 총사업비 변경협의 이전에 조달청장에게 설계결과에 대한 단가의 적정성을 검토의뢰 하도록 하고 있다.

조달청은 장기간 축적된 자료를 바탕으로 수량산출서와 내역서 간의 수량 일치여부, 단가산출서, 일위대가표 작성에 따른 품셈, 자재, 노임의 적합성과 실적공사비 및 제비율 적용의 적정성 여부 등을 검토함으로써 검토내용에 대한 신뢰성 및 공정성을 담보할 수 있으나, 이에 대한 대가로 설계금액 100억 원까지는 0.04%, 100억 원 초과분은 0.02%의 공사원가 검토수수료를 받고 있다. 1)

한편, 시설 관련 주요공기업은 설계단가를 자체적으로 검토 관리하고 있으며, 부서간 업무분장을 명확히 하고 있고, 자체예산으로 추진하는 사업은 [표]과 같이 조달청 공사원가 사전검토는 별도로 시행하고 있지 않고 있다.

1) “공사원가 사전검토 적극 활용안내”(조달청 토목환경과-1219'17.3.23)

【표】 주요 공기업 공사원가 사전검토 현황

구 분	설계 단가관리	조달청 공사원가검토	비 고
****공사	**처 (**** 표준단가집)	법령에 의한 부분만 시행	
*****공사	**심사처 (****시스템 단가, 일위대가 관리)	미시행	
*****공단	**본부, **본부 (DB단가 관리)	법령에 의한 부분만 시행	거래실례가격이 없는 품 목 위주로 DB 단가 관리
***** 공사	기술기획처 (**** 단가 관리중)	법령에 의한 부분만 시행	월별 ***** 단가, 자체 설계단가 관리중)
***** 공사	**지원처 계약심사부 (자원단가 관리중)	미시행	사업규모에 따라 서울시청 계 약심사 또는 자체 계약심사
****공사	시스템 구축, 자원자료 관리중 (**와 유사한 시스템)	미시행	사업규모(종합5억, 전문3억) 에 따라 인천시 *** 계약심 사 또는 자체 계약심사
****공사	없음	미시행	

그러나 公社는 건설사업을 자체예산으로 추진함으로 조달청의 설계단가 적정성 검토의무대상이 아님에도 불구하고, 설계단가의 자체 검증을 위한 조직 및 절차 부재로 “공사원가 사전검토를 통한 예산절감 계획”(2013.5.24.) (이하 “공사원가사전검토” 이라 하다)을 수립한 후 토목, 건축사업은 300억 이상, 기계, 통신, 전기사업은 100억 이상으로 정하여 조달청에 인천국제공항 3단계 건설공사의 원가검토를 의뢰하였다.

【표】 공사원가 사전검토 대상 및 내용 (2013.5.24.)

<사전검토 대상 및 내용>	
◆ 대상 : 3단계토목/건축(300억 이상), 기계/통신/전기(100억이상)	
◆ 수량산출서 수량과 내역서 수량의 일치여부	
◆ 공사비(단가산출서, 일위대가표) 산정에 따른 품셈, 자재 노임 및 실적공사비, 제경비 적용의 적정성 여부	
◆ 설계내역서 작성 및 제비율 적용의 적정성 여부 등	
◆ 평균적으로 공사비의 3.9% 예산절감, 공신력 확보	
◆ 무결점 내역입찰업무 수행으로 관련 분쟁(시비)예방	

이에 따라 건설본부는 2013~2015년 까지 ***** 골조 및 외장공사 등 28개 공사를 조달청에 사전원가검토를 의뢰하였으며, 2조5,758억 원 중 1,023억 원(절감율 3.97%)의 사업비를 절감하였으며, 공사원가 검토수수료 570백만 원을 지불하였다.

한편 조달청에서 공사원가 사전검토를 통하여 조정한 토목, 건축사업의 절감율은 3.23~4.38%이나 기계, 전기사업은 7.67~8.97%로 분야별로 조정 폭의 차이가 큰 것으로 나타났다.

또한 3단계 사업은 대규모 건설공사로 토목, 건축, 기계, 전기, 통신분야의 유사한 공사를 발주시기, 공사관리 등을 고려하여 다수의 패키지로 분할하여 사업을 발주하였으며, 이에 따라 유사한 공사가 다수의 발주패키지로 구분되어 조달청에 원가검토가 의뢰되었다.

【표 4】 연도별 3단계 건설사업 조달청 공사원가 검토현황 (단위: 패키지)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	합계
토목	4	4	-	-	8
건축	2	3	5	1	11
기계	-	1	-	-	1
전기	-	6	1	-	7
정보통신	-	1	-	-	1
합계	6	15	6	1	28

3단계 건설사업 중 같은 시기에 검토 의뢰한 사업을 샘플링하여 살펴보면 설계용역사에서 적용한 단가와 일위대가가 동일하므로 조달청에서 검토하여 조정한 단가도 동일하며 검토의견 또한 비슷하다.

유사한 사업을 분리하여 발주하는 공사의 경우 1개 사업에 대해서 조달청 검토를 받고 해당 설계단가를 타사업에 적용할 경우에는 조달수수료를 절감할 수 있으며 동일 연도에 발주하는 후속사업은 사전원가검토에 소요되는 시간을 단축할 수 있다.

조달청은 수량산출서와 내역서의 수량일치는 검토하고 있으나 인천공항의 현장여건 반영이 미흡하여 조달청에서 검토된 단가도 감사실 일상감사 과정에서 일부 공종에서는 증·감 조정되고 있으며, 3단계 사업 공사원가 조정액 1,023억원 외에 253억원(공사원가 조정액의 24.7%)이 일상감사에서 추가로 감액되는 등 조달청 사전원가 검토의 실효성 보완이 필요하다.

한편, 공사원가 사전검토는 2014년부터 예산편성지침에 반영하여 2018년 현재 추정가격 30억원 이상의 시설개선공사에도 확대 적용토록 함으로써, 4단계 건설사업, 시설노후에 따른 개선공사, 운영시설 증설공사의 공사원가 사전검토 건수는 매년 증가하고 있다.

【표】 시설관리비(수선유지비)편성기준

구분	예산편성지침의 시설관리비 (수선유지비) 편성 기준
2014년	추정가격 100억원 이상 조달청 공사원가 사전심사 시행 토목/건축 등 분야별 공사원가 산정지침 수립 시행
2015년	추정가격 50억원 이상 조달청 공사원가 사전심사 시행 건축 등 공사원가 제비율(간접노무비, 기타경비) 적용기준 수립
2016년 ~2019년	추정가격 30억원 이상 조달청 공사원가 사전심사 시행 건축 등 공사원가 제비율(간접노무비, 기타경비) 적용기준 수립

이와 같이 4단계건설 사업 및 노후시설의 개량 보수공사는 증가하고 있으나, 公社는 설계원가검토 및 자체 단가기준을 보유하고 있지 않으며, 4단계 건설사업은 기존 1~3단계와 같은 방식의 종합사업관리(CM)을 하지 않으므로 설계변경 기능이 취약한 상태이다.

관계부서 및 해당부서 의견

**본부는 설계단계부터 단가를 보다 신중히 검토하고 사업을 분리발주 하는 경우 사전에 조달청 검토를 받은 단가를 적용하는 등 공사원가 사전검토 운영방식의 개선이 필요하다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 사장(****처장, **처장, ****처장, ****처장)은 4단계 건설사업 추진시 설계단가 적정성 확보대책을 마련하고 사업을 추진하기 바랍니다. 『개선』

가. 다수의 공구로 분할하여 발주하는 사업의 경우에는 공종이 다수인 사업에 대해서 설계단가 적정성을 검토의뢰하고, 검토결과를 타사업에 적용하는 방안을 마련하기 바랍니다.

나. 공사원가 사전검토 결과 각 분야별로 증감폭이 크므로 건설사업 설계원가 산출 기준 및 지침을 수립하여 관리하고, 단계별 건설사업과 운영시설 개선공사에 적용하여 公社 자체의 원가검토에 통일을 기할 수 있도록 조치 바랍니다.

다. 3단계 사업 및 시설개선공사의 조달청 사전원가검토 자료의 데이터베이스를 구축하여 후속공사에 활용하는 방안을 마련하시기 바랍니다.

② 사장(****실장)은 동일한 공종의 사업을 여러 패키지로 분할하여 발주하는 경우 또는 이전과 유사한 사업의 경우에는 기 검토된 단가를 적용하는 등 조달청 공사원가 사전심사의 예외 적용이 가능하도록 예산편성지침에 반영하시기 바랍니다. 『개선』

③ 사장(****처장, ****실장)은 公社 자체에서 설계단가 심의와 기술기준을 관리할 수 있도록 직제개편시 업무분장 및 인력을 반영하시기 바랍니다. 『권고』

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 력