

제주국제자유도시개발센터 상임감사

시 정 요 구

제 목 : 금속(STS)접합시트패널/처마면 설계반영 부적정

관계부서 : 교육도시처

내 용

교육도시처에서는 2016. 5. 4. 경상북도 경산시 경안로에 있는 (주)A건설 외 1개사와 ‘SJA Jeju 국제학교 신축 건축공사’를 총 공사부기금액 57,345,543,000원으로 도급계약하고, 같은 해 5. 3. 착공하여 2017. 9. 30. 준공예정으로 공사를 시행중에 있다.

공사계약일반조건 제19조 제1항에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있는 경우 설계변경을 하도록 되어있다.

또한, 공사계약일반조건 제19조의2 제2항에 따르면 계약담당공무원은 설계도면과 공사시방서는 서로 일치하나 물량내역서와 상이한 경우에는 설계도면 및 공사시방서에 물량내역서를 일치시키는 방법으로 설계변경 등 필요한 조치를 하도록 되어 있다.

그런데 위 건축공사의 H-10블럭의 ADMINISTRATION/L-SCHOOL동과 P.A.S동, H-12블럭의 SPORTS COMPLEX동의 건물 지붕 처마면은 ‘설계도면’ 및 ‘지붕 및 환통공사 물량내역서’에 「THK 0.6 강판위 징크도장」으로 마감하도록 되어 있으나, 동일한 위치의 지붕 처마면에 대하여 ‘금속공사(외부) 물량내역서’에 「금속(STS)접합시트패널/처마면」으로 공사비가 중복으로 계상되어 발주되었다.

<표1 과다 계상 내역>

위치	공종	단위	수량
H-10블럭 ADMINISTRATION/L-SCHOOL동	금속공사(외부) 금속(STS)접합시트패널/처마면	m ²	410
H-10블럭 P.A.C동	금속공사(외부) 금속(STS)접합시트패널/처마면	m ²	756
H-12블럭 SPORTS COMPLEX동	금속공사(외부) 금속(STS)접합시트패널/처마면	m ²	2,568
계			3,734

※ 자료 : 감사대상부서 제출 자료 재구성

【조치할 사항】 이사장은

위 공사의 설계도면에 없이 물량내역서에 반영되어 있는 금속(STS)접합시트패널/처마면 3,734㎡을 제외하는 것으로 설계 변경하여 공사비 417,226,951원 상당을 ‘감액’하시기 바랍니다.(시정)