

한국가스공사 상임감사위원

경고·주의요구

일련번호 제20-생산종합-9호

제목 상황실 개선공사 시행 부적정

소관부서 ◇◇본부 ○○기지본부

조치부서 ■■■■실

내용

1. 업무 개요

○○기지본부 ♥♥♥♥부는 생산기지 내 건축물과 건축물 부속설비의 유지보수 업무를 담당하면서 ○○기지 ✱지구 보안설비가 증가함에 따라 기존 상황실을 확장하는 개선공사를 시행하였다.

상황실 개선공사는 기존 관제시스템과 추가적인 ✱지구 관제시스템이 상이하여 시스템의 기능 활용이 제한되므로 비효율적인 업무를 개선할 목적으로 기존 상황실 1층과 추가되는 ✱지구 관제시스템을 통합하여 2층 재난상황실을 통합상황실로 재구축하는 공사이다.

【표 1】 방호실 보안설비 현황

(단위: 개)

구분	모니터	CCTV 카메라	WATCHER (열영상 감시장비)	녹화장비	광케이블 (침입감지기)	적외선 감지기	경고방송 스피커	지능형 영상감시 시스템
기존	15	88	2	3(90TB)	32Set	23Set	50	32Set
추가	6	16	-	1(90TB)	16Set	-	16	14Set

(출처: 통합상황실 구축 기본계획 자료(○○기지본부-4182) 재구성)

2. 관계규정 및 판단기준

공사관리규정 제77조(적용범위 등)에 따르면 추정가격 2천만 원 이하의 공사에

한하여 간이공사로 시행할 수 있고 제80조에 따라 간이공사 심의위원회(이하 "위원회"라 한다)에서 적정성 평가를 하도록 규정하고 있으며, 제80조의2(위원회의 구성 및 운영)에 공사주관부서장은 위원회 위원장으로서 5년 이상 경력의 직원(과장 이상)과 청렴감사관(필수) 등 4인 이상의 위원들을 구성하여 '동일공사의 분리 시행 여부(분리발주 금지)'를 심의하도록 규정하고 있다.

따라서 공사담당자는 간이공사 대상인지를 사전에 조사·검토하여야 하고 공사주관부서장은 위원장으로서 적정한 위원들을 구성하여 동일한 공사가 분리되어 시행되지 않도록 심의하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2017. 7. 26. ♥♥♥♥부는 “❀지구 보안설비 증가에 따른 종합상황실 운영 검토보고(안)”에서 ‘통합상황실 리모델링 공사’를 ♥♥♥♥부가 담당하도록 하는 내용에 협조 승인하였고, 2018. 1. 31. 착수회의에서 방호실 2층 인테리어 공사를 수행하기로 추진하면서 [표 2]와 같이 2건의 간이공사로 분리·시행하였다.

【표 2】 방호실 개선 간이공사 현황

공사명	계약상대자	계약기간	준공검사일	준공금액(VAT제외)
방호실 2층 통합 CCTV실 개선공사	(주)♂♂♂♂♂♂♂	2018. 4. 2.~4. 30.	2018. 5. 3.	17,870,000원
상황모니터 인테리어 공사	(주)◆◆◆◆◆	2018. 5. 3.~5. 30.	2018. 6. 4.	14,181,000원

(출처: 간이공사 자료 재구성)

◎◎기지본부 ♥♥♥♥부 AAA 부장은 2018. 2. 19.부터 2018. 6. 4.까지 방호실 개선공사 업무의 공사주관부서장으로서 동 공사가 동일한 공간에서 이루어지는 동일 성격의 인테리어 공사이므로 분리발주가 아닌 건축물 내부 개선공사 1건으로 추진하였어야 했다. 그러나 일반공사로 추진할 경우 자체 발주설계서(도면, 내역서,

시방서 등) 작성과 발주의뢰 및 계약상대자 적격심사 등 추가되는 업무절차를 사유로 내부검토 없이 2건의 간이공사로 분리·추진하였으며, 사전에 동일공사의 분리발주임을 인지하였으나 공사담당자에게 분리발주를 구두 지시한 바 있다.

또한, 2건 간이공사의 위원회 위원장으로서 적정한 위원들을 구성하여 심의 하여야 하나 필수 위원인 청렴감사관을 제외하고 공사별로 각각 다른 위원들로 구성하여 분리발주 여부 심의 자체를 어렵게 하는 등 위원회를 적정하게 운영하지 못하였다.

【표 2】 간이공사 적정성 평가 위원

공사명	적정성 평가일	선정된 위원회 위원(4인)
방호실 2층 통합상황실 개선공사	2018. 3. 30.	청렴감사관(BBB), ⊕⊕⊕⊕1부 CAG, ☒☒☒☒부 CAH, ⊗⊗⊗⊗부 CAJ
CCTV모니터 인테리어 공사	2018. 5. 2.	청렴감사관(BBB), ⊗⊗⊗⊗부 CAA, ●●●●부 CAB, ●●●●부 CAC

(출처: 전자조달시스템의 계약자료와 간이공사 자료 재구성)

한편, ♡♡♡♡부 YYY 차장은 2018. 2. 28.부터 2018. 6. 4.까지 방호실 개선 공사 업무를 수행하면서 간이공사 대상인지 여부와 1건의 일반공사로 발주가 가능함에도 사전조사나 검토 없이 동일 성격의 2건 간이공사로 추진하였다.

이와 같이 1건 공사를 2건의 간이공사로 분리 발주할 경우 다음과 같은 문제가 발생한다. 첫째, 간이공사는 3개 업체를 지명하여 전자견적을 통해 결정하므로 경쟁 입찰을 통해 참여하려는 업체의 수가 제한되어 공정한 계약환경이 저해된다. 둘째, 2건의 간이공사를 준공하고 나서 상호 접점부위에 하자가 발생할 경우 책임 소재가 불분명해질 우려가 있어 향후 상호 분쟁으로 이어질 가능성이 높다.

따라서 일반공사를 동일성격의 간이공사로 분리발주 함에 따라 공정한 계약 환경이 조성되지 못하고 준공 후 하자가 발생할 경우 책임소재가 불분명해지는 결과를 초래하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

○○기지본부 ♥♥♥♥부는 방호실 기본계획(2017. 7. 26.)이 개선공사를 당초 2018. 3월말까지 완료하도록 계획되어 있어 일반공사로 추진할 경우 설계, 입찰 공고 및 계약 시까지 45일정도 소요되어 적기에 완료하기 어렵다고 판단하였으나 향후에는 공사관리규정에 따라 동일공사의 분리시행 건이 발생하지 않도록 개선 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

■■■■실장은

- ① 일반공사를 분리 시행토록 한 AAA 부장에게 경고 조치하시고, (경고)

[관련자]

○○기지본부 ♥♥♥♥부 부장 AAA

- ② 일반공사로 추진이 가능함에도 검토가 미흡한 YYY 차장에게 주의 조치하 시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

○○기지본부 ♥♥♥♥부 차장 YYY