

주의 요구 및 통보 사항

일련 번호 20공급(종합) - 08

제 목 고심도 매설배관 위치측량성과 검증 미흡

소 관 부 서 ▼▼▼▼처

관 계 부 서

내 용

▼▼▼▼처 ○○○○부는 2020. 6. 30. 기준 총 4,931km 가스배관에 대한 건전성 관리 업무, 안전관리 업무, 굴착공사 및 관로관리 업무 등을 총괄하고 있다.

상기 부서는 최신기술을 적용한 탐사측량을 통해 매설배관 위치정보를 개선하여 타공사 협의 등 가스배관망 안전관리를 위하여 “고심도 매설배관 탐사측량 용역 시행계획” 을 2019. 7. 19. 작성하면서 【표 1】 과 같이 탐사측량을 초기에 시행한 고심도 구간 중 4.5km를 선정하였다.

【표 1】 탐사측량 대상

구 분	연 장(Km)	고심도(2m이상)	고심도 탐사측량	비 고
시범사업(99년)	50	18	1.5	
1단계(00~02년)	370	244	1.5	
2단계(03~05년)	464	208	1.5	
계	884	472	4.5	

가. 매설배관 탐사측량 용역 관련 사항

○○○○부는 “고심도 매설배관 탐사측량 용역” 을 진행하면서 계약금액은 34,730,101원, 계약기간은 2019. 09. 18.부터 2020. 03. 17.까지 하는 것으로 (주)◆◆◆◆와 계약을 체결하였고 손해배상공제기간은 계약종료일(2020. 3. 17.)로부터 1년으로 하였다.

용역 계약서 특약사항에 「현장 확인굴착 총 12개소는 발주처에서 시행하고 계약상대자는 현장 확인굴착 시 실시간 측량에 적극 협조하여야 하며, 현장 검측 결과가 오차범위($\pm 30\text{cm}$)를 초과할 경우 재조사/탐사 및 보완수정 조치하여야 한다.」를 반영하여 탐사측량 완료된 12개소를 확인굴착 하여 매설배관의 정확성을 확보하고자 하였다.

나. 탐사측량 결과에 따른 확인굴착 관련 사항

●●●●부는 계약서 예정공정표에 따라 확인굴착은 계약체결 40일 후인 2019. 10. 28.부터 2개월간 시행되어 용역기간 이내에 완료되도록 하고 그 결과를 분석하여 탐사장비의 신뢰성과 매설배관의 정확성을 확보하여야 한다.

그런데 상기 부서는 2019. 12. 20. 지역본부¹⁾로 공문을 발송하면서 2020. 2. 20. 까지 확인굴착을 완료하도록 하였고, 그 이후 2020. 2. 20. 공문을 재차 발송하면서 2020. 6. 30.까지 완료할 것을 요청 하였지만, 지역본부에서는 총 6개소(계약기간 내 3개소, 계약종료 후 3개소)만 완료하였고 나머지 6개소는 시행되지 못하고 있다.

특히 확인굴착 완료된 6개소 중 5개소는 오차범위를 만족하였으나 나머지 1개소는 오차범위를 초과하는 결과를 얻게 되었다.

그래서 확인굴착을 시행하지 못한 6개소는 조속히 시행하여 탐사장비의 신뢰성을 확보하고 오차범위가 초과되는 구간은 재 탐사 후 보완 수정하여 매설배관의 정확성을 확보할 필요가 있다.

조치할 사항

① 공동탐사 결과에 대한 확인굴착 관리업무를 미흡하게 한 담당자에게 주의 조치 하시기 바랍니다. (주의)

1) ○○, ▲▲, ****, ☒☒☒☒, ●●지역본부

[관련자]

●●●●처 ○○○○부 차장 FFF

② ●●●●처장은 손해배상공제기간 내에 확인굴착을 시행하고 오차범위를 초과하는 구간은 보완 수정하여 탐사장비 신뢰성과 배관 정확성을 확보하시기 바랍니다.

(통보)