

감사결과 처분요구서

- 2018년도 서부권(○○,□□,△△,☆☆,◎◎,◇◇) 종합감사 -

2018. 8.

KAC 감 사 실

◆부정·부패신고: ☎02)2660-4110 · 홈페이지 > Clean Airport > KAC신문고

I 감사개요

1. 감사배경 및 목적

○ 지역본부 및 지사의 2016~2017년 업무 전반에 대한 점검을 실시하여 부적절한 내용들에 대해 지도·개선 등 적절한 조치를 취함으로써 업무 효율성 및 경영 효율화에 기여하기 위함.

- 관련근거 : 2018년도 종합감사 세부 실시계획 (○실-522, 2018. 4. 6.)

2. 감사대상 및 범위

○ 조사기간 : 6개 지사(○○, □□, △△, ☆☆, ◎◎, ◇◇)

○ 감사범위 : 지역본부, □□→2017년 / 기타지사→2016~2017년 업무 전반

3. 감사기간 및 인원

감 사 대 상	감사기간	감사일(일)	감사인원(명)	비 고
○○본부	06.18.~06.22.	5	9	
◎◎지사	06.26.~06.29.	4	5	
◇◇	07.03.~07.06.	4	5	
△△지사	07.10.~07.13.	4	5	
☆☆지사	07.16.~07.19.	4	5	
□□지사	07.17.~07.20.	4	5	
계		25	34	

4. 감사중점사항

- 법률, 규정, 지침 등의 준수 및 예산낭비 요인
- 공사, 용역, 임대, 사택 및 (행정, 시설, 기술) 분야별 업무 적정성

II 감사결과 총괄

1. 감사총평

- ☑ 2018년 서부권 종합감사는 6개 사업장(○○, □□, △△, ☆☆, ◎◎, ◇◇)에 대하여 시행하였으며, 감사결과 총 45건 중 공사 15건, 임대(운영) 8건, 물품 7건, 총무 4건 순으로 많았으며 그 외 재산(흡연실) 처분절차 이행 부적정 및 여객청사 안전난간 설치 권고 등이 지적되었음.
- ☑ 공사(용역)분야는 현장품질시험 미시행, 건설사업관리용역 직접경비(주재비) 정산 부적정, 안전관리비 정산 소홀, 물량 변경에 따른 계약금액 조정 업무 부적정 등 감독업무 소홀과 하자검사를 실시하지 않은 사례가 확인되었음.
- * 건설사업관리용역 직접경비 및 산업안전관리비 접경비 등 회수 (22,293천 원)
- ☑ 임대(운영)분야에서는 상업시설(약국) 판매품목 승인 및 가격신고·수리업무 소홀, 광고물 운영자 선정 입찰조건 부적정, 시설물 설치 및 응낙업무 처리절차 미이행, 상업시설(미술품 판매점) 관리소홀 및 임대차(베이커리 등) 계약 변경업무를 부적정하게 처리한 사례가 지적되었음.
- ☑ 또한 사택운영기준(계약명의 및 등기비용 처리) 미준수, 당직근무 결과보고 미작성 및 확인소홀, 협약체결시 일상감사 미이행, 여객·상주직원 안전사고 예방을 위한 여객청사 난간기준 부적합, 재산취득 내부통제 미흡 및 공항개발사업 세무처리 부적정 및 재산(흡연실) 처분시 일상감사를 필하지 않고 업무를 진행하는 등 다양한 분야에서 지적사항이 발생하였음.

2. 지적사항 총괄

합계			변상 명령 (천원)	징계 (인)	시정 (천원)	경고 주의 (인)	시정	권고	통보		현지 조치
건수	금액 (천원)	인원 (인)							일반	모범 사례	
45	23,360	59	-	-	23,360	59	9	2	2	10	67

3. 처분요구 사항 일람표

연번	지사명	지 적 내 용	구분	처분
1	○○	상업시설 판매품목 승인 및 가격신고·수리업무 소홀	임대	주의
2		여객주차장 징수부스 운영에 관한 사항	운영	권고
3		광고물 운영자 선정 입찰 조건 부적정	임대	주의,통보
4		재산 처분 승인절차 이행 부적정	재산	주의
5		유형자산 취득절차 부적정	물품	주의
6		건설사업관리용역 직접경비 정산업무 소홀	용역	주의,시정
7		시설공사 품질관리업무 소홀	공사	주의
8		시설공사 감독업무 소홀	공사	주의
9		여객청사 안전난간 설치에 관한사항	기타	권고
10		시설공사 산업안전보건관리비 정산 부적정	공사	주의,시정
11		시설공사 시험성적서 관리 부적정	공사	주의
12		소음대책사업 일용근로자 채용에 관한 사항	환경	개선
13		시설공사 공정별 검측사항 기록·유지 업무소홀	공사	주의
14		철거물품 반납업무 소홀	물품	주의
15		시설공사 감독업무 소홀	공사	주의
16	◎◎	광고물 등 임대계약 관리 소홀	임대	주의,시정
17		당직근무 결과보고 미이행 및 확인 소홀	총무	경고
18		시설공사 설계변경으로 인한 계약금액 조정업무 부적정	공사	주의
19		시설공사 품질관리업무 소홀	공사	주의
20		시설공사 감독업무 소홀	공사	주의
21	◇◇	예산(회의비) 사용 부적정	총무	주의
22		일상감사 미이행	규정	주의
23		사택 경비집행 부적정	총무	주의

연번	지사명	지 적 내 용	구분	처분
24	◇◇	물품구매(경유) 검사·검수업무 부적정	물품	주의
25		시설위탁관리용역 측정기 교정 및 위탁관리용역 감독업무 소홀	용역	주의,시정
26		시설공사 하자(최종)검사 미이행	공사	주의
27	△△	시설물 설치 및 이용승낙업무 처리절차 미이행	운영(임대)	주의
28		재산취득 내부통제 미흡 및 공항개발사업 세무처리 부적정	재산,세무	주의,시정
29		물품 구매 부적정	물품	주의
30		시설공사 감독업무 부적정	공사	주의
31		공사설계변경으로 인한 계약금액조정 부적정	공사	주의
32	☆☆	상주직원 주차장 이용에 관한 사항	운영	통보
33		상업시설 관리 소홀	임대	주의,시정
34		차량운반구 취득세 처리업무 소홀	세무	경고,주의
35		재고자산 처분 부적정	물품	주의
36		기술용역 손해배상보험료 정산 부적정	용역	주의,시정
37		시설공사 감독업무 소홀	공사	주의
38		시설공사 하자(최종)검사 미이행	공사	주의
39	□□	임대차 계약 변경업무처리 부적정	임대	경고
40		협약체결 일상감사 미이행	기타	주의
41		유형자산 취득절차 부적정	물품	주의
42		사택 운영기준 미준수	총무	경고,시정
43		건설사업관리용역 직접경비 정산업무 소홀	용역	주의,시정
44		물품 구매(제조) 설치 계약 및 감독업무 소홀	물품	주의
45		시설공사 감독업무 소홀	공사	주의

붙임 : 처분요구서 각 1부. 끝.

주 의 요 구

1

제 목 상업시설 판매품목 승인 및 가격신고·수리 업무 소홀

관 계 부 서 ○○본부

구 분 임대

내 용

○○본부에서는 ‘○○공항 상업시설 운영자 선정 계획’(○○단-15351, 2015. 12. 8.)을 수립하여 공항 내 약국 운영자를 선정(계약기간 2016. 1. 28.~2019. 1. 27.)한 바 있다.

임대차계약서 제15조(영업) 제2항, 「영업자 준수사항」 제3조(판매가격 및 요금) 제1항 및 당시 현장설명서 14의 ⑧에 의하면 상업시설 운영자는 판매품목에 대하여 공사의 사전승인을 거쳐야 하고, 판매품목을 변경 또는 추가할 때에도 서면으로 공사의 사전승인을 받도록 되어 있으며, 판매품목의 판매가격을 정하거나 변경하고자 할 때에는 시중가격 등을 고려하여 공사와 충분한 사전 협의를 거쳐 신고 후 영업하도록 정하고 있다.

그런데 ○○본부에서는 상업시설 운영자가 판매품목의 승인 및 판매가격의 신고 절차 등을 이행하지 않았음에도 별도의 조치를 취하지 않았다. 그 결과 ○○본부에서는 해당 상업시설 판매품목의 적정성에 대한 검토 및 판매가격에 대한 수리 업무를 누락하는 등 상업시설 운영에 대한 통제업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ○○본부에서는 감사결과를 받아들이면서 조속히 약국 운영자와 협의를 통해 판매품목 승인 및 판매가격 신고에 따른 수리 절차를 이행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ★★실장은 상업시설에 대한 판매품목 승인 및 가격신고·수리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○본부 ○○단 ○팀 4급을 A

② ○○본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

권 고

2

제 목 여객주차장 징수부스 운영에 관한 사항

관 계 부 서 ○○본부

구 분 운영

내 용

○○본부에서는 2016년 □□관리(주)와 용역계약을 체결(2016. 1. 1.~2018. 12. 31.)하여 주차장 운영을 포함한 ○○공항 운영관리 위탁용역을 시행하고 있으며, 주차장 징수부스의 경우 2018년 6월 기준 여객주차장 6개소 및 화물청사 주차장 1개소 등 총 7개소 징수원 18명을 운용하고 있다.

○○본부에서는 ‘○○공항 렌터카하우스 운영개선 종합계획’(○○○○단-10567, 2016. 8. 9.)에 따라 렌터카하우스 운영방식 개선을 추진하여 2016. 9. 1.부터 기존 렌터카하우스¹⁾를 셔틀버스 이용객 대기공간으로 전환하고 공항 내 배·반차 기능을 공항 외부로 이전하는 등의 노력을 하였다.

이에 따라 ○○공항 여객주차장 월평균 주차료 징수 건수를 살펴보면 렌터카하우스 운영개선 이후(2016. 9. 1.)인 2017년도에는 월평균 149,690건으로 2016년도 월평균 징수 건수(2016년 1월~8월)인 240,874건과 비교 시 약 38%가 감소하는 등 ○○공항의 만성적인 구내도로 정체 및 주차장 만차 현상을 해소한 바 있다.

1) 당시 공항 일일 유입교통량의 렌터카 비중은 63%, 주차장은 75%를 차지하였음(○○○○단-14820, '16.11.10)

그런데 ○○본부에서는 주차장 이용률이 최고조에 달했던 렌터카하우스 개선 이전(2016. 8. 31.)까지 운영하였던 동일한 규모의 정수부스(7개소) 및 정수원(18명)을 별도의 검토·개선 없이 2018년 6월 현재까지 동일한 방식으로 운용하고 있다.

○○본부에서는 이와 같이 렌터카하우스 운영방식 개선으로 주차부스 활용률이 낮아짐에 따라 인력의 재배치 등의 필요성이 있으므로, 주차부스 및 주차정수원 등 시설 및 운용인력에 대한 주차장 운영 효율화 방안을 강구할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ○○본부에서는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 주차부스 운영에 대한 활용률 등을 고려하여 운용인력의 재배치 등을 검토하기로 하였다. 다만, 인력의 감축은 용역계약과 관련된 사항으로 불가능하다는 입장을 표명하였다.

조치할 사항

○○본부장은 주차부스 운용과 관련 주차장 운영 효율화 방안을 강구하시기 바랍니다.(권고)

주 의 요 구 · 통 보

3

제 목	광고물 운영자 선정 입찰 조건 부적정
관 계 부 서	○○본부
구 분	임대
내 용	

○○본부에서는 ○○공항 광고물 운영자와의 임대차계약이 만료됨에 따라 신규 운영자를 선정하기 위해 ‘광고물 운영자 선정 계획’(○○○○단-14318, 2017. 11. 6.)을 수립한 바 있으며, 이에 따른 개찰 현장에서 낙찰자의 입찰 취소의사로 유찰됨에 따라 기존의 종합평가방식을 최고가입찰방식으로 변경하는 등의 변경사항을 반영하여 ‘광고물 운영자 선정 변경 계획’(이하 ‘변경계획’)(○○○○단-16271, 2017.12.13.)을 수립·시행하였다.

위 변경계획에는 입찰대상으로 설정한 광고물의 면적 및 위치가 여객청사 증축 이후에 불가피하게 반영되지 못할 경우에 대비하여 면적 및 위치에 한하여 계약을 변경할 수 있는 조건을 설정하기 위해 기타 입찰조건으로 입찰대상 매체의 면적 및 위치가 변경이 필요한 경우, 표준임대차계약서 제25조(계약의 일부 변경)에 의거 상호 협의 후 결정하도록 정하였다.

그런데 위 방침내용에도 불구하고, 광고물 운영자 선정을 위한 입찰공고(제 2017-13호, 2017. 12. 20.)를 살펴보면 ‘현재 ○○공항은 『○○공항 Landside 인프라 확충사업』을 시행 중에 있으며 공사 완료 후 입찰대상 수량 및 면적은 증감

될 수 있습니다.'라고 입찰조건을 명시하는 등 기존 변경계획에는 수량의 변경이 없음에도 불구하고, 입찰공고 조건에는 수량을 변경할 수 있도록 정하는 등 변경계획과 다르게 입찰조건을 설정하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○본부에서는 「○○공항 Landside 인프라 확충사업」으로 인해 입찰대상 지역의 설계변경이 발생되어 협의 중에 있으며, 낙찰자가 대체위치로 이전할 경우 청사미관과의 조화를 고려하여 면적의 증감이 발생할 수 있고, 낙찰자가 대체위치를 수용 거부할 경우에는 면적의 감소가 발생할 수 있으므로, 응찰자가 인지해야할 정보를 제공하는 차원이므로 타당하다고 주장하였다.

면적의 증감 또는 면적의 감소가 발생할 수 있다는 관계부서의 의견은 수긍할 수 있으나, 수량이 증가할 수 있다는 입찰조건은 위 변경계획과 다르며, 공사 완료 이후에 광고물의 수량이 증가될 수 있는 것처럼 인식할 수 있으므로, 담당자는 입찰공고문의 입찰조건을 이건의 여지가 없도록 명확하게 작성하여야 한다.

조치할 사항

① **★★실장**은 위 '광고물 운영자 선정 변경 계획'과 다르게 입찰공고문을 작성한 관련자에 대하여 '주의' 조치하시기 바랍니다.

- 관 련 자 : ○○본부 ○○단 ○팀 4급을 B

② **○○본부장**은 ㉡ 광고물 운영과 관련하여 향후 수량 변경이 발생하지 않도록 조치하시기 바라며, (통보) ㉢ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

4

제 목 재산 처분 승인절차 이행 부적정
관 계 부 서 ○○본부
구 분 재산
내 용

○○본부에서는 '○○공항 흡연실(12게이트 인근) 철거 계획'(○○○○단-10867, 2017. 8. 22.)을 수립하였고, 이 계획에 따라 흡연실을 철거(2017. 9. 19.)하고 50,694천 원을 건물 계정에서 감액시켰다.

「감사기준시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 별표2에 의하면, 부동산의 취득, 교환 및 처분 방침결정 시에는 일상감사를 득하여야 하고, 「위임전결규정」(별표)에 따라 5억 원 미만의 재산 처분에 관하여는 본부장 전결로 승인을 받아야 한다.

그런데 ○○본부에서는 위 ○○공항 흡연실(12게이트 인근) 철거 방침을 수립함에 있어 동 사항이 부동산 처분 방침결정사항이므로 방침결정 시 일상감사를 필해야 함에도 이를 이행하지 아니하였고, 「위임전결규정」(별표) 상 전결권자인 본부장이 아닌 팀장 전결로 결재를 받아 재산 처분 시 필요한 승인절차를 적정하게 이행하지 아니하였다.

[관계부서 의견] ○○본부에서는 감사결과에 이건을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★★실장은 재산 처분 시 일상감사를 미이행하고 적정 전결권자로부터 결재를 받지 않은 관련자 및 전결권자가 아님에도 결재를 이행한 관리책임자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관 련 자 : ○○본부 ○○단 △팀 4급을 C
- 관리책임자 : ○○본부 ○○단 △팀 3급 D

② ○○본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

5

제 목	유형자산 취득절차 부적정
관 계 부 서	○○본부
구 분	물품
내 용	

○○본부에서는 ○○공항 이동지역 등 제설에 소요되는 제설제의 원활한 상하차를 위하여 2017. 7. 5. ‘제설용 컨베이어시스템’(기계장치, 취득금액 9,900천 원)을 (주)□□(대표 E)로부터 구매하였다.

「물품관리규정」(규정 제228호, 2016. 1. 29.) 제17조(구매요구 및 지시 등) 제1항은 물품운용장은 업무수행에 필요한 물품을 물품관리장에게 구매요구(제조·수리·개조·인쇄 요구 포함)하여야 한다고 정하고, 동조 제3항은 물품운용장은 1건당 1,000만 원을 초과하지 않는 한도 내에서 물품을 취득할 수 있으나, 고정자산 및 재고자산은 그러하지 아니하고 정하고 있다.

따라서 ○○본부에서는 고정자산인 ‘제설용 컨베이어시스템’을 구매하는 경우에는 1건당 1,000만 원 초과 여부와 상관없이 「물품관리규정」 제17조 제1항에 따라 물품관리장에게 구매요구하여 물품을 취득하여야 한다.

그런데 ○○본부에서는 당초 ‘제설용 컨베이어 시스템 구매 계획’(○○△△단-4111, 2017. 3. 21.)을 수립하면서 최저견적업체인 (주)□□의 견적서(견적일자

2017. 3. 16., 최저견적금액 10,900천 원)를 첨부하여 「물품관리규정」 제17조 제1항에 따라 구매요구 하여 물품을 취득하는 것으로 방침을 정하였다.

그런데 동 방침 결정 이틀 뒤 ‘제설용 컨베이어시스템 구매 변경계획 보고’ (○○△△단-4224, 2017. 3. 23.)에 최저견적업체인 (주)□□의 변경 견적서(견적일자 2017. 3. 20., 견적금액 9,900천 원)를 첨부하여 「물품관리규정」 제17조 제3항에 따른 물품운용장 취득 방식으로 방침을 변경 고정자산을 취득한 바 물품운용장이 고정자산 취득을 할 수 없도록 규정한 「물품관리규정」 제17조 제3항 단서를 위반하여 자산을 취득하였다.

[관계부서 의견] ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★★실장은 「물품관리규정」 제17조에서 정한 바에 따라 물품구매 업무를 처리하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : ○○본부 △△단 ◎팀 3급 F

② ○○본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의·시 정 요 구

6

제 목	건설사업관리용역 직접경비 정산업무 소출
관 계 부 서	○○본부
구 분	용역
내 용	

○○본부에서는 ‘○○공항 주차빌딩 신축 및 주차장 확충공사’의 원활한 시행을 위해 건설사업관리용역을 (주)☆☆(대표 G)와 2016. 3. 25. 계약(완료금액 1,327,373천 원, 용역기간 2016. 3. 28.~2017. 7. 5.)을 체결하여 2017. 7. 5. 완료하였다.

「건설기술진흥법」 제37조(건설기술용역대가) 제1항에 따른 「건설사업관리 대가 기준」 제11조에서 직접경비는 건설사업관리 업무에 필요한 현장주재비, 숙박비, 출장여비, 특수자료비, 제출도서의 인쇄 및 복사비, 시험비 또는 조사비, 현지 차량운행비, 현장 운영경비(직접인건비에 포함되지 아니한 보조요원의 급여와 현장사무실의 운영비를 말한다) 등으로서 그 실제 소요비용을 말한다.

「건설사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(국토부고시 2015-473, 2015. 6. 30.) 제12조(발주청의 지도감독 및 업무범위) 제2항 제6호에 의하면 발주청은 건설사업관리용역비 중 직접경비의 적정 사용여부를 확인해야 한다.

또한 해당 용역의 과업내용서 제2장 일반사항 11(건설사업관리 용역대가의 조정)의 11.5 에는 착수계 또는 계약서에 포함되는 건설사업관리용역비 산출내역서의 직접경비 및 추가업무비는 현장 감리업무에 소요되는 비용으로, 주재비²⁾, 기술지원 기술자 출장비 등의 직접경비 항목 중 실제 소요되지 않은 비용은 관련 규정에 따라 정산 조정하도록 하고 있다.

그런데 ○○본부에서는 용역의 완료대가 지급 시 직접경비는 실제 소요 비용으로 증빙서류를 확인한 후 부적정 사용분에 대하여 해당 용역 과업내용서 제2장 일반사항 11(건설사업관리 용역대가의 조정)에 의하여 감액하여야 하나, 계약상대자가 제출한 주재비(107,275천 원) 증빙자료(교통비) 확인을 소홀히 하여 6,776천 원(VAT 포함)을 부적정하게 지급하였다.

[관계부서 의견] ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 부적정하게 지급된 직접경비를 회수 조치하기로 하였다.

조치할 사항

① **★★실장**은 건설사업관리용역의 직접경비 확인업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○본부 △△단 □팀 3급 H

② **○○본부장**은 ㉠ ‘○○공항 주차빌딩 신축 및 주차장 확충 건설사업관리용역’ 과업내용서 제2장 일반사항 11에 따라 용역 완료시 부적정하게 지급된 직접경비 금액 6,776천 원(VAT 포함)을 회수하시기 바람, **(시정)**

④ 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

2) 과업내용서의 주재비 : 상주감리원에 지급하는 숙박비, 출장여비, 사무기기(손료), 소모품비 및 기타 현장운영 소요 경비 등을 포함

주 의 요 구

7

제 목 시설공사 품질관리업무 소홀

관 계 부 서 ○○본부

구 분 공사

내 용

○○본부에서는 공항건축물 무(無)석면화와 노후시설 개선을 위한 ‘○○공항 아스팔트 유지보수 석면 함유재 교체공사’를 ㉠(대표 I)과 2017. 8. 16. 계약(계약금액 150,028천 원, 공사기간 2017. 8. 16.~11. 13.)을 체결하여 같은 해 11. 13. 완료하였다.

「건설공사 품질관리 업무지침」(국토교통부고시 제2015-474호, 2015. 6. 30.) 제8조(품질시험기준) 제1항에는 건설공사의 종류별, 공종별 시험종목·방법 및 빈도 등 건설공사 품질시험기준을 별표2로 규정하고 있고, 위 공사에 사용된 건설용 도막방수재의 시험 종목 등은 【표1】과 같다.

【표1】건설용 도막방수재 시험 종목

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비 고
건설용 도막방수재 (KS F 3211)	인장성능	KS F 3211	·제조회사별 ·제품규격별	
	인열선응			
	부착성능			
	내피로 성능			
	가열 신축성상 등			

「공사감독규정」 제8조(감독자의 의무) 제2항에서 감독자는 해당공사가 설계 도서, 계약서, 공정계획표, 소속장의 지시사항 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지를 공사시행단계별로 시의 적절하게 확인하고, 검측사항을 검측일지에 기록 유지하여야 하며, 기타 시공자에게 품질·시공·안전·환경관리에 필요한 기술지도·감독을 하고 이를 확인하도록 하고 있으며,

제19조(품질관리 지도감독) 제1항에서 감독자는 사용자재 및 공사 시공상황을 검사함에 있어서 공사시방서 기타 계약관계서류에 특별히 정한 것 외에는 관련 규정에 따라 시공자의 품질관리 여부를 지도·감독하고, 시험 및 검사결과를 기록 비치하도록 하고 있다.

또한 위 공사의 시멘트액체방수공사 시방서 3.3.1의 9)에는 공사완료시 반드시 담수시험(72시간)을 실시하여야 하고, 우레탄 도막방수재 시방서 3.4(품질관리)에는 담당 감독관 요청 시 【표2】와 같이 품질시험을 실시하도록 하고 있다.

【표2】 시방서 품질검사 항목

검사항목	검사내용	시험규격	판정기준
자재 성능시험	각 반입 자재별 성능확인	KS F 3211(우레탄) KS M 5000(프라이머)	KS 기준이상
바탕면 검사	균열, 기포 등 바탕면의 결함	표준시방서	이상이 없을 것
함수량 측정	함수량		최대 10% 이내
도막 겉모양	주름, 균열, 편홀, 이물질혼입, 뭉침, 흘러내림, 박리, 박락		이상이 없을 것
도막두께	건조막 두께		시방서(3T)기준 이상

시설공사 품질관리는 예상되는 하자를 미연에 방지함으로써 시설공사 품질에 대한 신뢰성 확보와 원가 절감을 목적으로 하고 있다. 특히, 방수공사는 하자 발생시 다른 공정에 비해 하자 원인을 찾기가 어려운 공정으로, 공사 진행중 담수시험 등의 철저한 현장 품질관리가 필요하다.

그런데 ○○본부에서는 해당공사 시멘트액체방수공사 시방서 3.3.1의 9)와 우레탄 도막방수재 시방서 3.4(품질관리) 및 「건설공사 품질관리 업무지침」 제8조(품질시험기준) 제1항에서 시행하도록 한 현장품질시험을 실시하지 않았으며, 「공사감독규정」 제8조(감독자의 의무) 제2항에 따른 방수공사 검측일지를 작성하지 않는 등 시설공사 품질관리업무를 소홀히 하였다.

【관계부서 의견】 ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 직원교육 등을 통해 앞으로 유사사례가 발생하지 않도록 조치하기로 하였다.

조치할 사항

① ★★실장은 시설공사 품질관리업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치 하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○본부 △△단 □팀 4급을 J (현 ◎◎단 ◇팀)

② ○○본부장은 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 감독업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

8

제 목 시설공사 감독업무 소출
관 계 부 서 ○○본부
구 분 공사
내 용

○○본부에서는 항공기 반복하중으로 파손된 계류장 포장의 수명연장 및 항공기 안전운항에 기여하기 위해 ‘○○공항 계류장 포장보수 공사’를 ◇◇(주)(대표 K)과 2017. 9. 11. 계약(계약금액 315,424천 원, 공사기간 2017. 9. 28.~12. 6.)을 체결하여 같은 해 12. 6. 완료하였다.

「공사감독규정」 제12조(시공계획서의 검토·확인) 제1항 및 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(국토교통부 고시 제2015-473호, 2015. 6. 30.) 제134조(시공계획서의 검토·확인) 제1항은 공사감독자가 시공사로부터 현장조직표, 품질·안전관리계획서 등이 포함된 시공계획서를 제출받아 검토·확인하여 승인하고, 시공계획서의 보완이 필요한 경우 소속장에서 서면보고하여 그 대책을 강구하도록 하고 있다.

또한 「건설기술진흥법」 제55조(건설공사의 품질관리) 제1항에는 건설업자와 주택건설등록업자는 대통령령으로 정하는 건설공사에 대하여는 그 종류에 따라 품질 및 공정 관리 등 건설공사의 품질관리계획(이하 "품질관리계획"이라 한다) 또는 시험 시설 및 인력의 확보 등 건설공사의 품질시험계획(이하 "품질시험계획"이라 한다.)을 수립하고, 이를 발주자에게 제출하여 승인을 받도록 하고 있다.

그리고 같은 법 「시행규칙」 제89조(품질관리계획 등의 수립대상공사) 제2항에는 품질시험계획 대상사업을 다음과 같이 정의하고 있다.

1. 총공사비가 5억 원 이상인 토목공사, 2. 연면적이 660제곱미터 이상인 건축물의 건축공사, 3. 총공사비 2억 원 이상인 전문공사

위 공사는 계약금액이 315,424천 원인 전문공사(포장공사)로 「건설기술진흥법 시행규칙」 제89조(품질관리계획 등의 수립대상공사) 제2항에 따른 품질시험계획 제출대상 공사임에도, 시공사가 제출한 시공계획서에는 품질시험계획이 포함되어 있지 않았다.

따라서 ○○본부에서는 「공사감독규정」 제12조(시공계획서의 검토·확인) 제1항에 따라 시공사가 제출한 시공계획서의 계약서류와의 일치 여부 및 관련법에 따른 이행사항을 검토·확인한 후, 품질시험계획의 누락을 소속장에게 서면보고하고 시공사에게 보완요구를 해야 하거나, 이를 이행하지 않는 등 시공계획서의 검토·확인 및 승인업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★★실장은 시설공사 감독 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○본부 △△단 ◎팀 4급갑 L

② ○○본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

권 고

9

제 목	여객청사 안전난간 설치에 관한 사항
관 계 부 서	○○본부
구 분	기타
내 용	

○○본부가 관리·운영하고 있는 여객청사(연면적 95,910㎡)는 준공(1983년) 후 약 35년이 경과한 다중이용건축물³⁾이다.

「건축법 시행령」 제40조(옥상광장 등의 설치) 제1항에는 옥상광장 또는 2층 이상인 층에 있는 노대(발코니)나 그 밖에 이와 비슷한 것의 주위에는 높이 1.2m 이상의 난간을 설치하도록 하고 있다.

또한 「실내건축의 구조·시공방법 등에 관한 기준」(국토교통부고시 제 2016-1024호, 2016. 12. 30.) 제6조(안전난간 등) 제1항에는 다중이용 건축물의 경우 실내에서 일어나는 추락사고 방지를 위해 공용계단, 공용복도 등의 난간은 강도 및 내구성이 있는 재료로 높이는 120cm 이상으로 하고, 제2항에는 실내공간의 난간은 영유아 및 어린이가 짚고 올라갈 수 없는 구조로 난간사이의 간격은 10cm이하로 설치하도록 하고 있다.

그런데 ○○본부에서 운영하고 있는 여객청사의 내부 계단실 안전난간 규격

(높이 100cm이하, 난간사이 간격 25cm이상)은 관련규정에서 정의하고 있는 기준(높이 120cm이상, 난간사이 간격 10cm이하)과 상이하게 설치되어 있다.

○○본부에서 관리·운영하고 있는 여객청사는 1983년 11월에 준공된 시설로 「실내건축의 구조·시공방법 등에 관한기준」이 시행(2015년 10월)된 이후에 관할 구청에 건축허가 또는 신고 된 시설에만 적용하도록 규정하고 있어 관련 기준을 위반했다고 볼 수는 없으나, 일평균 약 81,100명(2017년도 기준)의 여객과 약 3,000명의 상주직원이 이용하는 다중이용 건축물로 공항이용객과 상주직원의 안전 확보를 위해 시설물 조속한 보완조치가 필요하다.

[관계부서 의견] ○○본부에서는 관련법령을 위반한 사항은 아니나 공항 이용객과 상주직원의 안전 확보를 위해 조속히 보완조치하기로 하였다.

조치할 사항

○○본부장은 ○○본부에서 관리·운영중인 여객청사 내 안전난간 전수조사를 실시하여, 공항이용객과 상주직원들의 안전 확보를 위해 「실내건축의 구조·시공방법 등에 관한기준」 제6조(안전난간 등) 제1항과 상이하게 설치된 안전난간에 대한 보완조치를 하시기 바랍니다.(권고)

3) 다중이용건축물 : 연면적 합계가 5,000㎡ 이상인 문화 및 집회시설, 판매시설, 운수시설 중 여객용 시설 등

주 의 · 시 정 요 구

10

제 목 시설공사 산업안전보건관리비 정산 부적정
관 계 부 서 ○○본부
구 분 공사
내 용

○○본부에서는 화물터미널 열원장비의 효율 향상을 위하여 ‘○○공항 화물터미널 열원장비 교체 및 기타공사’를 (주)◇◇(대표 L)과 2017. 6. 21. 계약(계약금액 796,640천 원)을 체결하여 같은 해 12. 20. 완료하였다.

「산업안전보건법」 제30조(산업안전보건관리비의 계상 등) 제2항에는 고용노동부장관이 산업안전보건관리비의 효율적인 집행을 위한 기준을 정하도록 하고 있고, 제3항에는 수급인 또는 자체사업을 하는 자는 그 산업안전보건관리비를 다른 목적으로 사용하지 못하도록 규정하고 있다.

또한 같은 법 시행규칙 제32조(산업안전보건관리비의 사용) 제2항에는 사업주는 위 공사를 위하여 계상된 산업안전보건관리비를 근로자의 산업재해 및 건강장애 예방에 사용하고 그 사용명세서를 매월 작성하여 공사 종료후 1년간 보존하도록 하고 있다.

그리고 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시 제2017-8호, 2017. 2. 7.) 제8조(목적 외 사용금액에 대한 감액 등)에서 발주자는

수급인이 「산업안전보건법」 제30조(산업안전보건관리비의 계상 등) 제2항을 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 안전관리비에 대하여 이를 계약금액에서 조정하거나 반환을 요구할 수 있도록 하고 있고, 제9조(확인) 제1항에서 수급인 또는 자기공사자는 안전관리비 사용내역에 대하여 공사 시작 후 6개월마다 1회 이상 발주자 또는 감리원의 확인을 받도록 하고 있다. (단, 6개월 이내에 공사가 종료되는 경우에는 종료 시 확인을 받아야 함)

그러나 ○○본부에서는 위 공사를 시행하면서 계약상대자가 제출한 산업안전보건관리비 사용내역이 관련 기준에 적합하게 사용되었는지 확인한 후 설계변경 또는 준공시 정산처리 했어야 하나, 사용불가 항목인 공사안내표지판, 라바콘, 라바콘 걸이대 구매비용(1,049,969원)을 정산하지 않았다.

[관계부서 의견] ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 부적정하게 정산된 산업안전보건관리비를 회수 조치하기로 하였다.

조치할 사항

① ★★실장은 산업안전보건관리비 정산 업무를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : ○○본부 △△단 ☆팀 3급 M

② ○○본부장은 ㉠ 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제8조에 따라 부적정하게 지급된 산업안전보건관리비 금액 1,049,969원을 회수하시기 바라며, (시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

11

제 목 시설공사 시험성적서 관리 부적정
관 계 부 서 ○○본부
구 분 공사
내 용

○○본부에서는 승강설비의 안전성 확보를 위하여 (유)◇◇(대표 N)와 ‘○○공항 승강설비 등 개선공사’를 2017. 10. 30. 계약(계약금액 168,836천 원)을 체결하여 같은 해 12. 30. 완료하였다.

「공사감독규정」 제8조(감독자의 의무) 제1항에 의하면 감독업무를 수행함에 있어 위 공사의 설계도서·계약서 및 기타 관계서류 등의 내용을 숙지하고 해당 공사의 특수성을 파악한 후 감독에 임하여야 한다고 되어 있다.

그런데 ○○본부에서는 위 공사의 시행과 관련하여 자동문 교체(여객터미널 1층 도착장)시 시방서(자동문) 4.3에 의거 최근 3년 이내에 공인된 시험기관에서 시행한 개폐성능 시험성적서를 받도록 되어 있으나, 감독자는 5년(공사 준공일 기준, 시행일 2012.10.24.)이 경과한 시험성적서를 계약업체로부터 제출받아 관련 계약내용(시방서)을 준수하지 않았다.

[관계부서 의견] ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 앞으로 공사감독업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항

① ★★실장은 시설공사 시험성적서 관리업무를 부적정하게 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○본부 △△단 ☆팀 3급 M

② ○○본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구

12

제 목	소음대책사업 일용근로자 채용에 관한 사항
관 계 부 서	○○본부
구 분	환경
내 용	

「공항소음방지 및 소음대책지역 지원에 관한 법률」 제8조(공항소음대책사업의 계획수립 등) 제1항 제3호에 의하면 우리 공사는 소음대책지역 주민주거용 시설에 설치된 냉방시설의 전기료 일부를 지원해야 한다고 되어 있으며, 같은 법 제3조(소음대책사업계획의 수립 및 시행 등) 및 시행규칙 제6조(세부적인 소음대책사업계획의 수립 및 시행기준 등)에서는 소음대책지역 세대당 하절기 냉방비를 4개월간 월 5만원씩 지원하도록 되어 있다.

이에 따라 전기료 지원의 원활한 시행을 위하여 ○○본부에서는 ‘2017년 ○○공항 소음대책지역 주민주거용 냉방시설 전기료 지원계획’(○○△△단-13545, 2017. 9. 19.)을 수립하여 시행하였다.

위 계획에서는 전기료 지원사업의 효율적 운영을 위하여 ○○도의 요구(‘소음대책지역 주민 주거용 냉방시설 전기료 지원인력 증원 협조 요청’ [○○과-1536, 2017. 9. 15.]) 에 따라 소음대책지역의 주민센터(★★동, ☆☆동, ◇◇동, ◆◆동, ◆◆읍)에 상담안내원⁴⁾(일용근로자)을 채용하여 2017년 10월(8명, 총 15일), 11월(2명, 총 3일)에 지원하였다.

4) 상담안내원(일용근로자) 업무 : 전기료 지원 대상리스트 작성 및 자료 구축, 전기료 신청서 작성내용(전출입기간, 통장번호 등) 확인 및 자료 작성, 전기료 지원관련 민원 상담업무 등

그러나 ○○본부에서는 상담안내원(일용근로자)의 채용과 관련하여 공정한 선발을 위한 구체적인 공모절차 및 선정 심사(관련 방침 없음) 등이 없이 담당자가 자체적으로 상담안내원(일용근로자)을 선발하였다.

따라서 구체적인 상담안내원(일용근로자) 공모절차 및 선정심사 방침 수립과 시행을 통하여 공정한 선발이 이루어지도록 개선할 필요성이 있다.

[관계부서 의견] ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며, 항공기 소음대책사업 업무관련 인력이 풍부하지 않은 지역 특성(○○도)과 관련하여 상담안내원(일용근로자)을 채용하는데 어려움이 있었다고 하였다.

조치할 사항

○○본부장은 소음대책사업 상담안내원(일용근로자) 선발과 관련하여 공모절차 및 선정 심사 방침 수립하여 운영하시기 바랍니다.(개선)

주 의 요 구

13

제 목 시설공사 공정별 검측사항 기록·유지 업무 소홀
관 계 부 서 ○○본부
구 분 공사
내 용

○○본부에서는 2017년에 항행안전시설의 전원공급 신뢰도 향상을 위하여 ‘○○공항 항행안전시설 전원케이블 교체공사’를 (주)☆☆(대표 N)와 2017. 6. 15. 계약(완료금액 604,000천 원, 공사기간 2017. 6. 20.~11. 16.)을 체결하여 같은 해 11. 16. 완료하였다.

「공사감독규정」 제8조(감독자의 의무), 제13조(공사시행), 제29조(감독자 비치서류)에 따르면 감독자는 설계도서, 계약서, 공정계획표, 소속장의 지시사항, 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지를 확인하고, 공정별 검측사항을 기준에 적합한지 확인하여 검측일지에 기록·유지 하도록 규정하고 있다.

그런데 ○○본부에서는 위 공사를 시행하면서 케이블 지지상태 및 훼손상태 등의 육안점검 결과는 검측일지에 기록·유지 하였으나, 절연저항 측정(기준 : 회로별 1,000V Megger로 측정하여 150M Ω 이상) 및 접속부 검사에 대한 검측사항은 이행하지 않았다.

[관계부서 의견] ○○본부에서는 절연저항을 측정하였으나 그 결과에 대한 측정값을 검측일지에 누락하였으며 앞으로 공정별 검측사항에 대하여 관련사진 및 측정값을 검측일지에 기록·유지 하도록 조치하기로 하였다.

조치할 사항

① ★★실장은 시설공사 공정별 검측사항 기록·유지 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○본부 △△단 ◇팀 4급을 0

② ○○본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

14

제 목 철거물품 반납업무 소출
관 계 부 서 ○○본부
구 분 물품
내 용

○○본부에서는 ○○공항 통신시설용 무정전전원장치(UPS)의 축전지를 교체하는 사업을 【표】와 같이 시행 완료하였다.

【표】 통신시설 UPS 축전지 교체

사업명	계약	사업기간	계약금액 (천 원)	사업량	계약업체	감독자
○○공항 통신시설 UPS 축전지 교체	2017. 12. 6.	2017.12. 6. ~ 2018. 1. 5.	2,372	12V 7AH 68EA	㈜◇◇ 대표 P	5급 Q

「물품관리규정」 제26조(반납) 및 제27조(반납 시 보고사항)에 의하면 물품 운용장은 물품이 사용할 필요가 없거나 사용할 수 없는 상태라고 판단될 경우에는 사용할 필요가 없거나 사용할 가능성이 없게 된 사유, 물품의 상태 등을 별지 제10호 서식으로 물품관리장에게 보고하고 지정된 장소로 반납하여야 한다고 규정하고 있다.

「물품관리지침」 제26조(철거품 반납)에 의하면 시설·장비 등 철거시 발생하는 철거품은 매각환가할 때 금전적 가치가 있는 물품만을 분리하여 반납하여야 하고, 환경유해물품이라 하더라도 폐축전지 등 매각가치가 있는 물건에 대해서는 물품 관리장에게 반납하여 매각할 수 있도록 규정하고 있다.

그런데 ○○본부에서는 【표】와 같이 ‘○○공항 통신시설 UPS 축전지 교체’ 사업 완료시 발생한 폐축전지(12V 7AH 68EA)에 대하여 매각이 가능한 물품임에도 반납하지 않고 지정폐기물로 처리하였다.

[관계부서 의견] ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 앞으로 축전지 교체 사업수행 후 발생하는 폐축전지는 물품관리관에게 보고하고 반납조치하기로 하였다.

조치할 사항

① ★★실장은 철거물품 반납업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○본부 △△단 ◎팀 5급 Q(퇴직으로 불문주의)

② ○○본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 공사감독 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

15

제 목 시설공사 감독업무 소홀

관 계 부 서 ○○본부

구 분 공사

내 용

○○본부에서는 2016년부터 2017년까지 ○○공항 부대시설 신설 및 증설에 따른 정보통신시스템 구축 공사를 【표】와 같이 시행 완료하였다.

【표】 공사 현황

사업명	계약일	사업기간	계약금액 (천 원)	계약업체	감독자
○○공항 상주기관 합동청사 증축 통신공사	2016. 12. 30	2017. 1. 4. ~ 9. 5.	486,346	(주)▲▲ 대표 R	4급 V 5급 W
○○공항 주차빌딩 신축 통신공사	2016. 9. 28.	2016.10.10. ~ 2017. 7. 5.	638,583	(주)▼▼신 대표 S	2급 X 4급 V
○○공항 지상조업사 정비차고 신축 통신공사	2017. 2. 06.	2017. 2. 6. ~ 5. 6.	368,838	(주)▽▽ 대표 T	2급 X 4급 V
○○공항 블록담 장력시스템 이중화 설치공사	2017. 5. 15.	2017.5. 19. ~ 8. 31.	569,891	◆◆(주) 대표 U	3급 Y 4급 V

「공사감독규정」 제12조(시공계획서의 검토·확인) 제1항에서 감독자는 시공자로부터 현장조직표, 공사 세부공정표 등이 포함된 시공계획서를 제출받아 검토·확인하고 승인하도록 하고 있고, 제22조(업무보고)에서 감독자는 공정계획 및 실적, 지급자재 수불상황, 품질시험실적 등 공사관련 진행사항에 대하여 매월 말일 현재의 추진사항을 다음달 5일까지 소속부서의 장에게 보고하여야 한다고 규정하고 있다.

그런데 ○○본부에서는 위 공사를 시행하면서 「공사감독규정」에 따라 시공자로부터 시공계획서를 제출받아 검토·확인 후 승인하여야 하고, 또한 매월 5일까지 공정계획 및 실적 등 전월 공사관련 추진사항을 소속장에게 보고하여야 함에도 이를 이행하지 않는 등 공사감독 업무를 소홀히 하였다.

【관계부서 의견】 ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 앞으로 공사감독규정을 준수하는 등 공사감독업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항

① ★★실장은 시설공사 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○본부 △△단 ◎팀 2급 X

3급 Y

4급갑 V (현 □□단 ☆팀)

5급갑 W(퇴직으로 불문주의)

② ○○본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 공사감독 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

16

제 목 광고물 등 임대계약 관리 소홀
관 계 부 서 ○○지사
구 분 임대
내 용

○○지사에서 【표】와 같이 ○○시 등 3개 기관 및 업체와 임대차계약을 체결하여 광고물을 운영하고 있다.

【표】○○공항 광고물 계약 현황

업체명(기관명)	용도	계약기간	면적(㎡)	연간임대료(원)
○○시	부착물 설치	2018. 1. 1.~2019.12. 31.	15	346,160
	야립간판 부착물 운영		4	60,150
	부착물 설치		7.6	30,070
○○대학교	야립간판	2018. 1. 1.~2019.12. 31.	6	60,150
	와이드칼라		15	3,861,970
	부착물(대학홍보용)		7.6	438,470
△△(주)	부착물	2014. 8. 21.~2019. 8. 20.	4.5	1,407,000

광고물은 통상적으로 공사 수익증대를 목적으로 사용되는 상업시설로서, 상업시설 담당자는 업무시설⁵⁾과 구분하여 입찰 등 상업시설로 적극 활용함으로써 임대수익을 증대할 수 있도록 하여야 한다.

또한 담당자는 「재산관리규정」 제15조(재산의 임대)에 따라 상업시설에 대하여는 같은 규정 별표1 및 별표1의2에 상업시설 표준임대차계약서를, 업무시설에 대하여는 같은 규정 별표2의 업무시설 표준임대차계약서를 사용하여 계약을 체결하여야 한다.

5) 수익계약에 의해 2년마다 계약을 갱신할 수 있는 시설로 임료평가를 통해 임대료를 부과함

그런데 ○○지사에서 ○○시 및 ○○대학교와 계약 체결한 야립간판, 와이드칼라 등 업무시설과 구별되는 상업시설에 대하여 입찰 등을 시행하지 않았으며, 임대차계약을 체결하면서 국가기관 또는 지방자치단체라는 이유로 위 규정에서 정한 상업시설 표준임대차계약서를 사용하지 않고 업무시설 표준임대차계약서를 사용하였다. 이 경우 2009년부터 현재까지 임료평가에 따른 임대료를 부과하고 매 2년마다 계약을 갱신하여 관리함으로서 공사의 수익증대 기회를 상실하게 하는 결과를 초래하는 등 임대관리를 소홀히 하였다.

【관계부서 의견 및 판단】○○지사에서 해당 계약은 국가기관 등의 요구에 의해서 체결하였으므로 업무시설로 볼 수 있다고 주장하였다.

상업시설과 업무시설에 대한 구분은 임차인의 성격 또는 요구에 의해 구분되는 것이 아니라 해당 시설의 사용 목적에 따라 구분하여야 하며, 위 광고물은 해당 기관 또는 업체의 광고를 목적으로 사용하는 시설이므로 상업시설로 보아야 한다.

조치할 사항

① ★★실장은 광고물에 대한 임대계약 관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관 련 자 : ○○지사 3급 Z

② ○○지사장은 ○○시와 ○○대학교와의 계약 기간 종료 시 외부 광고 수요 등을 파악하여 상업시설로 활용하시기 바랍니다.(시정)

경 고 요 구

17

제 목 당직근무 결과 보고 미이행 및 확인 소홀

관 계 부 서 ◎◎지사

구 분 총무

내 용

◎◎지사에서는 통상근무시간 외의 전반적인 근무상태 및 각종 사태에 대처하기 위하여 「당직 및 비상근무 예규」(이하 “예규”라 함)에 따라 당직근무를 편성하여 근무를 실시하고 있다.

예규 제10조(당직근무자의 임무)는 당직사령은 당직근무상태 및 점검사항을 총괄 지도, 감독하고 그 결과를 당직일지(별지 제2호 서식) 등에 기록한 후 사장 또는 지사장에게 보고하도록 하고 있으며, 제11조(당직근무자의 근무요령)는 당직근무자는 방호, 방화 및 보안상태의 순찰점검 등을 실시하고 그 결과를 일지에 기록 유지하도록 정하고 있다. 따라서 公社 당직사령 및 당직근무자는 예규에 따라 당직근무상태 및 점검사항을 당직근무일지에 기록 유지하고, 이를 지사장에게 보고하여야 한다.

그런데 ◎◎지사 CC 외 3명은 당직근무를 실시한 경우, 예규 제10조(당직근무자의 임무) 및 제11조(당직근무자의 근무요령)에 따라 당직근무 결과를 당직근무일지에 기록하여 지사장(전결권자 파트장)에게 보고하여야 하나, 아래 【표】와 같이 당직근무일지 미작성 및 당직근무 결과 보고를 이행하지 않았다.

【표】 당직근무일지 미작성 및 당직근무 결과 보고 미이행 현황

관 련 자	미작성 기간	미이행 횟수	전결권자
CC	2016. 8. ~ 2018. 6.	65회 (2016년 12회, 2017년 41회, 2018년 12회)	EE Z
DD	2017. 1. ~ 2018. 6.	17회 (2017년 10회, 2018년 7회)	Z
4급갑 AA	2017. 4. ~ 2018. 1.	7회 (2017년 6회, 2018년 1회)	Z
4급갑 BB	2017. 8., 2018.2.~6.	6회 (2017년 1회, 2018년 5회)	Z

※ 전결권자 관리기간 : 3급 EE(2015. 1. 21.~2017. 1. 18.), 3급 Z(2017. 1. 19.~현재)

한편 ◎◎지사 파트장은 「위임전결규정」 제7조(권한행사의 원칙) 및 같은 규정 별표에 따라 지사 당직근무자의 당직근무 결과 보고에 대해 지사장이 위임한 전결권자로서 당직근무 결과를 확인하여야 할 관리책임 업무를 소홀히 하였다.

【관계부서 의견】 ◎◎지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★★실장은 「당직 및 비상근무 예규」 제10조 및 제11조에서 정한 당직근무일지 기록 및 당직근무 결과 보고를 소홀히 한 관련자와 당직근무 결과 확인을 소홀히 한 관리책임자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관 련 자 : ◎◎지사 4급갑 AA, 4급갑 BB (현 ○○실 ○팀)

◎◎지사 CC, DD

－ 관리책임자 : ◎◎지사 3급 EE (현 □□실 △팀)

◎◎지사 3급 Z

② ◎◎지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

18

제 목	시설공사 설계변경으로 인한 계약금액 조정업무 부적정
관 계 부 서	○○지사
구 분	공사
내 용	

○○지사는 여객청사 화장실 등 여객처리시설의 협소 및 시설노후화 해결을 위해 ‘○○공항 여객터미널 리모델링 및 기타공사’를 (유)△△(대표 FF)과 2017. 3. 27. 계약(준공금액 1,953,700천 원, 공사기간 2017. 3. 30. ~ 11. 30.)을 체결하여 같은 해 11. 30. 완료하였다.

「공사계약일반조건」 제19조(설계변경 등) 제1항 제4호에 의하면 기타 公社가 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 설계변경을 하여야 하며, 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제1항 따라 계약담당자는 설계변경으로 시공방법의 변경, 투입자재의 변경 등 공사량 증감이 발생할 경우 계약금액을 조정하도록 하고 있다.

○○지사에서는 공사 진행중, 청사 외부 승객편의 제공을 위한 목재데크 설치 추가반영 등 6건(49,622천 원)에 대한 내부방침(공사시공변경 조치보고, 2017. 11. 13.)후 계약상대자(시공사)에게 「공사계약일반조건」 제19조(설계변경 등) 제1항 제4호에 의한 설계변경을 지시하였다.

따라서 ○○지사는 추가 시공하도록 지시한 설계변경 건에 대하여 공사 준공전 까지 「공사계약일반조건」 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제1항에 따라 계약상대자와 계약금액 조정(설계변경 계약)을 했어야 하나 이를 이행하지 아니하고, 준공검사기간(2017. 12. 4. ~12. 6.)에 내부방침 [공사 준공 정산 설계변경 시행계획보고(○○지사-4155, 2017. 12. 5.)] 을 통해 준공조서 작성시, 경비(국민건강보험료 및 산업안전보건관리비 등)와 함께 정산처리하기로 하고 계약상대자로부터 준공금액 정산 합의서를 제출받아 감액 정산(감액 12,400천 원) 하는 등 공사 설계변경으로 인한 계약금액 조정 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ○○지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 직원교육 등을 통해 앞으로 유사사례가 발생하지 않도록 조치하기로 하였다.

조치할 사항

① ★★실장은 공사 설계변경으로 인한 계약금액의 조정업무를 부적정하게 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○지사 4급갑 GG

② ○○지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

19

제 목 시설공사 품질관리업무 소홀
관 계 부 서 ◎◎지사
구 분 공사
내 용

◎◎지사는 오수처리 시설 노후화로 수질이 악화되어 이를 개선하고자 ‘◎◎공항 오수처리장 시설 개선공사’를 (주)△△(대표 HH)과 2016. 10. 6. 계약(준공금액 93,083천 원, 공사기간 2016. 10. 10. ~ 12. 18.)을 체결하여 같은 해 12. 5. 완료하였다.

「공사감독규정」 제8조(감독자의 의무) 제2항에서 감독자는 해당공사가 설계도서, 계약서, 공정계획표, 소속장의 지시사항 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지를 공사시행단계별로 시의 적절하게 확인하고, 검측사항을 검측일지에 기록 유지하여야 하며, 기타 시공자에게 품질·시공·안전·환경관리에 필요한 기술지도·감독을 하고 이를 확인하도록 하고 있다.

그리고 제19조(품질관리 지도감독) 제1항에서 감독자는 사용자재 및 공사 시공상황을 검사함에 있어서 공사시방서 기타 계약관계서류에 특별히 정한 것 외에는 관련규정에 따라 시공자의 품질관리 여부를 지도·감독하고, 시험 및 검사결과를 기록 비치하도록 하고 있다.

그리고 위 공사 제2편 특기시방서 4.4(시험 및 검사)의 (1) 용접검사 1)에서 모든 배관의 용접검사는 시방서 또는 도면에 별도로 명시되어 있지 않는 한 감독관에 의한 육안검사를 만족하도록 하고, 2)에서 육안검사는 감독원 입회하에 수행되어야 하며, 육안검사결과 용입불량 등 용접결함이 의심이 되는 경우 비파괴검사(방사선투과검사)를 하도록 하고 있다.

또한 (2)수압시험 1)에서 내압시험⁶⁾은 수압에 의한 것을 원칙으로 하나, 수분이 닿으면 안 되는 배관에 대해서는 기밀시험을 하도록 하고, 3)부터 6)까지 수압시험방법에 대하여 기술하고 있으며, (3) 기밀시험⁷⁾에서 기밀시험은 기기 등을 부착 조립하여 동일 배관계통은 동시에 하는 것을 원칙으로 하고, 1)부터 4)까지 기밀시험 방법을 기술하고 있다.

그런데 ◎◎지사에서는 「공사감독규정」 제8조(감독자의 의무) 제2항에서 감독자는 시방서 등 계약서 내용대로 시공되었는지를 공사시행단계별로 시의 적절하게 확인하고 검측사항을 검측일지에 기록 유지하도록 하고 있으나, 배관 연결부 용접부에 대한 용접검사 검측일지를 작성하지 않았고, 해당공사 특기시방서 4.4(시험 및 검사)에서 정하고 있는 배관 수압시험 또는 기밀시험을 시행하지 않는 등 공사 품질관리업무를 소홀히 하였다.

【관계부서 의견】 ◎◎지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

6) 내압시험 : 비파괴검사에 속하는 검사이며, 보일러 드럼, 탱크, 내압용기 등이 그 내용물에서 발생하는 압력에 견딜 수 있는 만큼의 강도를 가지고 있는지 검사하는 것이며, 일반적으로 수압을 이용해서 검사하기 때문에 수압검사라고 함.
7) 기밀시험 : 용기의 내용기체가 밀폐되어 외부로 누설되는 일이 없는 것을 기밀이라 하며, 기밀이 완벽한가를 시험하는 것을 말하며, 기밀시험을 실시할 때에는 용기의 기체 출입구를 밀폐기구로 잘 봉하고 내부의 압력을 높여서 외부로 기체가 누설되는가 또는 내부를 진공상태로 하여 외부의 기체가 유입되는가의 여부를 시험함.

조치할 사항

① ★★실장은 시설공사 품질관리업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치 하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ◎◎지사 4급갑 II (현 ○○본부 △△단 ◎팀)

② ◎◎지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

20

제 목 시설공사 감독업무 소홀

관 계 부 서 ◎◎지사

구 분 공사

내 용

◎◎지사에서는 노후된 시설을 개량하기 위하여 2017년도에 【표】와 같이 ‘◎◎공항 수배전설비 개량 및 기타전기공사’ 외 2건을 시행 완료 하였다.

【표】공사 현황

사업명	계약일	사업기간	계약금액 (천 원)	계약업체	감독자
◎◎공항 수배전설비 개량 및 기타 전기공사	2017. 8. 21.	2017. 8. 25. ~ 12. 29.	172,269	주◎◎ 대표 KK	4급 DD
◎◎공항 여객터미널 리모델링 및 기타전기공사	2017. 3. 27.	2017. 3. 28. ~ 12. 10.	186,540	주△△ 대표 LL	4급 DD
◎◎공항 방송설비 및 통신설비 교체공사	2017. 4. 14.	2017. 4. 21. ~ 12. 10.	92,214	주□□ 대표 MM	4급 JJ

「공사감독규정」 제12조(시공계획서의 검토·확인) 제1항에서 감독자는 시공자로부터 현장조직표, 공사 세부공정표 등이 포함된 시공계획서를 제출받아 검토·확인하고 승인하도록 하고 있고, 제14조(자재관리) 제2항에는 감독자는 시공자에게 주요기자재의 공급원 승인신청서를 사전에 제출토록 하여 승인요청내용을 시방서 및 공사목적물의 품질기준을 만족하는지 검토·확인하고 이를 소속장에게 보고하도록 하고 있으며, 제15조(안전관리 및 환경관리) 제4항에서는 안전관리 소홀로 인한 각종 안전사고를 미연에 방지하기 위하여 감독자는 안전관리교육을 월1회 이상 실시하도록 규정하고 있다.

그런데 ◎◎지사에서는 위 공사를 시행하면서 「공사감독규정」에 따라 시공자로부터 시공계획서를 제출받아 검토·확인 후 승인하여야 하고, 주요기자재의 공급원 승인신청서를 제출받아 검토·확인 후 소속장에게 보고하여야 함에도 이를 이행하지 않았고, 시공자에 대한 안전관리교육도 월 1회 이상 실시하지 않는 등 공사감독 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ◎◎지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 앞으로 공사감독규정을 준수하는 등 공사감독업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항

① ★★실장은 시설공사 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ◎◎지사 4급갑 DD, 4급갑 JJ

② ◎◎지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 공사감독 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

21

제 목 예산(회의비) 사용 부적정
관 계 부 서 ◇◇원
구 분 총무
내 용

◇◇(이하 “◇◇”이라 한다)에서는 교수실 다과 구입을 목적으로 ‘교수실 물품(차 등) 구입 계획보고’(◇◇-1346, 2017. 3. 8.), ‘교수실 물품 구입 계획’(◇◇-6239, 2017. 10. 11.) 등과 같은 내부결재를 통해 2017년 2회에 걸쳐 【표】와 같이 총 580,010원을 회의비로 집행하였다.

【표】 예산 집행현황 (회의비)

일 자	내 용	집행 예산과목	소요비용(원)
2017. 3. 8.	교수실 다과구매	회의비	280,470
2017. 10. 16.	교수실 물품구매		299,540
총 계			580,010

「회계규정시행세칙」 별표(계정과목)에 의하면, 회의비는 공사의 업무와 관련하여 소요되는 대내·외 각종 회의 관련 경비로 정의되어 있고, 부서업무비는 공사의 업무와 관련하여 통상적 부서관리 및 운영을 위하여 대내 활동에 소요되는 경비로 명시되어 있다.

그리고 「2017년도 예산집행지침」 제7항(주요항목별 집행지침)에 의하면, 회의비는 회의내용, 참석자, 장소 및 회의비 집행계획 등에 대한 내부결재를 득한 후 집행하도록 규정하고 있다.

주 의 요 구

22

제 목	일상감사 미 이행
관 계 부 서	◇◇원
구 분	규정
내 용	

◇◇에서는 ‘직무교육, 국제교육, 수탁교육 등 교육과정 운영계획 수립 및 시행’ 업무를 담당하고 있으며, 관련 교육과정 운영시에 준수해야 하는 교육운영 기준을 매년 수립하여 지역본부 및 지사에 시달하고 있다.

일상감사는 업무의 중요성, 예산수반 규모 등을 감안하여 업무계획 및 예산 집행의 적정성 여부를 사전에 검증할 필요성이 있는 업무에 대하여 최종결재권자의 결재에 앞서 시행하는 감사이다.

「감사기준시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 별표2의 ‘일상 감사의 범위 대상 업무’에서 정관, 사규, 협약(지침, 기준 포함) 등 제정 및 개정 사항은 일상감사 대상 업무로 규정하고 있어, 동 사항에 대한 업무계획 수립시 최종결재권자 결재전에 감사실에 일상감사를 의뢰하여야 한다.

그런데 ◇◇에서는 사내직무교육, 항공보안교육 등의 과정운영 경비지급 및 세부운영기준 수립을 위한 ‘2017년도 교육운영기준 수립 보고’(◇◇-538, 2017. 1. 31.)를 함에 있어 동 사항이 연간 교육운영에 대한 기준을 제정 및 개

◇◇에서는 회의비를 집행하기 위한 내부결재를 득하고 【표】와 같이 회의비를 사용하여 다과(커피, 차, 음료 등)를 구매하였으나, 확인 결과 결재를 받은 방침 문서에는 회의비 집행을 위해 필요한 회의내용, 참석자, 장소 및 회의비 집행계획 등에 대한 내용이 명시되어 있지 않고, 교수실 물품 구매 내용으로 명시되어 있어 회의비 용도로 인정할 수 없다. 따라서 회의비가 아닌 부서업무비로 예산이 집행되었어야 하나, 위 방침을 근거로 회의비 580,010원이 부적정하게 사용되었다.

[관계부서 의견] ◇◇에서는 감사결과를 받아들이면서 향후 당해 연도 「회계규정 시행세칙」 및 「예산집행지침」 등 관련 규정을 준수하여 예산을 집행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ★★실장은 「회계규정시행세칙」 별표(계정과목) 및 「예산집행지침」 제7항을 준수하지 않고 예산을 사용한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ◇◇원 ○팀 3급 KK

② ◇◇장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

정하는 사항이므로 방침결정 시 일상감사를 필해야 함에도 이를 이행하지 아니하였다.

[관련부서 의견] ◇◇에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★★실장은 일상감사 대상 업무임에도 이를 필하지 않고 시행한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : ◇◇ ◎◎실 ㉠팀 5급갑 LL
(현 ◇◇본부 ○○단 ○팀)

② ◇◇장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

23

제 목 사택 경비집행 부적정

관 계 부 서 ◇◇원

구 분 총무

내 용

「복지후생규정」 제8조(사택의 구입, 임차) 제2항에 의하면 ‘직원의 주거안정을 위하여 사택용으로 주택을 구입하거나 임차할 수 있다.’ 라고 명시되어 있어, ◇◇에서는 2018년 6월 기준 총 39채(보유사택 27채, 임차사택 12채)의 사택을 구입 및 임차하여 직원들에게 제공하고 있다.

「복지후생규정시행세칙」 제21조(사택의 경비부담)에서는 사택운영에 따른 경비발생시 부담주체를 명확히 하기 위해 【표1】 과 같이 제1항부터 제4항까지 공사 부담 경비와 입주자 부담 경비를 구분하고 있다. 따라서 사택 경비 중 공사가 부담해야 하는 경비가 아닌 사항(일상생활에 필요한 비용 등)에 대해서는 입주자가 부담하여야 한다.

【표1】 복지후생규정시행세칙 제21조(사택 경비부담)

구분	공사 부담	입주자 부담
제1항 (제세공과금 비용)	사택을 과세대상으로 하는 제세공과금	입주자를 과세대상으로 하는 제세공과금
제2항 (일상생활에 필요한 비용)	-	전기료, 수도료, 오물수거료 및 그 밖에 일상생활에 필요한 비용
제3항 (사택 유지보수에 필요한 비용)	- 건물 : 건물골조에 대한 보수 및 개조, 마루, 도배, 장판 - 부속시설 : 현관문 및 주택 내 모든 방문, 전기/급수/위생/난방시설 - 비품 : 건물 내 고정부착물(조리대 등)	- 부속시설 : 전구, 스위치, 유리창, 문고리 및 도어록, 그 외 입주자 사용으로 소모되는 시설 - 비품 : 트랜스
제4항 (사택에 입주자가 없을 경우)	입주자가 없는 기간에 발생한 모든 경비	

그러나 ◇◇에서는 「복지후생규정시행세칙」 제21조(사택의 경비부담)에서 입주자가 부담해야 하는 사항으로 명시되어 있는 일상생활에 필요에 필요한 비용(사택 이용에 따른 청소)을 집행함에 있어 입주자 부담이 아닌 ◇◇자체예산으로 【표2】와 같이 집행하였다.

【표2】 입주자 부담 경비를 공사 자체예산으로 처리한 내역

일 시	경비 집행내역	경비 집행금액(천원)	비고
2016.11.17	관사사택 내부 노후로 인한 악취발생에 따른 내부청소 실시 (담당자 : MM , 관리자 : NN)	130	◇◇-6522 (2016.11.17.)

【관련부서 의견】 ◇◇에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★★실장은 사택운영 관련 경비 집행업무를 소홀히 한 관련자 및 검토를 소홀히 한 관리책임자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자(주의) : ◇◇ ◎◎실 ◆팀 5급갑 MM
(퇴직으로 불문주의)

－ 관리책임자(주의) : ◇◇ ◎◎실 ◆팀 2급 NN

② ◇◇장은 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

24

제 목 물품구매(경유) 검사·검수업무 부적정

관 계 부 서 ◇◇원

구 분 물품

내 용

◇◇에서는 동력동 및 국제동 냉난방기 운용을 목적으로 【표】와 같이 2016년 1월부터 2018년 6월까지 유류(경유)를 구매하여 납품 받아 사용하고 있다.

【표】 2016년 1월부터 2018년 6월까지 유류 구매 현황

년월일	수 량(리터)	금 액(원)	비 고
2016. 1.28.	7,000	7,449,000	
2016. 2.25.	7,000	7,185,000	
2016. 3.14.	7,000	7,185,000	
2016. 4.19.	7,000	7,449,000	
2016. 7.11.	13,000	14,691,000	
2016.11. 9.	7,000	8,109,000	
2016.12. 5.	12,000	13,901,000	
2017. 1. 3.	10,000	12,150,000	
2017. 1.20.	8,000	9,870,000	
2017. 2. 9.	10,000	12,234,000	
2017. 3. 2.	14,000	17,128,000	
2017. 4.19.	8,000	9,335,000	
2017. 7. 7.	10,000	11,480,000	
2017.10.30.	8,000	9,634,000	
2017.11.22.	15,000	18,352,000	
2018. 1.24.	9,000	11,265,000	
2018. 1.29.	8,000	10,089,000	
2018. 2. 9.	13,000	16,640,000	
2018. 3. 5.	8,000	10,240,000	
2018. 4. 9.	6,000	7,680,000	
2018. 6.14.	8,000	10,542,000	
합 계	195,000	232,608,000	

「물품관리규정」 제18조(납품 및 검사·검수)제1항에서 물품구매 계약에 의거 물품을 납품하도록 지정된 자로부터 물품을 납품 받을 경우에는 납품서를 함께 제출하도록 하여야 하며, 제2항에서 제1항의 규정에 의하여 물품을 납품받은 경우에는 별지 제5호 및 제7호(을)서식에 의하여 검사·검수를 하여야 하고, 제3항에서 물품의 검사·검수는 물품관리장이 지정한 직원이 담당하도록 하고 있다.

그런데 ◇◇에서는 2016년 1월부터 2018년 6월까지 구매 의뢰한 유류(경유)를 동력동 및 국제동 유류탱크에 납품받으면서 물품관리규정 제18조 규정에 따라 검사·검수자를 지정하여 납품서를 받고 구매의뢰한 물품의 규격과 수량이 이상 없는지 별지 제 5호 및 제7호(을)서식에 따라 검사·검수를 실시하여야 하나, 실제로는 검사·검수자도 지정하지 않았고 현장에 납품된 유류(경유)의 납품서를 받고 있지 않았으며 육안으로만 수량을 확인 한 후 유류(경유)를 납품받아 사용하고 있는 등 위 규정에 의한 물품구매 검사·검수 업무를 부적정하게 처리하였다.

[관계부서 의견] ◇◇에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 감사일 이후 납품되는 물품(경유)에 대해서는 물품관리규정에 따라 검사·검수 업무를 철저히 시행하기로 하였다.

조치할 사항

① ★★실장은 물품관리규정 제18조에 의한 물품구매 검사·검수 업무를 부적정하게 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ◇◇원 ◆팀 4급갑 OO, 5급갑 PP, 5급갑 MM(퇴직으로 불문주의)

② ◇◇장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 물품구매 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의·시 정 요 구

25

제 목 시설위탁관리용역 측정기 교정 및 위탁관리용역 감독업무 소출
관 계 부 서 ◇◇
구 분 용역
내 용

◇◇에서는 2014년에 ‘◇◇ 시설 및 운영 위탁관리 용역(이하 “위탁관리용역”이라 한다.)’을 (주)□□(대표 QQ)와 계약(계약기간 : 2014. 1. 1. ~ 2016. 12. 31., 계약연장 : 2017. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.)체결하여 시행하고 있다.

「국가교정기관지정제도 운영요령」(국가기술표준원고시 제2016-398호, 2016. 10. 25.) 제40조(교정대상 및 주기)에 따르면 측정기를 보유 또는 사용하는 자는 주기적으로 해당 측정기를 교정하도록 규정하고 있다.

그리고 ‘위탁관리용역」 「과업내용서」 제8조(보유장비 및 보호구 관리 등) 및 제14조(검교정 대상 장비 범위)에서도 【표】와 같이 접지저항계 외 5종에 대한 측정장비 교정을 필하도록 명시되어 있다.

【표】 검교정 대상장비

구분	품 명	규 격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	비고
1	접지저항계	YOKOGAWWA 3235	EA	1	36,920	36,920	
2	디지털 클렘프메터	HIOKI 3281	EA	1	55,720	55,720	
3	디지털 멀티메터	HIOKI 3803	EA	2	71,300	142,600	
4	절연저항측정기	HIOKI 3453	EA	1	87,640	87,640	
5	디지털 조도계	TES-1335	EA	1	77,220	77,220	
6	적외선 온도계	FLUKE-63	EA	1	58,300	58,300	

또한 「위탁관리 감독지침」 제17조(위탁관리업무 관련 서류검토·보고)에는 감

독자는 협력업체가 제출하는 기성부분 검사원의 서류를 검토하고 필요시 의견을 첨부하여 소속 장에게 보고하도록 되어있다.

그런데 ◇◇에서는 2018년도 측정기 교정을 실시하지 않았으며, 위탁관리용역 감독자는 1월 기성부분 검사원 서류(측정기 교정 증빙자료)를 확인하지 않고 측정기 교정비 수수료(기타경비)를 502,361원을 1월에 지급하였다.

【관계부서 의견】 ◇◇에서는 2018년도 측정기 교정을 즉시 이행하도록 조치하기로 하였다.

조치할 사항

① ★★실장은 위탁관리용역 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ◇◇원 ◎◎실 ◆팀 5급갑 RR

② ◇◇장은 ㉠ 2018년도 측정기 교정을 실시하여 시설관리에 만전을 기하시기 바라며, (시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

26

제 목 시설공사 하자(최종)검사 미 이행
관 계 부 서 ◇◇
구 분 공사
내 용

◇◇에서는 2016년에 ‘◇◇ LED 조명등 교체 전기공사’를 ◎◎㈜(대표 SS)와 2016. 11. 29. 계약(완료금액 22,377천 원, 공사기간 2016. 11. 30.~ 12. 22., 하자담보책임기간 2016. 12. 27.~2017. 12. 26.)을 체결하여 같은 해 12. 22. 완료하였다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제71조(하자검사)에 따르면 하자담보책임기간을 정한 경우에는 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하고, 하자담보책임기간이 만료 시에는 지체 없이 따로 검사(최종검사)를 하도록 규정하고 있다.

또한 감사실에서는 내·외부 감사 시 반복 지적되는 업무에 대한 예방을 위해 ‘KAC CSA(내부통제 자체평가제도)’에서도 하자검사와 관련한 항목에 대하여 적정성 여부를 평가하여 그 결과를 감사실로 제출토록 시달(☆☆실-678, 2018. 2. 27.)한 바 있다.

그런데 ◇◇에서는 하자담보책임기간이 설정된 ‘◇◇ LED 조명등 교체 전기공사’에 대해서는 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기하자검사는 시행하였고, 하자담보책임기간 만료시 하자(최종)검사 시행계획수립(◇◇-7803, 2017. 12. 27.) 및 하자만료 최종검사 입회요청 문서(◇◇-7804, 2017. 12. 27.)를 시공사에 송부하였으나, 하자(최종)검사를 시행하지 않았으며, 2018년도 ◇◇에서 시행한 ‘KAC CSA(내부통제 자체평가제도)’에서도 발견하지 못하였다.

[관계부서 의견] ◇◇에서는 하자(최종)검사 시행계획수립 시 하자검사 지정자 5급 RR은 하자(최종)검사를 시행하였고 하자검사 담당자 4급 TT이 하자(최종)검사 결과 보고만 누락하였으며, 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치하기로 하였다.

조치할 사항

① ★★실장은 시설공사 하자(최종)검사 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : ◇◇원 ◎◎실 ◆팀 4급갑 TT

② ◇◇장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

27

제 목 시설물 설치 및 이용승낙 업무 처리 절차 미이행
관 계 부 서 △△지사
구 분 운영(임대)
내 용

△△지사에서는 지방자치단체의 지역 및 관광 홍보를 위한 광고물 설치 요청에 따라 2014. 2. 14. 전라남도와의 임대차계약을 시작으로 ☆☆☆시, □□군, ☆☆☆시, ㉠㉠군, △△군 등 6개 광역 및 기초자치단체와 △△공항 내 광고물 설치 관련 임대차계약을 체결하였다.

【표】 지방자치단체와의 광고물 임대차계약 현황

계약상대자	임대기간	광고물 형태	위치 / 면적(㎡)	유·무상
◎◎도지사	2018.1.1.~2019.12.31. (최초 2014.2.14)	F/C라이트박스	일반대합실2층/22.50	유상
☆☆시장	2018.1.1.~2019.12.31. (최초 2014.12.29.)	F/C라이트박스	일반대합실2층/12.28	유상
□□군수	2018.1.1.~2019.12.31. (최초 2015.5.1)	F/C라이트박스	일반대합실1층/6.75	유상
◇◇시장	2018.1.1.~2019.12.31. (최초 2016.3.7.)	DID(스탠드형)	일반대합실1층/1.20	유상
㉠㉠군수	2018.1.1.~2019.12.31. (최초 2016.4.6.)	천정 배너(3기)	일반대합실2층/18.00	유상
△△군수	2018.1.1.~2019.12.31. (최초 2016.5.16.)	F/C라이트박스	일반대합실2층/4.50	유상

「시설물설치 및 이용승낙업무처리 예규」 제5조 및 임대차계약서 제9조에 의하면 계약상대자는 시설물 설치시 공사의 승인을 받아야 하며, 위 예규에서 정한 절차에 따라 임차목적물에 대한 시설물을 설치하고 관리하여야 한다.

그런데 △△지사에서는 위 6개 지방자치단체와의 광고물 임대차계약을 체결하면서 시설물 설치 및 이용 승낙절차에 대하여 계약상대자(6개 지방자치단체)에게 고지하지 않았고, 그 결과로써 6개 지방자치단체의 광고물 설치시 ‘시설물 설치 및 이용승낙’ 절차를 이행하지 않는 등 시설물설치 및 이용승낙업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] △△지사에서는 감사결과를 받아들이면서 위 6개 지방자치단체의 광고물 부착에 따르는 건축, 전기 등 관련 사항에 부합하는 시설물 설치 및 이용승낙서를 첨부하겠다고 하였으며, 앞으로 신규 광고물 부착 또는 기존 계약의 갱신 시 계약상대자로 하여금 시설물 설치 및 이용승낙 절차를 공지하여 계약사항을 명확히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① **★★실장**은 지방자치단체와의 광고물 무상임대차계약을 체결하면서 시설물 설치 및 이용 승낙업무 처리 절차를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : △△지사 △팀 3급 UU

② **△△지사장**은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

28

제 목 재산 취득 내부통제 미흡 및 공항개발사업 세무처리 부적정
관 계 부 서 △△지사
구 분 재산, 세무
내 용

△△지사에서는 활주로 포장의 내구성 경과로 시설물 관리의 안전성 확보 및 항공기 안전운항을 도모하기 위하여 2017년에 ‘△△공항 활주로 포장보수공사(공사금액 2,280,201천 원)’를 공항개발사업으로 시행하였고, 2017. 10. 17. 부산 지방항공청으로부터 준공완료에 따른 준공확인증명서를 교부받았다.

「재산관리규정」 제9조(등기 및 등록) 제2항에 의하면 사업시행부서에서 재산에 증감을 가져오는 사업을 시행할 경우에는 재산을 취득한 날로부터 10일 이내에 제세금 납부대상과 기타 재산을 분류하여 관계서류 사본과 함께 분임총괄부서의 장에게 통보토록 명시하고 있는데 이는 재산 취득에 대한 부서 간 정보 공유를 통해 세무처리 누락 등을 방지하기 위한 내부통제장치이다.

그런데 □□팀에서는 ‘△△공항 활주로 포장보수공사’(공사금액 2,280,201천 원)에 대한 준공을 완료하여 ○○청으로부터 준공확인증명서 교부(2017. 10. 17.)를 받은 후 10일 이내에 분임총괄부서의 장에게 준공이 완료되었음을 통보하였어야 하나, 약 3개월이 지난 2018. 1. 8.에야 이를 분임총괄부서의 장인 △팀장에게 송부하였다.

한편 본사 ○○실에서는 ‘공항개발사업 국가귀속 준공재산 부가가치세 처리 기준 알림’(○○실-3398, 2015. 5. 14.) 문서 시달을 통해 국유재산 유·무상 사용수익허가지역에 대한 자본적 지출 성격의 국가 귀속 공항개발사업 조건 수행 시, 준공확인증명서 교부일에 공사와 항공청 상호 간 세금계산서를 발급하도록 업무처리기준을 시달하였다.

△에서는 □팀으로부터 준공확인증명서를 늦게 통보받았다고는 하나, 2017년 연차 결산 수행 시 재산 증감 내역에 대한 확인을 통해 공항개발사업으로 인한 세금계산서 발급대상 및 시기의 적정성에 대해 검토하여 부가가치세 확정 신고 기한인 2018. 1. 25.전까지 공항개발사업 준공 완료로 인한 항공청과 세금계산서 상호 발급 처리를 하였어야 함에도 이를 이행하지 아니하였다. 그 결과 2018년 7월 현재까지 위 세무처리가 이루어지지 않고 있다.

[관계부서 의견] △△지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① **★★실장**은 재산 취득 내부통제 절차 및 공항개발사업 세무처리를 부적정하게 이행한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : △△지사 △팀 5급갑 VV

△△지사 □팀 4급갑 WW

② **△△지사장**은 ㉠ 조속한 시일 내에 공항개발사업 준공과 관련된 세무처리를 이행하시길 바라며,**(시정)**

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

29

제 목 물품 구매 부적정

관 계 부 서 △△지사

구 분 물품

내 용

△△지사에서는 (주)□□(대표 XX)으로부터 【표】와 같이 2017년 12월부터 2018년 3월까지 총 7회에 걸쳐 제설제 275톤을 공급받았고, 이를 11회로 분할하여 자체 취득보고 후 82,320천 원(VAT별도)을 납품대금으로 지급하였다.

【표】 제설제 반입일 및 자체취득 일자 (2017년 12월 ~ 2018년 3월)

연 번	반입일자 ⁸⁾	자체취득일자	규 격	수량(EA)	단 가(원)	금 액(원)
1	2017.12.8. (25ton)	2018.1.8	친환경제설제 1,000kg	24	300,000	7,200,000
			친환경제설제 25kg	40	8,000	320,000
		소 계				7,520,000
2	2017.12.19 (52ton)	2018.1.18	친환경제설제 1,000kg	25	300,000	7,500,000
			친환경제설제 25kg	40	8,000	320,000
		2018.1.26	친환경제설제 1,000kg	25	300,000	7,500,000
			친환경제설제 25kg	40	8,000	320,000
		소 계				15,640,000
3	2018.1.11. (50ton)	2018.2.5	친환경제설제 1,000kg	25	300,000	7,500,000
		2018.2.6	친환경제설제 1,000kg	25	300,000	7,500,000
		소 계				15,000,000
4	2018.1.25 (51ton)	2018.2.7	친환경제설제 1,000kg	25	300,000	7,500,000
			친환경제설제 25kg	40	8,000	320,000
		2018.2.9	친환경제설제 1,000kg	25	300,000	7,500,000
			소 계			15,320,000
5	2018.2.3 (51ton)	2018.3.22	친환경제설제 1,000kg	25	300,000	7,500,000
		2018.3.23	친환경제설제 1,000kg	25	300,000	7,500,000
		소 계				15,000,000
6	2018.2.6 (22ton)	2018.3.27	친환경제설제 25kg	80	8,000	640,000
			친환경제설제 1,000kg	20	300,000	6,000,000
		소 계				6,640,000
7	2018.2.7. (24ton)	2018.3.28	친환경제설제 1,000kg	24	300,000	7,200,000
총 계 (VAT별도)						82,320,000

「계약업무처리지침」 제12조(계약심의위원회)에 의하면, 발주부서의 장은 추정 가격 10,000천 원 이상 건에 대한 수의계약을 요청하고자 하는 경우에는 시행 방침 마련 이전에 계약심의위원회를 거쳐야한다고 되어 있고, 같은 지침 제18조(소액수의계약 체결절차 등)에는 계약부서의 장은 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목에 따라 수의계약을 체결할 때 추정가격이 20,000천 원 이상인 경우에는 나라장터를 이용하여 견적서를 제출[전자공개수의계약 (견적입찰)]하도록 명시되어 있다.

△△지사에서는 총 4회(2017. 12. 19., 2018. 1. 11., 2018. 1. 25., 2018. 2. 3.) 제설제를 구매함에 있어 실제 반입 수량 기준으로 1회 당 제설제 취득 금액이 「물품관리규정」 제17조(구매요구 및 지시 등)상의 자체 취득 기준인 10,000천 원 이상(15,000천 원 ~ 15,640천 원)이므로 수의계약 및 조달구매 등 적절한 구매방법 및 절차를 검토하였어야 하나, 실제 반입 수량을 반입 시점 이후 2회에 걸쳐 분할하여 10,000천 원 미만으로 자체 취득함으로써 물품을 부적정하게 구매하였다.

【관계부서 의견 및 판단】 △△지사에서는 2017년~2018년 동절기 제설작업 횟수가 전년대비 급증하여, 제설제 적정보유량 상시관리 체계에 대한 긴박한 상황 발생 시 대처가 곤란함에 따라 긴급구매를 실시하였다고 의견을 제시하였다.

그러나 제설작업 횟수의 증가와는 별도로 실제 납품받은 제설제 내역과 다르게 반복적으로 자체 취득이 가능하도록 「물품관리규정」 상 자체 취득 금액 기준인 10,000천 원 미만으로 분할하여 취득하였고, 계약심의위원회 절차 이행을 통한 반복 구매 등 적절한 구매 절차를 이행할 수 있었다고 판단되므로 이를 받아들이기 어렵다.

8) △△지사 제공자료 참조

조치할 사항

① ★★실장은 물품 구매 업무를 부적정하게 이행한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치 하시기 바랍니다.

－ 관련자 : △△지사 □팀 4급갑 WW

② △△지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

30

제 목 시설공사 감독업무 부적정
관 계 부 서 △△지사
구 분 공사
내 용

△△지사에서는 항공유 급유시설의 효율적인 운영을 위하여 ‘△△공항 항공유 (AV-GAS) 급유시설 소방공사’를 □□(주)(대표 XX)와 2016. 2. 19. 계약(준공금액 42,517천원, 공사기간 2016. 2. 19. ~ 5. 20.)을 체결하여 같은 해 5. 20. 준공하였다.

「공사감독규정」 제8조(감독자의 의무) 제1항에 의하면 감독업무를 수행함에 있어서 해당공사의 설계도서·계약서 및 기타 관계서류 등의 내용을 숙지하고 해당공사의 특수성을 파악한 후 감독에 임하여야 한다고 되어 있다.

그런데 △△지사에서는 위 공사 시행중 옥내·외 소화배관에 대하여 시방서(소방기계공사) 제4항(시험 및 보수)에 의거 지하 매립배관 및 지상 노출배관의 맞대기 용접부에 대하여 KS규격에 의거 R/T(Radiographic Testing, 방사선 투과검사) 검사를 시행하도록 되어 있으나 이러한 검사를 이행하지 않아 공사 계약내용(시방서)를 준수하지 않았다.

[관계부서 의견] △△자사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 앞으로 공사감독업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항

① ★★실장은 시설공사 감독 업무를 부적정하게 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : △△지사 □ 4급 YY

② △△지사장은 위 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

31

제 목 공사 설계변경으로 인한 계약금액 조정 부적정

관 계 부 서 △△지사

구 분 공사

내 용

△△지사에서는 △△공항 소방차고 증축에 따른 정보통신시스템 설치공사 및 항행안전시설 원격감시시스템 구축을 위한 광케이블 포설공사를 【표1】과 같이 시행완료 하였다.

【표1】공사 현황

공사명	계약일	낙찰률(%)	공사기간	준공금액 (천 원)	계약업체
가. △△공항 소방차고 증축 통신공사	2017. 6.15.	87.745	2017. 6. 28. ~ 12. 22.	75,743	(주)□□ 대표 ZZ
나. △△공항 계기착륙 및 표지 시설 광케이블 포설공사	2016. 5.02.	87.764	2016. 5. 10. ~ 10. 06.	167,380	(주)◎◎ 대표 AAA

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제19조(물가변동 등에 따른 계약금액 조정)에 의하면 공사계약·제조계약·용역 계약 또는 그 밖에 국고의 부담이 되는 계약을 체결한 다음 물가변동, 설계변경, 그 밖에 계약내용의 변경으로 인하여 계약금액을 조정(調整)할 필요가 있을 때에는 「국가계약법 시행령」 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 계약금액을 조정하도록 하고 있다.

설계변경으로 인한 계약금액을 조정함에 있어서 발주기관에서 설계변경을 요구한 경우(계약상대자에게 책임이 없는 사유로 인한 경우 포함)에는 증가된 공사량의 단가 또는 계약단가가 없는 신규비목의 단가는 「국가계약법 시행령」 제65조 제3항 제3호에 따라 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위안에서 계약당사자간에 협의하여 결정하도록 하고 있고, 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 하도록 정하고 있다.

그런데 △△지사에서는 【표1】의 공사 시행중 【표2】와 같이 설계변경 사항(각 1회)이 발생하여 계약업체에게 선시공하게 하였다.

【표2】 설계변경 내용

공사명	설계변경 발생일	설계변경 사유	변경금액 (천 원)	신규비목
가. △△공항 소방차고 증축 통신공사	2017. 7월	소방차고 증축부위에 간섭된 통신관로 이설	(증) 2,329	UTP케이블 (CAT.6 4P)외 3품목
나. △△공항 계기착륙 및 표지 시설 광케이블 포설공사	2016. 6월	기존 통신관로 이용 불가에 따른 관로 신설	(증) 5,214	폴리에틸렌전선관 (54m)외 3품목

설계변경으로 인한 계약금액 조정시 신규비목의 단가를 【표3】과 같이 ‘설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가’ ㉠와 ‘설계변경 당시 기준으로 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액’ ㉡의 범위 안에서 계약당사자간에 협의하여 결정하여야 하고, 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 ‘설계변경 당시 단가와 동단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50’ ㉢으로 적용하여야 하나, 계약당사자간 협의없이 ‘설계변경 당시 기준으로 산정한 단가’ ㉠를 적용하였다.

【표3】 설계변경 신규단가 비교

(단위 : 원)

	품명	단 위	수 량	㉠ 설계변경 당시 기준으로 산정된 단가	㉡ 설계변경 당시 단가에 낙찰률을 곱한 금액	㉢ ㉠단가와 ㉡금액을 합한 금액의 100분의 50
“가” 공사 관련	UTP 케이블 (CAT.6 4P/0.5mm)	M	113	4,071	3,572	3,821
	광케이블 (S/M 4CORE)	M	56	5,885	5,164	5,524
	고발포동축케이블 (7C-HFBT)	M	56	6,422	5,635	6,028
	난연내열케이블 (F-FR3 4SQ/4C)	M	56	9,834	8,629	9,231
“나” 공사 관련	폴리에틸렌전선관 (54mm)	M	245	17,927	15,733	16,830
	경고테이프(통신용)	M	245	438	384	411
	터파기	M	122.5	2,325	2,041	2,183
	되메우기 및 다짐	M	122.5	7,703	6,760	7,231

설계변경으로 인한 계약금액 조정시 신규비목에 대하여 ‘설계변경 당시 기준으로 산정된 단가’ ㉠를 적용하여 ‘설계변경 당시 단가와 동단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50’ ㉢으로 적용했을 경우에 비해 “가” 공사 관련하여 【표4】와 같이 약 88천 원을 과다 지급하였고, “나” 공사 관련하여 【표5】와 같이 약 501천 원을 과다 지급하였다.

【표4】 “가” 공사 설계변경 신규단가 적용에 따른 변경금액 비교

(단위 : 원)

품명	단 위	수 량	㉠금액 적용		㉡금액 적용		비고 (차액)
			단가	소계	단가	소계	
UTP 케이블	M	113	4,071	460,023	3,821	471,773	
광케이블	M	56	5,885	329,560	5,524	309,344	
고발포동축케이블	M	56	6,422	359,632	6,028	337,568	
난연내열케이블	M	56	9,834	550,704	9,231	516,936	
소계				1,699,919		1,635,621	
제경비(부가세 포함) 약37%				628,970		605,179	
합계				2,328,889		2,240,800	88,089

【표5】“나” 공사 설계변경 신규단가 적용에 따른 변경금액 비교

(단위 : 원)

품명	단위	수량	㉠금액 적용		㉡금액 적용		비고 (차액)
			단가	소계	단가	소계	
폴리에틸렌전선관	M	245	17,927	4,392,115	16,830	4,123,350	
경고테이프(통신용)	M	245	438	107,310	411	100,695	
터파기	M	122.5	2,325	284,813	2,183	267,418	
되메우기 및 다짐	M	122.5	7,703	943,618	7,231	885,798	
소계				5,727,856		5,377,261	
제경비(부가세 포함) 약42.8%				2,451,522		2,301,467	
합계				8,179,378		7,678,728	500,650

【관계부서 의견】 △△지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 앞으로 공사 시행중 설계변경으로 인한 계약금액 조정을 할 경우 신규비목에 대한 단가는 계약상대자간 협의하여 정하겠다고 하였다.

조치할 사항

① ★★실장은 공사 설계변경으로 인한 계약금액 조정을 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : △△지사 □팀 3급 BBB

② △△지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 공사 설계변경 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

통 보

32

제 목 상주직원 주차장 이용에 관한 사항

관 계 부 서 ☆☆지사

구 분 운영

내 용

☆☆지사에서는 협력업체, 항공사, 지상조업체, 구내업체 등 총 17개 업체 180대의 차량에 대하여 월정주차료를 허용하고 사용료를 징수하고 있다.

「주차장관리운영예규」 제8조의2(월정주차료)에 의하면 ‘월단위로 주차장을 사용할 차량은 해당 사용료를 징수하고 직원(월정)주차장을 사용하게 하여야 한다’고 규정하고 있다.

그런데 ☆☆지사에서는 위 월정주차 차량 180대와는 별개로 2001년 이전부터⁹⁾ (주)□□항공, △△에어포트(주), ○○항공(주)와 【표】와 같이 월정주차장 내 일부구역에 대한 임대차계약을 체결하고 3개 업체 24대의 직원차량에 대하여 주차장으로 사용하도록 하는 등 위 규정과 다른 방식으로 주차장을 운영하고 있다.

9) ERP에 남아있는 기록에 의하면 2001년부터 임대차계약을 체결한 것으로 확인되나, 그 이전 기록이 남아있지 않아 최초 시점은 확인이 불가함

【표】 주차장 임대차계약 체결내역

상주업체명	위치	면적(㎡)	연간임대료(원)	계약기간
(주)대한항공	주차장	90	1,944,000	2018. 1. 1~2019. 12. 31
아시아나항공(주)		108	2,332,800	
아시아나에어포트(주)		126	2,721,600	

【관계부서 의견 및 판단】 ☆☆지사에서는 항공사 및 조업사와의 우호적인 관계 유지를 위해 2001년 이전부터 임대차계약을 체결하여 사용하고 있는 실정으로 주차장 이용방법을 갑자기 변경할 경우 항공사 등의 반발이 예상되며, 일부 업체의 경우 임대차계약을 통해 직원의 주차장 사용료를 회사에서 납부하고 있어 이를 월정주차방식으로 변경할 경우 사용자 개인이 납부하여야 함에 따라 반발이 예상되므로 점진적 개선이 필요하다는 의견을 제시하였다.

소규모 지사의 특성상 항공사 등과 협력관계 유지를 위하여 계약관계를 유지하거나 점진적으로 개선해야 한다고 주장하고 있으나, 「주차장관리운영예규」 상 예외적으로 적용할 수 있는 규정이 없을 뿐만 아니라 타 유사규모 공항에서도 찾아볼 수 없는 사례로서 ☆☆공항에 한하여만 적용하는 것은 형평에 맞지 않으며, 항공사 등과의 충분한 협의를 통해 규정에 따라 월정주차 방식을 적용하는 것이 타당하다.

조치할 사항

☆☆지사장은 항공사 및 조업사 등과 협의를 거쳐 기존 임대차계약 방식으로 사용하고 있는 주차장을 월정주차 방식으로 변경하여 운영하시기 바랍니다.(통보)

주 의 · 시 정 요 구

33

제 목 상업시설 관리 소홀

관 계 부 서 ☆☆지사

구 분 임대

내 용

☆☆지사에서는 2017년 9월 ‘☆☆공항 상업시설(○○판매점) 운영자 선정’ 입찰공고(☆☆지사 제2017-21호)를 통해 미술품전시장 운영자를 선정하여

【표】와 같이 임대차계약을 체결한 바 있다.

【표】 임대차계약 체결내역

대상시설	위치	임차인	면적	계약기간
○○판매점	여객청사 2층 일반대합실	CCC	26.45㎡	2017. 10. 17~2021. 10. 16

당시 계약조건인 「현장설명서」 15.낙찰자 준수사항 ‘나’에 따르면 임대면적(입찰면적)은 총 26.45㎡로 전시공간을 포함하고 있으며, 미술품 전시를 위한 거치대 등 시설물 설치 및 운영 시 우리 공사의 사전 승인을 받도록 정한 바 있다.

그런데 ☆☆지사에서는 ○○판매점 운영자가 임대면적(입찰면적) 이외의 지역인 에스컬레이터 진입지역 주변 약 9.4㎡에 미술품 판매를 목적으로 미술품을 전시하고 있는 등 입찰조건을 위반하였음에도 이를 방치하는 등 상업시설 관리를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ☆☆지사에서는 공항 내 문화행사 등이 부족하여 이를 대체하기 위한 수단으로 활용하고 있다고 주장하고 있다.

그런데 위와 같은 목적을 달성하기 위해서는 공항 안전, 전시기간, 전시조건 등을 설정하여 온전히 문화행사를 위한 목적으로 사용할 수 있도록 방침을 결정하여 추진하여야 하나 그러한 절차 없이 임대면적 외의 공항시설을 판매목적으로 사용하도록 허용하는 등 상업시설 관리를 소홀히 하였다.

조치할 사항

① ★★실장은 임대면적 이외의 공항시설에 미술품을 전시·판매하고 있음에도 이를 방치한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관 련 자 : ☆☆지사 △ 3급 DDD

② ☆☆지사장은 임대면적 이외의 지역에 판매목적으로 미술품을 전시하고 있는 상업시설 운영자에 대하여 임대면적 내에서 운영하도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

경 고 · 주 의 요 구

34

제 목 차량운반구 취득세 처리업무 소홀

관 계 부 서 ☆☆지사

구 분 세무

내 용

☆☆지사에서는 2017. 6. 28. ☆☆시로부터 지방세 세무조사 (과세기간 2012년~2016년)를 받았고, 세무조사 결과(2017. 7. 11.) 【표1】 과 같이 ☆☆지사에 서 취득한 차량운반구의 미신고 및 과소 신고로 인한 가산세 6,006천 원을 추징당하여 납부하였다.

【표1】 ☆☆지사 차량운반구 취득세 및 가산세 납부 내역

(단위 : 원)

구분	과세물건	취득가액(일자)	취 득 세		농어촌특별세	
			본 세	가 산 세	본 세	가 산 세
미신고	일체식제설차	485,000,000(2013.12월)	9,700,000	5,577,500	970,000	363,750
과소 신고	59로9698	32,601,125(2015.3월)	19,390	6,620	-	-
	88오7258	109,515,925(2015.8월)	40,730	11,930	-	-
	트랙터	86,492,054(2016.6월)	7,600	1,550	760	70
	37어0749	32,536,265(2016.6월)	26,170	5,330	-	-
	37어0748	32,564,265(2016.6월)	26,170	5,330	-	-
	71소6774	39,486,994(2016.7월)	12,090	2,330	-	-
	소방차	1,070,968,896(2016.9월)	153,930	30,120	15,390	1,470
총 계			9,986,080	5,640,710	986,150	365,290

☆☆지사에서는 □팀이 차량 장비 구매 예산을 확보하고 있고 차량 검수·검사·등록 업무를 주관하고 있어 차량운반구에 대한 취득세 신고 및 납부 업무를 이행하고 있고, 이에 대해 △팀에 공식적으로 통보하거나 협의하는 절차는 별도로 이행하고 있지 않다.

가. 미신고 관련 사항

☆☆지사에서는 2013년 3월 본사 통합구매 방식으로 일체식제설차를 취득하였고, 동 차량이 차량등록 대상은 아니지만(공항 내 사용제한 차량으로 차량 등록 증 없음) 관할 시청에 취득신고 후 취득세를 납부하여야 함에도 불구하고, 등록 절차를 거치지 않음에 따라 취득세를 신고 및 납부하지 않아서 5,941,250원을 가산세로 추징당하였고, 이 과정에서 ☆☆지사 차량 담당자는 세무 담당자에게 제설차 취득 여부 통보 및 납부 대상 여부에 대한 협의를 진행하지 않았다.

나. 과소신고 관련 사항

「지방세법 시행령」 제18조(취득가격의 범위 등)에 의하면 취득가격은 취득 시기를 기준으로 그 이전에 해당 물건을 취득하기 위하여 거래 상대방 또는 제3자에게 지급하였거나 지급하여야 할 직접·간접비용의 합계액으로 한다고 명시되어 있으므로 차량 탁송료 및 조달 수수료 등 차량 취득 부대비용의 취득가액 포함 여부 등을 검토하여 취득세를 신고하였어야 하나, ☆☆지사 차량담당자는 위 금액을 납부하는 과정에서 세무담당자와 협의 없이 차량 취득 부대비용을 취득가액에 누락하고 취득세 신고 및 납부를 하였고, 세무담당자는 차량 부대비용 지출전표에 대한 결재를 진행하면서 동 비용의 취득가액 산입 여부에 대한 적정성을 검토하지 못하였고, 그 결과 64,750원을 가산세로 추징당하였다.

단 위 사항은 직무상 직위를 이용한 고의적 재산 손실로 보기는 어렵고, 차량운반구 취득과 관련하여 「재산관리규정¹⁰⁾」, 「물품관리규정¹¹⁾」에서와 같이 취득세 등 세무처리 누락에 대한 내부통제 목적으로 재산(물품)운용부서에서 재산(물품)관리부서에 재산(물품) 취득 관련 내용의 통보 의무가 규정 상 명시되어

있지 않고, 또한 취득세 신고 및 납부 주체에 대한 물품운용부서와 물품관리부서 간 명확한 업무 처리 프로세스가 확립되어 있지 않다. 따라서 가산세에 대한 책임소재가 명확하지 않으므로 변상 조치는 취하지 않는다.

[관계부서 의견 및 판단] ☆☆지사 차량 담당자는 장비업무 담당으로서 장비운용 관리수행 업무는 하였으나, 장비 취득에 따른 세금납부 대상여부의 판단을 요하는 전문적 업무를 수행하는 입장에 있는 위치에 있다고 판단은 안된다는 의견을 제시하였다.

그러나 차량 담당자로서 차량 취득 시 취득세 신고 및 납부 전 △팀의 세무 담당자와 취득가액 및 취득세 금액 산정 등 관련 사항을 사전 협의하지 않고 자체적으로 처리한 점을 고려할 때 위 주장은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

① **★★실장**은 자산 취득에 따른 업무 처리를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 및 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관련자(경고) : ☆☆지사 □팀 4급갑 EEE

- 관련자(주의) : ☆☆지사 △팀 4급갑 FFF

② **☆☆지사장**은 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

10) 제9조 제2항 : 재산운용부서의 장은 재산에 증감을 가져오는 사업을 시행한 경우 관계기관의 사용승인을 얻은 날로부터 10일 이내에 제 세금 납부대상과 기타 재산을 분류하여 관계서류 사본과 함께 재산총괄부서의 장 또는 분임총괄부서의 장에게 송부하여야 한다.

11) 제20조 제4항 : 물품운용장은 재산관리규정에서 정하는 재산의 종류 및 중요한 기계·기구를 취득하였을 경우에는 그 내용을 재산관리부서에 통보하여야 한다.

주 의 요 구

35

제 목 재고자산 처분 부적정

관 계 부 서 ☆☆지사

구 분 물품

내 용

☆☆지사에서 받은 반납 받은 항공보안 장비예비품 10종에 대한 소요조회(☆☆지사-4543, 2017. 6. 7.) 후 △△지사로부터 8종에 대한 관리전환 요청(△△지사-5592, 2017. 6. 13.)을 받아 장부상의 관리전환을 이행하였고, 2018.6.20.에 관리전환 요청이 들어오지 않고 저장품으로 등재되어 있는 【표】의 문형금속탐지기(M/D) 예비품을 ERP상으로 감액시키고 1,936,947원을 재고자산처분손실계정으로 처리하였다.

【표】 재고자산처분손실 처리 내역 (2017. 6. 20)

연번	자산번호	품 명	수량	취득일자	장부가액(원)
1	4900405285	MSPU 5094,SINGLE PROCESSOR UNIT	1	2007.12.11.	814,682
2	4900405286	MPSS 5141,POWER SUPPLY SET	1	2007.12.11.	1,122,265
총 액					1,936,947

물품관리장이 물품을 불용 결정하고자 할 경우에는 「물품관리규정」 제32조(불용결정)에 의하여, 불용결정을 하고자 하는 물품의 자산번호·품명·규격·수량 및 장부가액, 물품의 구입연월일 및 상태, 물품의 사용경위, 불용결정을 하고자 하는 사유, 처분계획을 명백히 하여 불용결정을 하고, 그 이후에 불용품을 매각 또는 폐기처분할지 검토하여야 한다.

따라서 ☆☆지사에서 위 예비품을 폐기하기 전에 규정 상 명시되어 있는 것처럼 불용결정 사유 등을 명백히 하여 승인절차를 이행 후 불용처리를 최종적으로 결정하였어야 한다. 그런데 ☆☆지사에서 불용결정을 이행하지 않고 위 예비품을 폐기처분하고 회계 상으로 감액시켰다.

【관계부서 의견】 ☆☆지사에서 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★★실장은 재고자산 처분 업무를 부적정하게 이행한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ☆☆지사 △팀 4급갑 FFF

② ☆☆지사장은 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의·시 정 요 구

36

제 목 기술용역 손해배상보험료 정산 부적정
관 계 부 서 ☆☆지사
구 분 용역
내 용

☆☆지사에서 ☆☆공항 시설물의 안전성 향상을 위하여 【표】와 같이 정밀 점검용역 2건을 시행 완료하였다.

【표】정밀점검용역 현황

(VAT 포함)

용역명	계약일	사업기간	완료금액 (천 원)	계약업체	계약내역서상의 용역 손해배상보험 계상 금액 (원)
☆☆공항 건축물 정밀점검용역	2016. 4. 14.	2016. 4. 18. ~ 6. 20.	20,016	□□(주) 대표 GGG	157,086
☆☆공항 진입교량 정밀점검용역	2017. 10. 18.	2017. 10. 20. ~ 11. 28.	24,676	(주)△△ (대표 HHH)	230,159

「엔지니어링산업진흥법」 제31조(엔지니어링사업의 대가 기준 등) 제3항에 의하면 엔지니어링사업자는 엔지니어링사업을 수행하면서 고의 또는 과실로 해당 발주청 또는 제3자에게 재산상의 손해를 끼친 경우에는 배상해야 하며, 같은 법 제4항에는 엔지니어링사업자는 손해배상책임을 보장하기 위하여 보험이나 공제에 가입하여야 하며 이러한 경우 발주청은 보험이나 공제가입에 따른 비용을 대가 산정시 계상하도록 되어 있다.

그런데 ☆☆지사에서 위 용역을 시행하면서 계약상대자가 【표】와 같이 용역계약내역서에 계상된 손해배상보험료를 사용하지 않았음에도 용역 완료시 계상된 보험료에 대하여 정산을 하지 않았다.

【관계부서 의견】 ☆☆지사에서 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 정산하지 않은 손해배상보험료를 회수 조치하기로 하였다.

조치할 사항

① ★★실장은 기술용역 손해배상보험료 정산업무를 부적정하게 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ☆☆지사 □팀 3급 III

② ☆☆지사는 ㉠ 「엔지니어링산업진흥법」 제31조에 따라 손해배상보험료 미정산 금액 387,245원(VAT 포함)을 회수하시기 바라며, (시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

37

제 목 시설공사 감독업무 소홀

관 계 부 서 ☆☆지사

구 분 공사

내 용

☆☆지사에서 기계설비의 원활한 운영을 위하여 ‘☆☆공항 냉난방 및 급배수위생시설 개선공사’를 □□(주)(대표 JJJ)와 2017. 3. 23. 계약(완료금액 385,095천원, 공사기간 2017. 3. 27. ~ 6. 14.)을 체결하여 같은 해 6. 14. 준공하였다.

「공사감독규정」 제8조(감독자의 의무)의 제1항에 의하면 감독업무를 수행함에 있어 위 공사의 설계도서·계약서 및 기타 관계서류 등의 내용을 숙지하고 해당공사의 특수성을 파악한 후 감독에 임하여야 한다고 되어 있다.

그러나 ☆☆지사에서 위 공사를 시행하면서 특기시방 1.1.2(화학세관) 3.10에서 버너의 공연비 조정¹²⁾은 열원장비 제조업체에 의뢰하여 실시하도록 되어 있는 사항과 1.2.3(작업시 주의사항) 6에 흡수액의 성분 분석¹³⁾을 시행하도록 되어 있는 사항을 이행하지 않아 계약내용(시방서)을 준수하지 않았다.

12) 버너의 공연비 조정 : 공연비는 보일러 버너 연소시 연료와 공기의 혼합비율이며, 적정량의 공기량이 투입되고 있는지를 검사, 조정하여 에너지 절약 및 연소효율 향상을 도모

13) 흡수액의 성분 분석 : 흡수식 냉동기의 사용되는 흡수액(LiBr 수용액)에 대하여 성능 향상 및 유지를 위하여 성분을 분석하며 이에 따라 첨가제가 필요할 경우 보충 시행

[관계부서 의견] ☆☆지사에서 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 앞으로 공사감독업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항

① ★★실장은 시설공사 감독 업무를 부적정하게 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ☆☆지사 □팀 3급 III

② ☆☆지사장은 위 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

38

제 목 시설공사 하자(최종)검사 미 이행
관 계 부 서 ☆☆지사
구 분 공사
내 용

☆☆지사에서는 2015년 및 2017년에 【표】와 같이 공사를 시행·완료 하였다.

【표】시설공사 현황

공 사 명	계약금액(천 원)	공사기간	하자담보책임기간	비고
☆☆공항 시내버스 진출입로 설치공사	46,173	2015. 8. 10. ~ 9. 28.	2015. 9. 28. ~ 2017. 9. 27.	
☆☆공항 석면건축물 개량 및 보수보강공사	66,279	2017. 4. 3. ~ 6. 21.	2017. 6. 27. ~ 2018. 6. 26.	

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제71조(하자검사)에 따르면 하자담보책임기간을 정한 경우에는 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하고, 하자담보책임기간이 만료 시에는 지체 없이 따로 검사(최종검사)를 하도록 규정하고 있다.

또한 감사실에서는 내·외부 감사 시 반복 지적되는 업무에 대한 예방을 위해 ‘KAC CSA(내부통제 자체평가제도)’에서도 하자검사와 관련한 항목에 대하여 적정성 여부를 평가하여 그 결과를 감사실로 제출토록 시달(©©실-678, 2018. 2. 27.)한 바 있다.

그런데 ☆☆지사에서는 하자담보책임기간이 설정된 위 공사에 대해서는 하자담보책임기간 중 연 2회 정기하자검사는 시행하였으나, 하자(최종)검사를 시행하지 않았으며, 2018년도 ☆☆지사에서 시행한 ‘KAC CSA(내부통제 자체평가제도)’에서도 발견하지 못하였다.

【관계부서 의견】 ☆☆지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치하기로 하였다.

조치할 사항

① ★★실장은 시설공사 하자(최종)검사 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ☆☆지사 □팀 4급갑 JJJ

② ☆☆지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구

39

제 목 임대차계약 변경업무 처리 부적정

관 계 부 서 □□지사

구 분 임대

내 용

□□지사에서는 여객청사 2층에 베이커리 및 우동매장을 유치하여 여객들에게 편의를 제공하고 있으며, 계약기간 중인 2018. 6. 15. 계약상대자(주)△△ 대표 KKK)가 이용객 증가로 인한 매장 내 수용한계를 사유로 일반대합실 우동매장(70.0㎡)에 대하여 추가면적(+17.65㎡)을 요청¹⁴⁾함에 따라 2018. 6. 19.

【표】와 같이 임대차 변경 계약을 체결하였다.

【표】임대차계약 변경내용

단위 : ㎡

구분	계약자	계약기간	매장	계약면적(A)	추가요청(B) (2018. 6. 15.)	계약변경(A+B) (2018. 6. 19)
여객청사 2층 상업시설	(주)△△	2015. 10. 2. ~ 2019. 10. 1.	베이커리매장 (일반대합실)	100.0	-	100.0
			우동매장 (일반대합실)	70.0	17.65	87.65
			우동매장 (국제선 격리)	44.98	-	44.98
합 계				214.98	17.65	232.63

「재산관리규정」 표준임대차계약서 제25조(계약의 일부변경)에서는 ‘공사는 공항 운영상 필요한 경우¹⁵⁾ 계약상대자에게 임대면적의 부분적인 조정(축소, 추가) 또는 변경을 요구할 수 있다.’ 라고 명시하고 있다.

14) ‘일반대합실 2층 용우동 임차면적 추가 신청 건’(한재18- 026, 2018. 6. 15.)

15) 임대차계약에서 정한 원래의 면적이나 장소 또는 기타 조건을 그대로 유지하는 것이 불가능할 경우에 제반 여건상 임대차 계약서에서 정한 면적이나 기타 조건을 변경하여 임대차계약을 유지하는 것에 임차인이 동의한 경우를 말함 (입찰공고 현장설명서, 14. 낙찰자 준수사항 ‘자’항)

따라서 임대면적의 부분적인 조정을 위한 계약의 일부변경은 계약상대자가 아닌 공사가 공항운영상 필요한 경우에 요구할 수 있는 사항이며, 이때에도 공항 운영상 필요 여부에 대한 면밀한 검토를 하여야 한다.

그런데 □□지사에서는 공사의 요구가 아닌 계약상대자(주)△△, 대표 KKK)가 영업상의 사유로 임대면적의 부분적인 조정을 요구(2018. 6. 15.)한 것에 대하여 공항운영상 필요에 의한 임대면적 조정에 해당되는지 여부 등에 대한 별도의 검토조차 없이 임대차계약 변경 승인 및 체결¹⁶⁾(2018. 6. 19.)을 하였다.

【관련부서 의견】 □□지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★★실장은 공항운영 필요성에 대한 면밀한 검토 없이 임대차계약 변경업무를 처리한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : □□지사 △팀 3급 LLL

② □□지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

16) ‘임대차 변경계약 체결(△△)’(□□지사-5958, 2018. 6. 19.)

주 의 요 구

40

제 목 협약 체결 일상감사 미이행

관 계 부 서 □□지사

구 분 기타

내 용

□□지사에서는 공항 활성화 등을 목적으로 각종 대외기관과 업무협약을 체결하여 운영 중에 있다.

일상감사는 公社의 회계 및 업무 집행과 관련된 서류를 최종결재권자의 결제 전 또는 시행에 앞서 검토하여 업무 시행 필요성, 집행 적시성, 물량·인원 산정의 적정성 등 업무의 적법성 및 타당성을 사전에 점검하고 심사하는 감사를 말한다.

「감사기준시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 및 별표2(일상감사의 범위 및 대상업무)는 ‘협정, 약정, 협약의 체결 및 변경’ 업무를 일상감사의 범위 및 대상 업무로 정하고 있다.

따라서 각종 대외기관과 업무협약을 체결하고자 하는 부서에서는 협약서 등 업무 집행과 관련된 서류를 최종결재권자 결제 전에 일상감사 회부하여 협약의 적법성 및 타당성 등을 사전에 점검 받아야 한다.

그런데 □□지사에서는 항공사 신규 취항에 따라 □□지사가 투자하여 설치한 □□공항 내 제·방빙 패드장의 사용료 및 항공사별 부담비율 등을 정한 ‘□□국제공항 제·방빙 패드장 사용료에 관한 협약서’를 체결하면서(□□지사-4048, 2016. 5. 31.) 동 협약 체결 업무는 「감사기준시행세칙」 제41조 및 별표2에서 정한 일상감사 대상임에도 이를 이행하지 않고 협약을 체결하였다.

【표】 일상감사 미이행 협약

일 시	협 약 명	협 약 기 관	기안자
2016. 5. 30.	□□국제공항 제·방빙 패드장 사용료에 관한 협약	△△항공, ☆☆항공, ○○항공, ★★항공, ㉠㉠	MMM

[관계부서 의견] □□지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★★실장은 「감사기준시행세칙」 제41조 및 별표2에서 정한 일상감사 대상 업무임에도 이를 이행하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□지사 □팀 4급갑 MMM (현 ◇◇ ○팀)

② □□지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

41

제 목 유형자산 취득절차 부적정

관 계 부 서 □□지사

구 분 물품

내 용

□□지사에서는 2017. 12. 18. 신규 직원 배치에 따른 사무용 가구(책상 외 3종, 기타유형자산, 3,746천 원) 및 장비고 사무실 근무환경 개선을 위한 비품(TV 외 2종, 기타유형자산, 1,390천 원)을 구매하였다.

【표】 사무용 가구 및 비품 구매현황

연번	취득일	건 명	세부품목	단가(원)	수량(EA)	금액(원)	비고
1	2017. 12. 18.	사무용 가구	책상	261,000	5	1,305,000	
			이동식서랍	168,000	5	840,000	
			의자	265,000	5	1,325,000	
			테이블	275,500	1	275,500	
			소 계			3,745,500	
2	2017. 12. 18.	장비고 사무실 비품	TV	654,545	1	654,545	
			냉장고	627,273	1	627,273	
			전자레인지	108,182	1	108,182	
			소 계			1,390,000	

「물품관리규정」(규정 제252호, 2017. 6. 1.) 제17조(구매요구 및 지시 등) 제1항은 물품운용장은 업무수행에 필요한 물품을 물품관리장에게 구매요구(제조·수리·개조·인쇄 요구 포함)하여야 한다고 정하고, 동조 제3항은 물품운용장은 1건당 1,000만 원을 초과하지 않는 한도 내에서 물품을 취득 또는 수리하여 사용할 수 있으나, 유형자산 및 재고자산은 그러하지 않다고 정하고 있다.

따라서 □□지사에서는 유형자산인 사무용 가구(책상 외 2종) 및 비품(테이블 외 3종)을 구매하는 경우에는 1건당 1,000만 원 초과 여부와 상관없이 「물품관리규정」 제17조 제1항에 따라 물품관리장에게 구매요구하여 물품을 취득하여야 한다.

그런데 □□지사에서는 유형자산인 사무용 가구(책상 외 3종) 및 비품(TV 외 2종)을 구매하면서 「물품관리규정」 제17조 제3항에 의한 물품운용장 취득 방식으로 유형자산을 취득하여 물품운용장이 유형자산 취득을 할 수 없도록 규정한 「물품관리규정」 제17조 제3항 단서를 위반하여 물품을 취득하였다.

【관계부서 의견】 □□지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★★실장은 「물품관리규정」 제17조에서 정한 바에 따라 물품구매 업무를 처리하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□지사 □팀 4급을 NNN

② □□지사장은 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 · 시 정 요 구

42

제 목 사택 운영기준 미준수

관 계 부 서 □□지사

구 분 총무

내 용

□□지사에서는 「복지후생규정」 제8조(사택의 구입, 임차) 및 「복지후생규정 시행세칙」 제12조(사택의 취득 등) 등의 규정에 따라 총 36채의 사택(보유 9채, 임차 27채)을 구입, 임차하여 운영하고 있다.

2016년 2월 시달한 「사택 운영기준」(★★실-763, 2016. 2. 15.)은 ‘임대차 계약 및 전세권 설정’ 방법으로 임대차계약체결 시 직원 부담금액이 있을 경우 공사 임차지원금과 직원 부담금을 임대차계약서에 구분 표기하도록 하고, 전세권설정 등기시 직원 부담금에 대한 등기비용은 직원이 부담하도록 하였다.

그러나 2017년 1월 개정 시달한 「사택 운영기준」(★★실-13, 2017. 1. 2.)에는 임차사택 직원 추가 부담금 공동명의 운영 폐지로 관련 내용이 개정(삭제)됨에 따라 임차사택 계약 시에는 公社 임차사택 지원금에 대해서만 임대차계약서를 작성하고 전세권을 설정하여야 한다.

그런데 □□지사에서는 아래 【표】 임차사택의 임대차계약을 체결하면서 公社 임차사택 지원금에 대해서만 임대차계약서를 작성하고 전세권을 설정하여야 함에도 임차사택 연번 1~7은 公社 임차사택 지원금과 직원 부담금을 포함한 임대차계약서를 작성하고 동 금액에 대한 전세권을 설정하였고, 임차사택 연번 1~6은 직원 부담하여야 할 등기비용 1,066,573원을 회사가 지급하여 개정된 「사택 운영기준」에 따라 업무를 처리하지 않았다.

【표】 사택 운영기준 미준수 임차사택 현황

연번	계약일	사 택 명	계약 및 전세권 설정금액(천원)			등기비용(원)			담당자
			공사 임차금	직원 부담금	계	공사 부담	직원 부담금 (공사부담)	계	
1	2017. 1.2.	△△ 906-1101	160,000	10,000	170,000	734,776	45,924	780,700	안용우
2	2017.4.21.	□□3차 603-1503	160,000	120,000	280,000	652,286	489,214	1,141,500	
3	2017.10.12.	□□ 2단지202-805	160,000	90,000	250,000	667,584	375,516	1,043,100	
4	2018.1.2.	○○ 1205호	100,000	10,000	110,000	519,727	51,973	571,700	송은순
5	2018.1.3.	○○ 802호	100,000	10,000	110,000	519,727	51,973	571,700	
6	2018.1.3.	○○ 1214호	100,000	10,000	110,000	519,727	51,973	571,700	
7	2018.3.13.	☆☆ 608-602	160,000	20,000	180,000	-	-	-	
합 계						3,613,827	1,066,573	4,680,400	

※ 연번 7 : 직원 부담금에 대한 등기비용을 직원이 부담하여 등기비용 미표기

【관련자 의견 및 판단】 □□지사 관련자는 2016년 2월 시달한 「사택 운영기준」에 따른 ‘임대차계약 및 전세권 설정방법’이 법률적으로 타당한 방법이라고 주장하며, 이중계약서는 잘못된 행정업무를 하라고 지시하는 것이라는 의견을 제시하였다.

그러나 2017년 1월 개정 시달한 「사택 운영기준」에서 임차사택 직원 추가 부담금 공동명의 운영을 폐지한 것은 공동명의 임차사택에 대한 직원 근로소득 세무관계 등을 고려 본사 ★★실에서 법률자문 결과(법무법인, 회계법인)에 따라

검토하고, 노·사 합의를 통해 결정한 사항을 「사택 운영기준」에 반영한 것으로
 관련자의 의견을 받아들이기 어렵고, 또한 2016년 2월 시달한 「사택 운영기준」
 에서 정한 방법으로 임대차계약 및 전세권 설정을 하더라도 전세권설정 등기시
 직원 부담금에 대한 등기비용은 직원이 부담해야 하므로 직원이 부담하여야할
 등기비용을 회사가 지급한 것은 부적절하므로 관련자의 의견은 받아들이기 어렵
 다.

[관계부서 의견] □□지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★★실장은 「사택 운영기준」에 따라 임차사택 계약 및 전세권 설정 업무를 처
 리하지 않은 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□지사 △팀 5급갑 000(퇴직으로 불문경고)

□□지사 △팀 4급을 PPP

② □□지사장은 ㉠ 임차사택 전세권 설정 시 직원 부담금에 대한 등기비용
 1,066,573원을 각각 회수하시기 바라며,(시정)

④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록
 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

43

제 목 건설사업관리용역 직접경비 정산업무 소홀

관 계 부 서 □□지사

구 분 용역

내 용

□□지사에서는 공항시설(주차장, 여객청사) 용량부족 해소를 위한 ‘□□공
 항 주차빌딩 신축공사’ 등 2건에 대한 건설사업관리용역을 【표1】과 같이 2017
 년부터 장기계속사업으로 시행하여 2017년도 말에 1차년도 사업을 완료하였다.

【표1】 건설사업관리용역 계약내역

용역명	용역기간	용역금액 (천 원)	주제비 (천 원)	계약상대자	용역감독자
□□공항 주차빌딩 신축 건설사업관리용역(1차년도)	2017. 8. 3. ~12. 31.	184,477	19,350	(주)△△ 대표 QQQ	3급 SSS 5급 TTT
□□공항 국내선여객터미널 증축 건설사업관리용역(1차년도)	2017. 10. 10. ~12. 31.	83,020	10,245	(주)○○○ 대표 RRR	

「건설기술진흥법」 제37조(건설기술용역대가) 제1항에 따른 「건설사업관리 대가
 기준」 제11조에서 직접경비는 건설사업관리 업무에 필요한 현장주제비, 숙박비,
 출장여비, 특수자료비, 제출도서의 인쇄 및 복사비, 시험비 또는 조사비, 현지 차량
 운행비, 현장 운영경비(직접인건비에 포함되지 아니한 보조요원의 급여와 현장사무
 실의 운영비를 말한다) 등으로서 그 실제 소요비용을 말한다.

「건설사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(국토부고시 2015-473, 2015.

6. 30.) 제12조(발주청의 지도감독 및 업무범위) 제2항 제6호에 의하면 발주청은 건설사업관리용역비 중 직접경비의 적정 사용여부를 확인해야 한다.

또한 위 용역 과업내용서 11.5 및 용역 입찰공고문에는 주재비, 사무원 급료 등의 직접경비는 「기술용역계약일반조건」 제27조의3 및 「정부입찰·계약 집행기준」 제14장 실비의 산정 규정에 따라 정산처리 하도록 하고 있다.

그런데 □□지사에서는 용역 완료대가 지급 시 직접경비는 실제소요비용으로 증빙서류를 확인한 후 부적정 사용분에 대하여 관련기준에 따라 감액하여야 하나, 원가계산서에 계상된 직접경비 주재비 중 교통비, 식비의 정산서류를 소홀히 확인하여 【표2】와 같이 용역비를 부적정하게 지급하였다.

【표2】주재비 내역

용역명	주재비(원), VAT제외				비고
	계약내역	사용내역	인정내역	감사결과 회수내역	
□□공항 주차빌딩 신축 건설사업관리용역(1차년도)	19,349,736	13,873,485	6,680,234	7,193,251	
□□공항 국내선여객터미널 증축 건설사업관리용역(1차년도)	10,245,080	10,245,080	6,921,801	3,323,279	

【관계부서 의견 및 판단】 □□지사에서는 계약상대자가 현장에 상주하는 건설사업관리기술자에게 지급한 월급명세서의 직접경비(주재비) 지급내역을 확인하였고, 公社의 직접경비 정산방법을 본사(○○실)에서 방침수립 후 지사에 전달하지 않아 그 내용을 인지하지 못하였다는 의견을 제시하였으나, 2017년도에 부적정하게 지급된 주재비 등의 직접경비를 일괄회수 조치하고 앞으로 유사사례가 발생하지 않도록 재발방지 교육을 실시하기로 하였다.

관계부서에서 확인한 건설사업관리기술자 월급명세서의 주재비는 계약상대자의 내부적인 지출내용에 불과하므로 □□지사에서는 월급명세서에 표시된 주재비가 실제 건설사업관리업무에 적정하게 사용되었는지 확인 했어야 한다.

또한 본사(○팀)에서 수립한 직접경비 정산에 대한 公社 내부기준 수립 후 지사에 전달하지 않았다 하더라도 계약상대자가 제출한 주재비의 증빙서류가 공사 또는 공무원 여비규정 등에 준하여 사용되었는지에 대한 확인이 필요하다.

조치할 사항

① ★★실장은 건설사업관리용역의 직접경비 확인업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : □□지사 □팀 3급 SSS (현 △△단 △팀)

② □□지사장은 ㉔ ‘□□공항 주차빌딩 신축 건설사업관리용역’ 등 2건의 과업내용서 제2장 일반사항11.5에 따라 용역 완료시 부적정하게 지급된 직접경비 금액 11,570천 원(VAT 포함)을 회수하시기 바라며, (시정)

④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

44

제 목 물품 구매(제조) 설치 계약 및 감독업무 소출

관 계 부 서 □□지사

구 분 물품

내 용

□□지사에서는 시설운영의 안전성 확보와 여객서비스 향상을 위한 ‘□□공항 에스컬레이터 제조구매설치’를 (주)△△(대표 UUU)와 2017. 6. 9. 계약(사업기간 2017. 6. 15~11. 5, 계약금액 303, 692,400원)을 체결하여 같은 해 11. 5. 완료하였다.

「물품구매(제조)계약 일반조건」 제3조(계약문서) 제1항에서 계약문서는 계약서, 규격서, 유의서, 물품구매계약일반조건, 물품구매계약특수조건, 산출내역서 등으로 구성한다. 다만, 산출내역서는 제9조(수량조절)¹⁷⁾ 및 제11조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)의 규정에 의한 수량조절 및 물가변동으로 인한 계약금액의 조정과 제22조(대가의 지급) 제4항의 규정에 의한 기납 대금의 지급 시 적용할 기준으로서 계약문서의 효력을 가진다고 정의하고 있다.

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제19조(물가변동 등에 따른 계약금액 조정) 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사계약·제조계약·용역계약 또는

17) 물품구매(제조)계약 일반조건 제9조(수량조절) : 계약담당자는 필요에 따라 계약된 물품의 수량을 100분의 10범위 내에서 증감 조절할 수 있다. 다만, 계약담당자가 당해 물품의 수급상황 등을 고려하여 부득이하다고 판단하는 경우 계약상대자의 동의를 얻어 100분의 10범위를 초과하여 계약수량을 증가시킬 수 있다.

그 밖에 국고의 부담이 되는 계약을 체결한 다음 물가변동, 설계변경, 그 밖에 계약 내용의 변경으로 인하여 계약금액을 조정(調整)할 필요가 있을 때에는, 같은 법 시행령 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제1항에 따라 설계변경으로 인하여 공사량의 증감이 발생한 때에는 계약금액을 조정하도록 하고 있다.

그런데 위 제조구매 설치 □팀 감독자는 ‘□□공항 에스컬레이터 제조구매 설치’ 계약을 체결하기 위해 계약상대자가 제출한 내역서를 확인(2017. 6. 7.)해 주는 과정에서, 당초 입찰공고를 위해 예비가격기초금액 산정 시 작성하였던 품목별 단위수량 및 단가가 포함된 세부내역서(예시, 화장석붙임 수량 331.m², 단가 122,256원)를 누락하고 공정별 1식 단가의 집계표(예시, 건축공사 1식, 단가 13,171,421원)만 첨부되어 있는 계약내역서를 확인하고도 원가계산서 감독자 확인란에 서명을 해주었다.

△팀 계약담당자가 □팀 감독자의 내역서 확인을 근거로 계약상대자와 세부내역 없이 제조구매 설치 계약(2017. 6. 9.)을 체결하였다고는 하나, □팀에서 2017. 4. 17. △팀으로 발송한 물품구매(제조)요구서 첨부물(내역서)에는 각 공종별 세부내역이 포함되어 있었음을 고려할 때, 계약담당자는 계약요청 시 □팀 요청내역과 계약상대자가 제출한 내역서의 수량 등에 대한 일치 여부를 확인하고 내역서가 상이할시 □팀 감독자에게 재확인 요청 등의 조치를 취한 후 계약을 체결했어야 한다.

계약상대자와 세부내역 없이 계약을 체결한 결과, 철거공사 후 실제 발생한 작업설·부산물과 폐기물처리량이 【표】와 같이 설계당시 산정한 수량과 차이가 있음에도 설계변경에 의한 계약금액 조정을 하지 못하였고, 계약내역서가 1식으로 작성되어 물품 검수(사)자가 검수(사)업무시 세부항목에 대한 수량 등을 정확히 확인할 수 없는 결과를 초래하였다.

【표】설계시와 준공시 수량 차이 내역

구분		설계시			사업완료시(계량증명서 확인수량)	
		단가(원)	수량	합계(원)	수량	비 고
폐기물 처리비	건설폐기물 처리비	43,000	13.44㎡	577,920	9.91Ton	폐 합성수지 0.98Ton 폐 콘크리트 8.93Ton
	건설폐기물 상차비	600,000	1대	600,000	1대	
작업설 부산물	고철	250	16,942kg	4,235,500	13,470kg	철거발생품을 성상 구분없이 계량
	알루미늄	1,200	2,160kg	2,592,000	-	
	스텐레스	1,200	935	1,122,000	-	

【관계부서 의견】 □□지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★★실장은 물품구매(제조) 설치 계약 및 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : □□지사 △팀 3급 WWW (현 ○○실 ◇팀)
□팀 3급 XXX (현 △△단 △팀)

② □□지사장은 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

45

제 목 시설공사 감독업무 소홀

관 계 부 서 □□지사

구 분 공사

내 용

□□지사에서는 □□공항 활성화에 따른 항공수요 증가에 대응하기 위하여

【표】와 같이 2건의 시설확충 공사(장기계속사업)를 시행하였다.

【표】공사 현황

사업명	최초 계약일	사업기간	계약금액 (천 원)	계약업체	감독자
□□공항 주차빌딩 신축 전기공사	2017. 12. 21.	2017. 12. 22. ~ 2018. 12. 19.	1,401,325	☆☆(주) 대표 AAAA	3급 YYY
□□공항 국제선 및 기타 건축물 증축 정보통신공사	2016. 5. 4.	2016. 5. 10. ~ 2017. 11. 4.	175,305	(주)★★ 대표 BBBB	3급 ZZZ

「공사감독규정」 제14조(자재관리) 제2항에서 감독자는 시공자에게 주요기재의 공급원 승인신청서를 사전에 제출토록 하여 승인요청내용을 시방서 및 공사 목적물의 품질기준을 만족하는지 검토·확인하고 이를 소속장에게 보고하도록 하고 있고, 제22조(업무보고)에서 감독자는 공정계획 및 실적, 지급자재 수불상황, 품질 시험실적 등 공사관련 진행사항에 대하여 매월 말일 현재의 추진사항을 다음달 5일까지 소속부서의 장에게 보고하여야 한다고 규정하고 있다.

그런데 □□지사에서는 위 공사를 시행하면서 「공사감독규정」에 따라 시공자로부터 주요기자재의 공급원 승인신청서를 제출받아 검토·확인 후 소속장에게 보고하여야 하고, 또한 매월 5일까지 공정계획 및 실적 등 전월 공사 관련 추진 사항을 소속장에게 보고하여야 함에도 이를 이행하지 않는 등 공사감독 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] □□지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 앞으로 공사감독규정을 준수하는 등 공사감독업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항

① ★★실장은 시설공사 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□지사 □팀 3급 YYY, 3급 ZZZ

② □□지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 공사감독 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.