

한 국 마 사 회 감 사 실

(통 보)

일 련 번 호 2017-성과-3

분 야 지사 환경개선 사업

제 목 인테리어 공사 설계 및 계약변경 절차 미준수

관 련 본 부 상생마케팅본부

관 련 부 서 지사시설안전부

내 용

지사시설안전부는 광명지사의 고객수용 공간 확충 및 유희 공간 창출, 좌석 정원제 조기정착을 위한 객장전환 등 좌석추가 배치를 위해 2015년 12월 시행계획을 수립하여 2016년 1월에 업체 선정 및 계약 체결을 완료하였고, 계약 체결 이후 2016년 1월 27일부터 5월 5일까지 객장 환경개선 공사를 시행하였다.

[표-1] 광명지사 환경개선 공사 개요

공사내용	고객 수용공간 확충 관련 유희공간 창출 및 객장 전환, 좌석 추가 배치 등 (3 ~ 9F 투표소, 객장 등 3,571m ² (약 1,080평))
계약업체	(주) ▲▲▲인테리어
공사기간	2016년 1월 27일 ~ 2016년 5월 5일
계약방법	제한경쟁 / 적격심사
계약금액	409,197,520원(부가세 포함, 예가대비 86.761%)

기획재정부 계약예규 「공사계약일반조건」 제19조는 설계변경은 공정이행 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급한 필요가 있지 않는 한 그 설계변경 필요한 부분의 시공 전에 완료하여야 한다고 정하고 있다.

따라서 발주 부서는 변경공사가 필요하다고 판단되는 경우라면 시공이 요구되는 시점 이전에 설계서가 변경되도록 하고 변경된 설계서에 따라 공사가 시행하도록 하여야 할 것이다.

그런데 광명지사 인테리어 공사의 경우 2016년 2월 13일 광명지사 측에서 객장 고급화를 위해 인테리어 설계 변경을 요청함에 따라 지사시설안전부는 추가보완의 필요성이 있다고 판단한 후 2016년 4월 22일 '☆☆☆☆'와 설계변경 용역계약을 체결하였으나, 변경된 설계 산출물(설계변경도면, 시방서 등)이 나오지 않았음에도 불구하고 설계변경 용역계약 체결 당일 시공업체(▲▲▲인테리어)는 이미 설계변경 내역서를 제출하였으며, 지사시설안전부는 설계업체가 아닌 시공업체로부터 받은 내역서를 기초로 최초 계약금액 대비 약 90% 증액하여 설계변경 및 변경계약 의뢰('16. 4. 27)하는 등 업무 절차를 준수하지 못하였다.

[표-2] 광명지사 환경개선사업 주요 진행 경과

결재일자	주요 내용	주관부서
'15. 12. 18	- 광명 CCC 환경개선 공사 시행 계획 수립	지사시설안전부
'16. 1. 28	- 광명 CCC 인테리어 공사 계약체결	운영지원부
'16. 2. 13	- 광명 CCC 인테리어 공사 설계 변경 요청 (마감재 등)	광명지사
'16. 4. 22	- 광명 CCC 추가보완공사 설계용역 시행 및 계약체결 (업체 : ☆☆☆☆, 기간 : '16. 4.18~5.19 , 금액 : 17,500천원)	지사시설안전부
'16. 4. 22	- 광명 CCC 인테리어공사 설계변경 내역서 제출	▲▲▲인테리어
'16. 4. 27	- 광명 CCC 인테리어 공사 설계변경 및 변경계약 의뢰 (기) 409,197천원 → (변) 776,051천원 ((증)366,854천원)	지사시설안전부
'16. 4. 29	- 광명 CCC 인테리어 공사 변경 계약체결	운영지원부
'16. 5. 20	- 광명 CCC 인테리어 공사 준공보고 (실준공일 : '17. 5. 4)	지사시설안전부

관계부서 의견 지사시설안전부는 실제 추가 보완 설계는 2016년 3월 경에 착수하였으나 이 건과 별개인 지사 공간구조 효율화 사업 등으로 인해 계약 절차가 늦어진 것이라고 경위를 소명하며, 향후에는 유사사례가 재발하지 않도록 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항 지사시설안전부는 건설공사 설계변경 및 계약금액 조정 시 관련 업무수행지침에 따른 변경절차를 준수하시고, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 교육실시와 관리·감독을 철저히 해주시기 바랍니다. **【통보】**