

시 정 사 항

1. 제 목 : 자주식 철골주차장 공사비 정산 부적정
2. 관계기관 : □□병원
3. 내 용 : □□병원에서는 영안실 및 ○○연구소 증축에 따른 주차공간 마련과 내원 고객의 편의제공 등을 위하여 [표 1]과 같이 자주식 철골주차장 공사를 시행하였습니다.

[표 1] 자주식 철골주차장 공사계약 현황

(단위 : 천 원)

계약건명	계약금액	계약기간	계약업체	비고
□□병원 자주식 철골주차장 설치공사(건축)	1,378,202	'17.6.22 ~ '17.11.13.	(주)○○	
□□병원 자주식 철골주차장 설치공사(전기)	56,233	'17.6.22 ~ '17.11.13.	△△(주)	
□□병원 자주식 철골주차장 설치공사(통신)	54,397	'17.6.22 ~ '17.11.13.	◇◇(주)	
□□병원 자주식 철골주차장 설치공사(소방)	124,940	'17.6.22 ~ '17.11.13.	(주)☆☆	

「산업안전보건법」 제30조, 같은법 시행령 제 26조의6, 같은법 시행규칙 제32조와 제32조의3에는 산업재해 예방 등을 위하여 총 공사금액 #천만원 이상의 건설 공사를 할 때에는 원가계산에 의한 예정가격 작성시 안전관리비를 계상하도록 되어 있습니다.

또한, 고용노동부 고시 '건설업 산업안전관리비 계상 및 사용기준' 제8조, 제9조에 따르면, 수급인은 공사 시작후 6개월마다(공사기간이 6개월 내인 경우는 종료시) 안전관리비 사용내역에 대하여 발주자 또는 감리원의 확인을 받도록 되어 있으며, 발주자는 수급인이 계상목적과 다르게 안전관리비를 사용한 경우 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있도록 되어 있습니다.

따라서, □□병원에서는 공사계약 시 산업재해예방 등에 필요한 비용을 공사금액에 계상하고 계상된 비용에 대해서는 계약업체에서 사용 후 제출하는 증빙을 검토하여 계상 목적과 합치된 항목에 한해 산업안전보건관리비가 정산될 수 있도록 관리하여야 합니다.

그런데, □□병원 자주식 철골주차장 설치공사비 중 산업안전관리비 정산 현황을 확인한 결과, [표 2]와 같이 □□병원에서는 계약업체에서 제출한 증빙을 그대로 인정하여 산업안전관리비 #,###천 원을 지급하였으나, 금번 종합감사시 계약업체에서 증빙자료로 제출한 전자세금계산서의 발급여부를 “국세청 홈택스”에서 조회한 결과, 산업안전관리비 #,###천 원을 과다 지급한 사실이 있습니다.

[표 2] 산업안전관리비 정산 현황

(단위 : 원)

사용항목	정산금액	세금계산서 확인 금액	과다정산 금액	비고
안전관계자 인건비 등	#,###,###	#,###,###	-	
안전시설비 등	#,###,###	#,###,###	#,###,###	
개인보호구 및 안전장구 구입 등	#,###,###	#,###,###	-	
재해예방 기술 지도비	###,###	###,###	-	
계	#,###,###	#,###,###	#,###,###	

4. 조치할 사항

○ □□병원장은

- 계약업체에서 제출하는 공사대금 정산서류에 대해서는 “국세청 홈택스” 등을 통하여 검증 후 공사대금을 지급하는 등 공사대금 정산업무를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)
- 전자세금계산서의 발급여부 조회 시 과다 지급한 것으로 확인되는 산업안전관리비 #,###,###원은 환수조치 하시기 바랍니다.(시정)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)