

주의요구 및 통보

1. 제 목 : 심혈관센터 확충 및 검진실 리모델링 공사 등 예산 관리 부적정
2. 관계기관 : ○○○○병원
3. 내 용

가. 업무개요

○○○○병원에서는 심혈관센터 확충 및 검진실 리모델링 공사, 응급실 진입도로 확장 공사를 위해 [표 1]과 같이 2020년 국고보조금(세출예산)을 배정받았습니다.

[표 1] ○○○○병원 시설확충사업 국고보조금(세출예산) 배정 현황

(단위 : 천 원)

사 업 명	설계비	시설비	시설부대비	합 계
심혈관센터 확충 및 검진실 리모델링 공사	#	#	#	#
응급실 진입도로 확장 공사	#	#	-	#
합 계	#	#	#	#

나. 관계법령 및 판단기준

공단에서는 국고보조금(세출예산) 사업을 「보조금 관리에 관한 법률」 및 기획재정부 「총사업비 관리지침」을 준용하여 관리하고 있으며, 「보조금 관리에 관한 법률」 제23조(보조사업의 내용 변경 등)에서는 보조사업의 내용이나 보조사업 경비의 배분을 변경하려는 중앙관서의 장의 승인을 받아야 한다고 정하고 있습니다.

또한 기획재정부 「총사업비 관리지침」 제26조에서는 계약체결 결과 낙찰차액이 발생한 경우 원칙적으로 총사업비를 감액 조정하고 불용처리하도록 정하고 있습니다.

따라서 ○○○○병원에서는 국고보조금 사업 추진 시 낙찰차액이 발생할 것을 예상하여 배정예산을 초과하여 추정금액을 산정해서는 안 되고, 부득이 사업 추정금액이 배정예산을 초과할 경우 총사업비 내로 사업범위를 조정하거나 세목별 배분 조정을 통해 공사비 예산을 확보하는 등 @@@의 사전승인을 받아야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○병원 시설확충 국고보조금 사업 추진 내역을 확인한 결과, 시설비
 배정예산 ###원 범위 내에서 공사 추정금액을 산정하여 사업을 추진하여야 함에도,
 담당자가 계약 과정에서 발생할 낙찰차액을 사전 감안하여 배정예산 ###원을
 약 ###원을 초과한 ###원으로 추정금액을 산정하였고, 초과한 ###원에 대한
 추가예산 확보 등 @@@ 승인절차 없이 사업을 진행하였습니다.

[표 2] 시설확충사업 국고보조금 배정예산 및 추정금액 산정 내역

(단위 : 천 원)

사 업 명	세목	배정예산	추정금액	초과액
심혈관센터 확충 및 검진실 리모델링 공사	시설비	1,200,000	1,204,000	4,000
응급실 진입도로 확장 공사	시설비	860,000	892,672	32,672
합 계		2,060,000	2,096,672	36,672

4. 관계기관 의견 : ○○○○병원은 감사결과를 수용하면서 향후 국고보조금 사업
 추진 시 관련 규정에 따라 예산계획 및 집행 절차 준수에 철저를 기하겠다고
 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○병원장은

- 국고보조금(세출예산) 사업 추진 시 낙찰차액을 사전 감안하여 임의로 예산을
 초과하여 사업을 추진하는 일이 없도록, 예산 계획수립 및 변경승인 절차
 준수에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

○ 관리이사(○○○○병원장)은

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기
 바랍니다.(주의)