

한국서부발전(주) 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 송전접속설비 고객부담공사 자체설계비 및 감리비 과다 지급
소 관 부 서 태안발전본부 제1발전처 ★★부, 서인천발전본부 ●●부
구 분 공사관리
내 용

우리 회사는 발전소에서 생산한 전력을 전력계통에 송전하기 위하여 송전접속설비를 이용하고 있으며, 송전접속설비의 건설, 대체공사는 「송·배전용 전기설비 이용규정」에 따라 ○○○○○○○(이하 “▲▲”이라 한다)에서 시행하고 우리회사에서 공사비를 부담하고 있다.

▲▲의 「송전접속설비 고객부담공사 업무처리기준」 7.4항에 따르면 고객부담공사의 설계 및 감리를 ▲▲에서 시행하는 경우 자체설계비 및 감리비를 계상하여 고객에게 청구하고 있으며, 이에 따라 우리 회사는 ▲▲의 청구내역을 검토한 후 자체설계비와 감리비를 포함하여 고객부담공사비를 지급하고 있다.

또한 동 기준 7.4.1항에 따르면 자체설계비와 감리비는 공사비에 「전력기술관리법 운영요령」(이하 “운영요령”이라 한다) [별표 1]의 요율을 적용하도록 되어 있다. 또한 운영요령 제2조 11항에 따르면 공사비는 전력시설물공사 총 예정금액 중 용지비, 보상비, 법률수속비 및 부가가치세를 제외한 일체의 공사비를 의미한다고 되어 있다.

따라서 담당부서에서는 최종 산출된 고객부담공사비에 적정 요율이 적용되었는지 검토한 후 ▲▲에 고객부담공사비를 지급하여야 한다.

그러나 감사 대상기간 중 시행한 송전접속설비 고객부담공사의 자체설계비와 감리비 산출내역을 점검한 결과, [표 1]과 같이 자체설계비 대상금액을 최종 산출된 공사비로 하지 않고 설계당시의 금액으로 오적용하였고, 자체설계 및 자체감리 요율을 오적용하였다.

[표 1] 자체설계비 및 감리비 과다 지급 내역

[단위: 원]

공사명	공사비	기지급 금액(a)	정정 금액(b)	차액(b-a)	비고
154kV 태안화력 T/L 성능저하해자교체공사	594,767,762	9,147,000	7,944,706	1,202,294	공사비 오적용
태안TP 345kV GIS 대체(전문)공사	328,260,000	3,891,978	2,698,166	1,193,512	자체설계 요율 오적용
서인천 지중 T/L 운영시스템 보강공사	350,173,128	16,086,490	8,576,672	7,509,818	자체감리 요율 오적용
합 계	1,273,200,890	29,125,468	19,219,544	9,905,624	

※ 자료: 공사비 지급내역 산출자료 재구성

그 결과 우리 회사는 운영요령에서 명시한 기준에 따라 산출한 금액보다 송전접속설비 고객부담공사의 자체설계비와 감리비를 9,905,624원 과다 지급하였다.

관계부서 의견 및 검토 결과

태안발전본부 제1발전처 ★★★부와 서인천발전본부 ●●부에서는 상기의 지적사항에 이의가 없으며 향후 송전접속설비 고객부담공사시 운영요령에 따라 자체설계비와 감리비 산출내역을 철저히 검토하여 오적용이 없도록 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

태안발전본부장은 고객부담공사비 중 과다 지급된 자체설계비 2,395,806원을 회수하시기 바랍니다.

서인천발전본부장은 고객부담공사비 중 과다 지급된 자체감리비 7,509,818원을 회수하시기 바랍니다.

한국서부발전(주) 상임감사위원회

시 정 요 구

제 목	송전접속설비 고객부담 대체공사 철거 비용 지급 부적정
소 관 부 서	태안발전본부 제2발전처 ●●부, 군산발전본부 ●●부
구 분	공사관리
내 용	

우리 회사는 발전소에서 생산한 전력을 전력계통에 송전하기 위하여 송전접속설비를 이용하고 있으며, 송전접속설비의 건설, 대체공사는 「송·배전용 전기설비 이용규정」(이하 “이용규정”이라 한다)에 따라 ○○○○○○(이하 “▲▲”이라 한다)에서 시행하고 우리 회사에서는 공사비를 부담하고 있다.

이용규정 제57조에 따르면 ▲▲은 송전접속설비의 내용연수, 노후화 및 차단용량 초과 등을 감안하여 성능유지 또는 개선을 위해 자체 기준에 따라 설비의 전부 또는 일부를 대체하거나 추가로 설치할 수 있으며, 이 경우 송전접속설비 대체와 관련하여 필요한 사항은 고객과 협의한다고 되어 있다.

또한 ▲▲은 2018.1.11. 「송전접속설비 고객부담공사 업무처리 기준」을 개정하여 7.8항에 대체공사의 철거 비용은 ▲▲이 부담하고, 신설 비용은 고객이 부담하는 것을 명확히 하였다.

따라서 2018.1.11. 이후 시행한 송전접속설비 고객부담공사 중 대체공사에서 발생한 철거 비용은 ▲▲이 부담하여야 한다.

그러나 2018.1.11. 이후 시행한 송전접속설비 고객부담공사 중 대체공사의

철거 비용 지급내역을 점검한 결과, [표 2]와 같이 3건의 공사에서 지급할 필요가 없는 철거 비용이 포함되어 있었다.

[표 2] 대체공사 철거 비용 지급 내역

공사명	철거 비용(원)	철거내역	비고
'18년 태안화력 접속설비 보강공사	548,494	충전장치 철거	지급의무 없음
군산복합SY 노후배전반 대체공사	3,283,862	노후배전반 철거	
군산복합SY 노후기타설비 대체공사	923,759	노후기타설비 철거	
합 계	4,756,115	-	

※ 자료: 철거비 지급내역 산출자료 재구성

그 결과 지급의무가 없는 송전접속설비 고객부담공사의 대체공사 철거 비용 4,756,115원을 과다 지급하였다.

관계부서 의견 및 검토 결과

태안발전본부 제2발전처 ●●부와 군산발전본부 ●●부에서는 상기의 지적 사항에 이의가 없으며 향후 송전접속설비 고객부담공사시 대체공사의 경우 철거 비용은 ▲▲이 부담하도록 업무를 처리하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

태안발전본부장은 지급의무가 없으나 지급된 대체공사 철거 비용 548,494원을 회수하시기 바랍니다.

군산발전본부장은 지급의무가 없으나 지급된 대체공사 철거 비용 4,207,621원을 회수하시기 바랍니다.

한국서부발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목	송전접속설비 고객부담공사 일상감사 부의 누락
소 관 부 서	태안발전본부 제1발전처 ★★★부, 제1발전처 ●●부, 평택발전본부 기력발전실 ●●부, 복합발전실 ●●●●부, 서인천발전본부 ●●부, 군산발전본부 ●●부
구 분	공사관리
내 용	

우리 회사가 이용하는 송전접속설비의 건설, 대체공사는 「송·배전용전기 설비 이용규정」(이하 “이용규정”이라 한다) 제60조에 따라 ○○○○○○(이하 “▲▲”이라 한다)가 시행하고 우리 회사가 비용을 부담하고 있으며, 이와 같은 고객부담 공사는 ▲▲과 공사계약을 체결한 후 시행하고 있다.

이용규정 제59조에 따르면 송전접속설비 고객부담공사는 ▲▲이 설계, 시공 및 품질유지의 책임을 지고 있으며, 동 규정 제61조에 따라 공사과정에서 필요한 사항에 대하여 상호 협조하여야 하고 중요 공정, 공사비 등 필요한 정보의 제공을 상대방에게 요청할 수 있다고 되어 있다.

한편 우리 회사는 「감사직무규정」 제40조에 따라 주요 업무 집행에 앞서 그 업무의 적법성과 타당성을 점검, 심사하기 위해 일상감사를 시행하고 있다. 동 규정 [별표 13]에 따라 사업소에서는 추정가격 5천만 원 이상의 공사는 지출 원인 행위, 준공검사 및 5천만 원 이상의 기성고검사이시 일상감사를 받아야 한다.

따라서 송전접속설비 고객부담공사는 이용규정에 따라 ▲▲이 설계, 시공 및 품질유지의 책임을 지고 있으나, 우리 회사가 공사 비용을 부담하고 있고, ▲▲에게 공사비 등 정보 제공을 요청하여 적정성을 확인할 수 있는 권한도 있으므로 우리 회사의 일상감사 업무범위 대상에 포함된다.

그러나 2015년 이후 시행한 송전접속설비 고객부담공사 일상감사 부의내역을 점검한 결과 [별첨 1]과 같이 일상감사 부의 누락사실이 확인되었다.

그 결과 우리 회사가 공사비를 부담하는 송전접속설비 고객부담공사 업무의 적법성과 타당성을 확인할 수 있는 기회를 상실하였으며, 본 특정감사에서 지적된 바와 같이 ▲▲에서 정산 실수, 요율 오적용 등으로 공사비를 과다 청구하여도 이를 수정하지 못하고 공사비를 과다 지급하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토 결과

각 사업소 담당부서는 상기의 지적사항에 이의가 없으며 향후 송전접속설비 고객부담공사시 사업소 일상감사 업무범위에 따라 일상감사에 부의하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

태안발전본부장, 평택발전본부장, 서인천발전본부장, 군산발전본부장은 송전접속설비 고객부담공사시 일상감사 부의를 누락하는 일이 없도록 담당부서 직원들에게 교육을 철저히 하시기 바랍니다.

[별첨 1] 송전접속설비 고객부담공사 일상감사 부의 누락 내역

구분	연도	사업소	공사명	공사금액(원)	일상감사 부의	
					지출원인	준공 및 기성고검사
1	2015	태안 발전 본부	154kV 태안화력T/L 성능저하애자 교체공사	668,000,000	누락	누락
2	2015		2015년 태안화력 S/Y 접속설비 성능보강공사	4,250,166,062	누락	누락
3	2016		16년 태안화력 접속설비 성능보강공사	10,415,733,825	누락	누락
4	2017		17년도 태안화력 접속설비 성능 보강공사	154,913,542	-	누락
5	2017		태안T/P345kV 노후·용량부족 차단기 대체공사	7,351,509,000	-	누락
6	2018		18년도 태안화력 접속설비 성능 보강공사	1,400,942,000	-	누락
7	2016	평택 발전 본부	345kV 화성-평택T/P 피뢰기 설치공사	535,142,446	누락	누락
8	2016		평택화력S/Y GIS 부분방전 진단 시스템 구축공사	600,286,000	누락	누락
9	2017		345kV 화성-평택T/P 송전선로 안전 이격거리확보 및 전선접속개소 전선 교체공사	1,531,340,891	누락	누락
10	2015	서인천 발전 본부	345kV 서인천 CC 용량부족 GIS 대체 및 한류리액터 설치공사	11,170,058,000	누락	-
11	2015		345kV 신김포 서인천 CC 송전선로 전선교체 및 피뢰기 설치공사	841,061,000	누락	-
12	2017		송전용 접속설비 보강 대체공사	901,320,000	누락	-
13	2018		송전접속설비 보호배전반 대체공사	317,975,000	누락	-
14	2019		송전접속설비 보호배전반 대체공사 (2019년도분)	73,000,000	누락	-
15	2019		345kV 서인천 CC RTU 및 케이블 교체공사	150,900,554	누락	-
16	2019		345kV 신김포 서인천 TL 기중 종단 접속함 자기애관 교체공사	242,000,000	누락	-
17	2015	군산 발전 본부	군산복합 S/Y 노후설비 대체 고객 부담공사	279,317,000	누락	누락

한국서부발전(주) 상임감사위원

권 고

제 목 송전접속설비 고객부담공사 업무처리기준 제정 필요
소 관 부 서 발전운영처 ▶▶▶▶▶
구 분 공사관리
내 용

우리 회사가 생산한 전력을 송전하기 위해 이용하는 송전접속설비는 「송·배전용전기설비 이용규정」에 따라 ○○○○○○(이하 “▲▲”이라 한다)가 소유하고 관리, 운영하며 관련 비용은 우리 회사가 부담하고 있다.

▲▲은 송전접속설비를 유지관리하기 위해 신설, 대체, 변경공사를 시행하고 있으며, 2007.4.24. 제정한 「송전용 접속설비 고객부담공사 업무처리 기준」에 따라 해당 업무를 처리하고 있다. 또한 ▲▲은 「전력기술관리법 운영요령」(이하 “운영요령”이라 한다)에 따라 고객부담공사비를 산출하여 청구하고 있으며, 개정 사항을 「송전용 접속설비 고객부담공사 업무처리 기준」에 즉시 반영하여 업무 담당자들의 혼란을 최소화하고 있다.

한편 우리 회사 역시 업무의 중요성, 항구성, 적용범위 및 빈도 등을 고려하여 업무처리의 제규범을 규정, 기준, 지침 등으로 제정하여 운영하고 있으므로 반복적으로 발생되거나 절차의 명확화, 효율화 등이 필요한 업무는 주관부서에서 업무처리기준 또는 지침을 만들어 운영하여야 한다.

그러나 송전접속설비 고객부담공사의 업무처리 현황을 확인한 결과 우리 회사는 자체 운영중인 기준이나 지침이 없어, ▲▲의 「송전용 접속설비 업무처리

기준」, 운영요령 등을 참고하여 업무처리를 하는 실정이다.

그 결과 ▲▲이 청구한 공사내역의 적법성과 타당성을 검토하기 어렵고, 관련 제규정을 찾아보고 검토하는데 시간이 오래 걸리는 등 업무 효율성이 저하된 채 운영되고 있다.

관계부서 의견 및 검토 결과

발전운영처 ▶▶▶▶▶에서는 송전접속설비 고객부담공사시 업무처리를 효율적으로 할 수 있도록 관련 기준 또는 지침 운영의 필요성에 대하여 공감하였으며 타사 사례를 검토하여 업무처리기준 제정을 검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

발전운영처장은 사내 직원들이 송전접속설비 고객부담공사 업무를 효율적으로 처리할 수 있도록 업무처리 기준 또는 지침 등을 마련하여 운영하시기 바랍니다.

한국서부발전(주) 상임감사위원회

시 정 · 개 선 요 구

제 목 스위치야드 전기 사용요금 정산 부적정
소 관 부 서 서인천발전본부 발전기술실 ●●부
구 분 사업관리
내 용

우리 회사는 발전한 전력의 송전 및 전력계통으로부터 전력의 수전을 위해 각 사업소(태안, 평택, 서인천, 군산) 내에 스위치야드를 운영하고 있으며, 스위치야드 설비는 「송전용 전기설비 이용규정」에 따라 ○○○○○○(이하 “▲▲”이라 한다)에서 그 소유권을 가지고 있다.

한편, ▲▲으로부터 분리된 5개 발전회사(○○, ▲▲, ◆◆, □□, ○○)와 ▲▲은 발전회사 부지 내에 설치되어 운영 중인 ▲▲ 소유 스위치야드 설비의 안정적 운영 및 관리를 목적으로 「스위치야드 운영협약서」(이하 ‘운영협약서’라 한다)를 2001. 3월에 제정하였으며, ○○○○○본부에서는 본부 내 설치되어 운영 중인 ▲▲ 소유의 스위치야드 설비에 소내전력을 공급하고 있다.

운영협약서 제20조 및 21조에 따르면 스위치야드 설비에 소비되는 전력의 사용요금은 부하의 구성비 및 사용부하율 등을 적용하여 ▲▲에서 부담하되, 사용량(kWh)에 기준단가를 곱하여 산출하고, 기준단가는 [표 3]의 방법으로 산정하도록 하고 있다.

[표 3] 소내전력 사용요금 기준단가 적용방법

기준단가: ▲▲ 전기요금 체계 중 산업용전력(을) / 선택 I / 고압B를 기준으로
계절별·시간대별 요금의 평균값을 적용

따라서 ○○○○○본부는 운영협약서에 따라 스위치야드 사용 전력량에 [표 3]의 기준단가를 적용하여 산출된 소내전력 사용요금을 ▲▲에 부과하여야 한다.

그러나 2014. 7월부터 2019. 6월까지(감사일 기준 5년, 상사채권 시효 적용) ▲▲에 부과한 스위치야드 전력 사용요금을 살펴보면, 2018. 1월 까지는 시간대별 요금의 평균값을 적용하지 않아 사용요금 37,640,365원이 과다하게 부과되었고, 2018. 2월 이후에는 ‘산업용전력(을)/선택 I /고압B’의 요금체계 대신 ‘산업용전력(을)/선택Ⅱ/고압B’의 요금체계를 적용하여 1,674,855원이 과소 부과되었다.
[별첨 2 참조]

관계부서 의견 및 검토 결과

서인천발전본부 ●●부는 지금까지 ▲▲에 부과한 스위치야드 전기 사용요금이 ▲▲과 발전사가 체결한 운영협약서의 산출기준과 다르게 적용된 점을 인정하였고, ▲▲과 협의를 통해 운영협약서에 명시된 산출기준을 적용하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

서인천발전본부장은 ① 2014. 7. 이후 ▲▲에 과다 부과한 37,640,365원과 과소 부과한 1,674,855원을 재 정산하시고,(시정) ② 운영협약서와 다르게 적용하고 있는 기준단가 요금체계 중 선택요금Ⅱ를 선택요금 I 으로 변경하시기 바랍니다.(개선)

[별첨 2] 스위치야드 전기 사용요금 재 정산 내역

[단위: 원]

구 분	기 청구요금	재 산출요금	차 액
2014.07. ~ 12.	105,188,887	99,471,516	(+) 5,717,371
2015.01. ~ 12.	190,743,674	180,753,497	(+) 9,990,117
2016.01. ~ 12.	199,547,042	189,251,652	(+) 10,295,390
2017.01. ~ 12.	200,731,512	190,219,683	(+) 10,511,829
2018.01.	21,789,912	20,664,314	(+) 1,125,598
2018.02. ~ 12.	168,964,796	170,068,620	(-) 1,103,824
2019.01. ~ 06..	90,374,238	90,945,269	(-) 571,031
소 계	977,340,061	941,374,551	(+) 35,965,510

※ (+): 기 청구요금 > 재 산출 요금, (-): 기 청구요금 < 재 산출 요금

한국서부발전(주) 상임감사위원

통 보

제 목 스위치야드 운영협약서 현행화 미흡
소 관 부 서 발전운영처 ▶▶▶▶▶
구 분 사업관리
내 용

발전회사는 생산된 전력의 송전을 위해 스위치야드를 각 발전소 내에 설치, 운영하고 있으며, 스위치야드 설비는 「전기사업법」 제15조와 이에 따라 ○○○○○○(이하 “▲▲”이라 한다)에서 제정한 「송·배전용 전기설비 이용규정」에 따라 그 재산권이 ▲▲에 귀속되도록 하고 있다.

▲▲과 5개 발전회사(○○, ▲▲, ◆◆, □□, ○○)는 ▲▲ 재산이면서도 각 발전회사 부지내 설치되어 있는 스위치야드의 안정적 운영 및 유지보수를 목적으로 「스위치야드 운영협약서」(이하 “운영협약서”라 한다)를 2001. 3월 제정, 2002. 6월 개정하였다.

운영협약서는 설비운전, 유지보수, 출입 및 부지사용, 설비의 시험방법과 이에 관한 소요비용의 처리방법 등에 관해 명시하고 있으며, 발전소 내에 설치된 지리적 특성을 반영하여 일상점검을 각 발전회사 직원에 위탁하고, 위탁 운전비용의 산출방법을 명시하고 있다.

또한 운영협약서는 2001년 발전회사가 ▲▲으로부터 경영분리된 직후에 체결된 것으로, 운영협약서 제8조에는 위탁기간 만료일을 2002.12.31.로 명시하고 있고, 위탁운전비의 경비를 1999년도 종합원가계산서의 발전분야 경비비율을 적

용하도록 하고 있으며, 별지를 통해 2001.3.31. 기준 5개 발전회사 22개 발전소의 스위치야드 위탁운영 대상설비를 정하고 있다.

우리 회사의 경우 5개 발전소(태안, 평택, 서인천, 군산, 삼랑진)가 위탁운영 대상발전소에 포함되어 있으나, 태안발전본부의 경우 2001.3.31. 4기 대상이었던 발전설비에 7기가 추가 신·증설되었으며, 삼랑진 발전소의 경우 2009년 10월 10일로 그 재산권이 이관되는 등 운영협약서 체결 이후 각 발전소의 설비 구성에 큰 변동이 있었다.

또한 운영협약서 체결 이후 약 20년이 지났음에도 여전히 본 운영협약서를 근거로 1999년도의 경비요율에 근거하여 위탁운영비가 산출되고 있다.

아울러, 2017. 9월 스위치야드 설비관리의 역무구분 명확화를 위해 운영협약서 개정업무를 추진하는 등 현행화를 위한 노력을 기울였으나, 감사일 현재까지 개정을 완료하지 못한 채 2002년도에 개정된 운영협약서를 유지하고 있다.

따라서 안정적이고 명확한 스위치야드 설비의 운영 및 관리를 위해서 현재 기준에 부합되도록 운영협약서 개정업무를 조속히 추진할 필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토 결과

발전운영처 ▶▶▶▶▶에서는 운영협약서가 2002년도 개정 이후 현재까지 발전설비의 신·증설이 있었음에도 개정되지 않았다면, 운영협약서의 개정이 필요하다고 답변하였다.

조치할 사항

발전운영처장은 위탁운영 대상설비 및 위탁비용 산출 기준 등이 현행화 되도록 운영협약서의 개정업무를 조속히 추진하시기 바랍니다.

한국서부발전(주) 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 스위치야드 임대료 산정 미흡
소 관 부 서 태안발전본부 1발전처 발전운영실 ★★★부
구 분 사업관리
내 용

태안발전본부는 ○○○○○○○(이하 “▲▲”이라 한다)와 체결한 「스위치야드 운영협약서」(이하 “운영협약서”라 한다)에 따라 본부 내 설치된 ▲▲ 소유의 스위치야드 부지에 대한 임대료를 매월 징구하고 있다.

운영협약서 제11조에 따르면 임대기간은 발전회사의 설비가 존속하는 시점까지, 임대비용은 매년 발표되는 공시지가의 5%로 하며, 신·증설 또는 스위치야드 설비의 울타리 경계가 변경된 경우에는 ▲▲과 우리 회사의 상호간 협의를 통해 그 공여면적을 재산정 하도록 정하고 있다.

① 스위치야드 공여면적 재산정

태안발전본부가 운영협약서 체결 당시 운영 중이던 발전설비는 총 4개 호기(500MW×4기)였으나, 이후 7개 호기(500MW×4기, 1,000MW×2기, 380MW급×1기)가 대규모 신·증설됨에 따라 스위치야드 설비와 공여면적 또한 증가되었으며, 2018. 8월에 ▲▲과 협의를 통해 스위치야드 공여면적을 재 측정하여 그 면적을 12,355.47㎡로 결정하였다.

그러나 감사기간 중 스위치야드 공여면적을 실측한 본 결과, 전체 면적이

13,689.9㎡로 ▲▲과 합의된 면적 대비 1,334.43㎡가 초과되는 것으로 확인되었다.

그렇다면, 태안발전본부는 스위치야드 부지 임대료 징구와 관련하여 ▲▲과 재협의 및 공여면적 재측정 등으로 임대료 산출의 기준이 되는 공여면적을 명확히 할 필요가 있다.

② 9,10호기용 스위치야드 부지임대료 정정 청구

태안발전본부 9,10호기 전력 송전용 스위치야드는 설비 준공을 마치고 당해 설비의 소유권이 ▲▲으로 귀속된 2014. 8월 이후부터 2017. 12월까지 부지임대료를 부과하지 않았으며, 미부과 임대료를 인식한 업무 담당자는 위 기간 임대료에 관해 2019. 1월 ▲▲에 소급청구를 요청하였다.

한편, 소급 청구된 부지임대료의 산출과정을 살펴보면 2018. 8월 경에 결정된 스위치야드 전체 공여면적 12,355.47㎡를 기준으로 9,10호기를 제외한 다른 발전설비의 전력송전용 스위치야드 부지(11,694.40㎡)를 차감하는 방식으로 9,10호기 공여면적을 661.07㎡로 산정하고, 임대료가 부과되지 않은 약 17개월간의 임대료 13,643,941원을 소급 청구하였다.

그러나 기존 스위치야드 전체 공여면적 12,355.47㎡ 대신 감사기간 실측한 공여면적 13,689.9㎡를 기준으로 할 경우 9,10호기 스위치야드 임대료로 약 41,185,480원을 청구하는 것이 타당하다.

관계부서 의견 및 검토 결과

태안발전본부 담당자는 2018. 8월 ▲▲과 합의된 부지면적을 기준으로 임대료 산정업무를 진행하고 있으나 자체 실측한 결과와 그 면적이 상이하여 재측정이 필요하고, 이와 더불어 9,10호기 부지임대료가 적정하게 청구될 수 있도록 관

런 업무를 조속히 추진하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

태안발전본부장은 ① 본부 내 스위치야드 공여면적 확정업무를 ▲▲과 조속히 추진하시고, ② 9,10호기 전력 송전용 스위치야드 부지임대료 41,185,480원을 재 정산 청구하시기 바랍니다.

한국서부발전(주) 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 고객부담공사비 정산 미흡
소 관 부 서 평택발전본부 ●●●●부
구 분 사업관리
내 용

평택발전본부는 본부내 발전설비에서 생산된 전력의 안정적인 송전을 목적으로 지상으로부터 송전선로의 고도를 높이는 안전이격확보공사를 고객부담공사 방식으로 ○○○○○○(이하 “▲▲”이라 한다)와 2016.9.20. 계약¹⁾을 체결한 후 2017.5.15.부터 같은 해 6.2.까지 시행하였다.

위 계약서 3항)에 따르면 고객부담공사비는 ▲▲ 자체시행 설계비를 포함한다고 명시되어 있으며, 이러한 설계비는 「전력기술관리법」 및 같은 법 시행규칙에 따라 별도 고시된 「전력기술관리법 운영요령」(이하 “운영요령”이라 한다)에 그 비용의 산출 방법을 정하고 있다.

이는 고객부담공사 중 ▲▲에서 자체 시행한 설계에 대한 비용을 산출하는 기준을 정한 것으로, 당해 공사의 설계업무를 제3의 업체에 위탁하여 업무를 수행한 경우에 당해 설계비는 제3의 업체로 위탁한 용역비를 기준으로 산출함이 타당하다.

▲▲은 이격공사 공종 중 경과지 측량용역 등 2개 공종에 대해 제3의 업체에 위탁하는 방식으로 외주용역 계약을 체결하여 수행하였고, 2개 공종의 설계

1) 계약명: 245kV 화성-평택TP 송전선로 안전이격확보공사 등 2건(이하 “이격공사”라 한다), 예정공사비: 1,296,373,100원

비는 ▲▲과 외주용역 업체 간의 계약금액으로 [표 4]와 같이 우리 회사에 청구하여 정산하였다.

[표 4] 외주용역 시행 공사의 용역비 정산내역

[단위: 원]

구 분	공급가	부가세	합 계
경과지 측량용역비	18,000,000	1,800,000	19,800,000
인클로징 설계용역	21,760,000	2,176,000	23,936,000

따라서 위 2개 공사의 설계비는 외주용역 비용으로 공사비 정산 시 반영되었으므로 ▲▲ 자체설계비 정산 대상에서 제외되어야 한다.

그러나 ▲▲은 자체설계비 정산 대상에 외주용역 시행 공사의 설계비를 포함하여 청구하였고 최종 1,478,620원이 중복 지급되었다.

관계부서 의견 및 검토 결과

●●●●부 담당자는 본 공사의 경과지 설계용역 및 인클로징 설계용역은 외주 설계시행으로 그 비용이 별도 계상되었으므로 자체설계비 내역에서 제외되는 것이 타당하다면서, 과다 정산된 비용에 대해 회수조치 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

평택발전본부장은 2017년도에 시행한 이격공사와 관련하여 중복 계상되어 지급된 자체설계비 1,478,620원을 회수 조치하시기 바랍니다.

한국서부발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목	스위치야드 설비관리 미흡
소 관 부 서	태안발전본부 제1발전처 ★★★★★부, 제1발전처 ★★★★★부, 제2발전처 ○○○부, 제3발전처 ■■■부, IGCC발전처 ■■■부
구 분	발전운영
내 용	

태안발전본부는 본부 내에 있는 ○○○○○○○(이하 “▲▲”이라 한다) 소유의 스위치야드 설비 운전을 ▲▲으로부터 위탁받아 수행하고 있다.

▲▲과 발전회사는 스위치야드 설비의 안정적 운영을 위해 「스위치야드 운영협약서」(이하 “운영협약서”라 한다)를 체결하여 운영하고 있다. 운영협약서 제7조 2항에 따르면 설비 운전중 이상을 발견하였을 때에는 즉시 ▲▲에 구두 또는 유선으로 통보하고 기기점검의뢰서를 발행하여 통보한다고 되어 있다.

또한 스위치야드 설비의 운전을 위탁받은 발전부서에서는 설비 고장시 기기점검의뢰서를 발행하여 ▲▲에 통보하고, 조치가 완료되면 ▲▲으로부터 조치결과를 요청하여 수신한 후 종결여부를 확인하는 절차를 마련하여 운영하고 있다.

한편 태안발전본부에서는 2016.5.13. 태안 5호기 시운전 중 ▲▲ 직원의 스위치야드 내 발전기 단로기 오조작으로 계획예방정비공사 기간이 연장되어 발생한 경제적 손실에 대해 ▲▲과 책임소재 분쟁이 있었으며, 이에 대한 재발방지 대책으로 발전운영처에서는 각 사업소에 스위치야드 작업 전 통전설비 공지 및 확인서 관리대장을 운영하도록 요청하였다.(발전(계)-44102, 2017.7.28.)

따라서 발전부서에서는 유상 위탁받은 스위치야드 운전업무를 충실히 수행
함은 물론 기기 고장 등에 따른 ▲▲과 책임소재 여부를 명확히 하기 위해 기기
점검의뢰서 관리대장과 통전설비 공지 및 확인서를 철저히 운영하여야 한다.

그러나 금번 감사기간 동안 스위치야드 기기점검의뢰서 관리대장, 통전설비
공지 및 확인서를 점검한 결과 관리대장이 없거나, 관리대장은 있어도 처리건수
가 없이 형식적으로 운영되는 등 관리가 미흡한 것으로 확인되었다.

[표 5] 태안발전본부 호기별 점검 결과

호 기	기기점검의뢰서 관리대장	통전설비 공지 및 확인서 관리대장
1,2	종결확인 결재 누락	관리대장 없음
3,4	관리대장은 있으나 처리건수 없음	관리대장 없음
5,6	양호('18년 이후 10건)	양호('17.9월부터 18건)
7,8	관리대장 없음	관리대장 없음
9,10	관리대장 없음	관리대장 없음
IGCC	관리대장은 있으나 처리건수 없음	관리대장 없음

※ 자료: 현업부서 제출자료 재구성

그 결과 스위치야드에서 설비 및 안전사고가 발생하면 ▲▲과 책임소재 분
쟁이 발생할 가능성이 상존하고 있다.

관계부서 의견 및 검토 결과

각 ★★부서에서는 상기의 지적사항에 이의가 없으며 기기점검의뢰서 관리
대장과 통전설비 공지 및 확인서 관리대장을 절차에 따라 철저히 관리하겠다고
답변하였다.

조치할 사항

태안발전본부장은 스위치야드 기기점검의뢰서 관리대장, 통전설비 공지 및 확인서
관리대장을 철저히 운영하시고 관련 직원들에 대해 교육을 시행하시기 바랍니다.