

감사결과 처분요구서

- 한울원자력본부 종합감사 -

2018. 9.

한국수력원자력_(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구 명세	4
3. 우수활동(모범) 사례	67
4. 현지조치사항 통보서	76

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- 한울원자력본부 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선 방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 운영 효율성을 제고하고자 함 (2018년 연간 감사계획에 따라 실시)

2. 감사 중점

- 한울원자력본부 업무 전반을 점검하되, 다음사항에 중점을 둠

- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 비리행위 발생 개연성 분야(계약, 회계, 세무 등) 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 지진 등 자연재해 대비 안전관리 실태 점검

3. 감사 기간 및 인원

- 감사대상 기간 : 2016. 7. 1. ~ 2018. 6. 30.(24개월)
- 감사기간 : 2018. 7. 2. ~ 7. 13.(2주간)
- 감사인원 : 종합감사팀장 외 10명

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	인력 배치 및 운영 미흡	시정 1		
2	전세사택 계약 연장 업무 처리 미흡	통보 1		
3	산업안전교육장 건립 업무추진 미흡	통보 2	주의 3	
4	상품권 배부 후 원천징수 등 사후관리 미흡	시정 1 통보 1		
5	미정산 계정에 대한 정산 조치 필요	통보 3		
6	적격 증빙 미첨부 등 법인카드 관리지침 준수 미흡(상시 모니터링)	통보 2	주의 1	
7	건설 중인 자산 정산처리 미흡	통보 1		
8	구매계약 검사업무 처리 미흡	통보 1		
9	준공검사 적기 처리 미흡	통보 1	주의 1	
10	시방서 작성 및 검토 미흡	통보 1 개선 1		
11	주설비공사 자재 손망실 관련 비용구상 조치 미흡	시정 1		회수 (994,290)
12	공급사 과실로 인한 재작업 비용구상 후속관리 철저 필요	권고 1		
13	주급수송압펌프 전단 이중 타공판 스트레이너 구매업무 미흡	통보 1		
14	♣+,-호기 주설비공사 물가변동 계약금액 조정 필요	통보 1		
15	자재 인수검사 업무처리 부적정	통보 1	주의 1	
16	방호·보안시설 중장기 보강계획 수립 필요	통보 1 시정 1		예산절감 (2,400,000)
17	수요부서 직구입 부적정 및 정보화 기기 미등록	통보 1		
18	협력업체 근로자 재해보장보험 설계 누락	통보 1		
19	별도공사 건을 주설비공사 설계변경으로 잘못 처리	통보 1		
20	용역 원가 산정 시 간접노무비 계상 부적정	통보 1	주의 1	

번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
21	한울^,&호기 반출수리공사 설계요율 오적용	통보 1		
22	원전 수처리설비 운전 및 경상 정비공사 설계 개선 필요	개선 1		
23	원전 주변 환경방사능 조사 용역 표준설계지침 필요	개선 1		
24	설계변경 관리 절차 개선 필요	통보 2		
25	품질등급 일괄 공사발주 업무처리 미흡	통보 1		
26	공사 준공 시 경비내역 정산 오류	통보 1		
27	한울2,㉠발 전산설비 정비용역 출장비 중복 지급	통보 1		회수 (1,152)
28	간이공사 업무 지침서 마련 필요	통보 1		
29	폐수처리장 보수공사 업무처리 미흡	통보 2	주의 1	
30	㉡소 구조물 경상보수공사 기준마련 필요	통보 1		
31	홍보관 운영 계획 수립 미흡	통보 1		
32	본부 소방계획서 개정 관리 미흡	통보 2		
33	사업자지원사업 정산업무 처리 지연	통보 2		
34	㉢원전사업부지 종합정리방안 수립 필요	통보 1		
35	안전보건 지침서 보완 필요	개선 1		
36	회사 예산으로 사업자지원사업 지원 부적절	시정 1 통보 1		예산절감 (15,175)
37	건설 용접인력 양성사업 성과 분석 필요	통보 1 권고 1		
38	무기 및 탄약관리 미흡	통보 1		
39	과태료 부과처분 잘못		주의 3	
40	밀폐공간 긴급 구조훈련 시행 미흡	통보 1	주의 1	
41	본부 인트라넷 불필요 항목 삭제	통보 1		

2. 처분요구 명세

인력 배치 및 운영 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	시 정 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	인 사 · 노 무 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 한울원자력본부 ㉠처 ㉡팀에서는 인사관리를 담당하고 있고, ㉢팀에서는 본부 내 복리후생시설(각종 스포츠 시설 포함) 운영을 담당하고 있으며 ㉣팀에서는 복리후생시설 신증설, 개보수 업무 등 시설관리업무를 담당하고 있다.
- 복리후생시설의 운영 및 시설관리업무가 분리되어 있는 만큼 운영 및 관리 업무의 효율화를 위하여 업무담당 직원의 배치도 이에 따르는 것이 타당하다.
 - 그런데 2018. 7. 감사일 현재 상기 부서의 직원 배치현황을 보면 시설관리 업무를 하는 조정담당 직원(5직급 전문담당원)이 운영담당부서인 ㉢팀에 배치되어 있고, 스포츠시설 운영담당 용역인력(골프장 운영인력)이 시설관리 부서인 ㉣팀 용역 관할 하에 운영되고 있는 등 인력 배치가 잘못되어 있다.
 - 그 결과, 조정담당 직원의 경우 해당직무를 ㉢팀 관리하에 ㉣팀 직무를 하고 있고 스포츠시설 용역인력은 ㉣팀 관리 하에 ㉢팀 직무를 하고 있는 등 업무 비 효율화를 초래하고 있다.

조 치 사 항

1. 한울원자력본부장은 업무효율성 향상을 위하여 해당직무에 맞게(예, 조정담당 직원은 ㉣팀에, 스포츠시설 운영인력은 ㉢팀에 배치) 인력을 재배치하되, 본부 내 유사사례가 있는지 추가 확인하여 동일하게 조치하시기 바랍니다. (시정)

조치부서 한울원자력본부(㉡팀, ㉢팀, ㉣팀)

관련부서

전세사택 계약 연장 업무 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	인 사 · 노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 한울원자력본부 ◆팀은 본부의 사택주관부서로 보유 사택 관리, 제규정 마련 및 전세사택 자금의 관리 등을 하고 있다.
- 「사택업무편람」 제4장에는 전세사택의 채권확보 방법으로 ‘전세금보장 신용보험’을 원칙으로 한다. 다만, 신용보험이 불가할 경우 전세권 설정 등의 채권확보 조치를 취하여야 하며 채권확보 부실로 인하여 사손이 발생하는 경우에는 사택업무담당자(위임 시 입주자)는 이를 변상하도록 되어 있다.
- 한울본부 ◆팀에서는 2012년 4월에 ♣ +,-호기 건설 등 전입 직원이 대폭 증가하여 부득이 ㄱ 지역에 다수의 전세 사택(총 48세대)을 동시에 계약을 하게 되었다. 최초 계약 시에는 48세대 모두 신용보험에 가입하고 보험금을 납부하였다.
- 그런데, 2014년 4월 계약 연장 시점에서 신용보험사로부터 48세대 중 1세대(보증금 5,500만 원)는 임대 및 매매사업자가 보유한 주택에 대해서 보험가입이 어렵다는 사실을 알게 되어 사택 담당자는 채권확보를 위해 전세권 설정을 하였다. 이 과정에서 담당자는 당초의 계약 조건이 변경(신용보험 → 전세권 설정)되었음에도 별도의 내부 품의를 받지 않고 진행한 것은 잘못된 업무 처리이다.
- 그리고 해당 사택은 2018년 4월 계약이 만료되어 임대인에게 보증금 반환을 요청하였으나, 감사일 현재까지 회수하지 못하고 있는 실정이며, 추후 해당 사택에 대한 경매 등 채권 확보 결과에 따라 사손이 발생할 우려가 있다.

조치사항

1. **한울원자력본부장은** 향후 유사사례가 발생되지 않도록 「사택업무편람」에 따른 전세사택 채권확보 원칙을 준수하고 전세사택 입주를 희망하는 직원에 대해서 사전에 유의사항을 철저히 공지하시기 바랍니다. **(통보)**

조치부서	한울원자력본부(◆팀)
관련부서	

산업안전교육장 건립 업무추진 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 2	주 의	3	-	-	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♡실(♡팀)에서 2017. 11. ‘한울본부 산업안전교육장 건립 기본계획(안)’을 수립하였고, 같은 해 11. 23. ‘한울본부 산업안전교육장 건립 공사 시행 요청’ 공문을 한울원자력본부에 발송하였다.
- 이 건 사업은 우리 회사에서 안전교육이 꼭 필요한 산업안전교육장 콘텐츠를 구성하여 한울본부에 시범적으로 건립추진하고, 이에 대한 피드백을 통하여 교육의 효과성을 검증한 후 타 ☺소로 확대하여 시행하는 내용으로서 신축규모는 연면적 450평(1,485㎡), 소요예산 57억 원, 사업기간은 2020. 5.까지이다.
 - 그런데 한울원자력본부 ♠팀에서는 별도의 기본계획 품의 없이 연면적을 667평(2,000㎡) 규모로 변경하였고, 별도의 업무분장 없이 2018. 6. 한울본부 안전체험교육장 설립 설계공모를 발주(추정공사비 : 40억 원)하였다.
 - 위 부서에서는 설계공모 발주 전, 사전조사(안전체험교육장 벤치마킹) 및 계획 설계 시 교육 콘텐츠 업그레이드를 위해서는 신축 시 면적을 충분히 확보하지 않으면 향후 어려움이 있을 수 있는 점을 고려하여 연면적을 증가하였다고는 하나, 연면적 변경 등 주요 변경사항, 설계공모, 부서 간 업무분장 등 후속 공사수행에 필요한 내용이 있는데도 기본계획을 별도로 수립하지 않은 점은 잘못이다.

지 적 내 용

- 또한 교육장 연면적을 당초 대비 148% 상향한 667평으로 설계하는 경우, 평당 공사비는 약 590만 원 수준으로서 산업안전교육장 콘텐츠에 부합하는 교육장 건물을 건립하기 위하여 예산이 부족할 우려가 높은 점을 고려할 때, 안전체험교육장 설계공모에 따른 세부 역무를 수행 할 때에는 후속 역무(공사기간, 공사비, 파급효과 등)를 고려하여야 한다.

조 치 사 항

1. **한울원자력본부장은** 한울본부 산업안전교육장 건립과 관련하여 기본계획을 수립하시기 바랍니다. (통보)
2. **한울원자력본부장은** 한울본부 산업안전교육장 설계 및 건립을 추진하면서 교육 효과와 건립비용을 고려하시어 콘텐츠 결정 및 교육장 면적을 산정하시기 바랍니다. (통보)
3. **한울원자력본부장은** 한울본부 산업안전교육장 건립을 추진하면서 기본계획을 누락한 아래 직원을 신분상 조치하시기 바랍니다. (주의)

	소 속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조 치	♠ 팀	☉ 직 급	A	'17. 7~ 현재	업무처리 미흡	주 의 (사업소)
	♠ 팀	☉ 직 급	B	'17. 2~ 현재	업무처리 미흡	주 의 (사업소)
	♠ 팀	☉ 직 급	C	'16. 11~ 현재	업무처리 미흡	주 의 (사업소)
조치부서	한울원자력본부(♠ 팀)					
관련부서	♣ 실(♡ 팀), 한울원자력본부(☉ 팀)					

상품권 배부 후 원천징수 등 사후관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사는 각종 대회시상, 내·외부 유공자 및 퇴직예정자 포상, 복지단체 후원, 회사 홍보, 대·내외 행사 및 회의지원 등에 상품권을 사용할 수 있으며, 한울원자력본부 ■팀은 사업소 회계담당부서로서 상품권의 구매, 배부 및 보관 등의 업무를 하고 있다.
- 「상품권 취득 및 관리에 관한 지침」 제7조(배부 및 사용)에 보면 상품권을 배부, 사용할 경우에는 관계법령(소득세법)에 따라 원천징수하여야 한다고 되어 있으며, 물품 등 다른 형태로 교환하여 지급하거나 사회공헌활동 등 사용용도를 특정하여 상품권을 지급한 경우에는 물품구매 영수증, 기부금 영수증 등 증빙관리를 철저히 해야 한다고 되어 있다. 그리고 제8조(수령 확인) 제1항에는 상품권의 실질적인 수령여부를 확인하기 위하여 수령인이 자필 서명하여야 한다고 되어 있다.
- 그런데, 한울본부의 상품권 구매 및 배부관리 대장을 점검한 결과 다음과 같은 문제점을 발견하였다. ① 한울본부 ㉠소 ㉡팀은 2017년 최우수기술 팀으로 선정되어 340만 원의 상품권을 구매하고 이를 직원 34명에게 각 10만 원씩 배부하였으나, 이에 대한 원천징수를 하지 않았다. ② 한울본부 ㉢소에서는 2016년 8월 소내 볼링대회를 개최하고 우승팀 포함 상위 5개 팀에 총 150만 원을 포상하고 수령인을 명확히 표기하지 않았다. 또한 ③ 2017년 7월 소내 탁구대회를 개최하고 우승팀 등 상위 4개 팀에 총 100만 원을 포상하고 마찬가지로 수령인은 표기하지 않은 채 해당 팀으로만 배부하고 원천징수 등의 사후 조치를 취하지 않았다.

조치사항

1. 한울원자력본부장은

- ① 상품권을 지급하고 원천징수를 하지 않은 직원들의 원천징수를 하시기 바랍니다. (시정)
- ② 상품권 지급 시 사용 용도를 특정하거나 수령자를 명확히 하여 원천징수 등 배부 관리가 될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	한울원자력본부(■팀)
관련부서	

전세보증금 및 미정산 계정에 대한 정산 조치 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보 3	-	-	-	-	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 한울원자력본부 ■팀은 사업소 회계 결산업무를 하고 있고, ◇팀은 사택관리
에 따른 전세사택 보증금을 관리하고 있다.
- 「회계규정」 제49조(결산정리) 제2항을 보면 결산 시에는 연도이월이 불가
피한 사항을 제외하고는 모든 미결산 계정을 정리하여야 한다고 되어 있
다. 또한, 「비유동자산관리규정」 제29조(대장의 비치) 제2항에 따르면 자산
관리사업소의 자산담당부서는 관리하는 부동산에 관한 권리증서 및 대장
을 소재지별로 편철하여 비치하여야 한다고 되어 있고, 제3항을 보면 지상
권, 임차권 및 전세권 등 부동산 소유권이외의 권리에 관하여도 제2항의
규정에 준하여 비치, 관리하여야 한다고 되어 있다.
 - 그런데, 감사일 현재기준 한울원자력본부의 재무제표를 점검한 결과 다음
과 같이 장기 미결산 항목이 발견되었다. 우선 가산세등 미정산 계정을 보
면 2009년 당시 ㄴ군으로 부터 150억5천4백만 원 상당의 법인세분지방소득
세¹⁾ 부과처분을 받고 조세심판원에 심판청구 및 결정으로 103억6천4백만
원 감액 결정 처분을 받았다. 이어 우리 회사는 2010년에 부과 취소 행정소송
을 제기하였고 2014년에 최종 대법원 판결을 받아 25억5천만 원을 최종 환
급받았다. 그러나 부과분과 환급분사이의 차이(약 21억4천만 원)만큼 변경된
연면적 적용범위 기준에 따라 사업소별 재안분을 시행하고 조정해야 했으
나, 이를 조정하지 않아 차액이 미결산 잔액으로 남아 있다.

1) 법인세할증인세 : 법인세총액 x [당해 지자체 종업원수/법인 총 종업원수 + 당해지자체 건축물 연면적/법인 총 연면적] / 2
x 세율(10%)

지 적 내 용(계속)

- 두 번째로, 사택 보증금 계정 내에 임대차 기간이 완료되어 보증금 환수가 되었으나 정리되지 않은 항목이 있는데, 이는 사업장간 예산 추산을 통한 보증금 지급을 지급하고 처리하는 사업장이 다르다 보니 보증금을 환수하고도 적절한 회계 처리를 하지 않아 잔액이 남아있는 경우로서 다음과 같이 일부내역들이 있으니, 확인한 후에 정산하는 작업이 필요해 보인다.

[표] 사택보증금 계정 내 미정산 내역(일부)

(단위 : 천 원)

순번	전표번호	일자	금액	내역
1		2014.04.14.	10,000	임시생활관(신안817) 보증금
2		2016.03.09.	-10,000	임시생활관(신안817) 회수
3		2014.02.19.	10,000	임시생활관(다성704) 보증금
4		2016.03.21.	-10,000	임시생활관(다성704) 회수
5		2011.09.16.	200,000	고리(240,241) 사택보증금 지급
6		2011.10.12.	100,000	고리(245) 사택보증금 지급
7		2011.10.24.	200,000	고리(253,257) 사택보증금 지급

- 마지막으로 한울본부에서는 사택현황 및 배정 관리는 잘 하고 있으나, 전세보증금과 관련하여 보증금관련 대장을 별도로 관리하고 있지 않아 과거 이력관리가 되지 않는 등의 문제가 발생하고 있다.

조치사항

1. 한울원자력본부장은

- ① 가산세등미정산 계정 잔액에 대한 검토 후 적절한 회계 처리를 하시기 바랍니다. (통보)
- ② 「비유동자산관리규정」에 따라 전세사택에 대한 보증금관리 대장을 마련하여 사업소에서 집행한 보증금에 대한 추적관리를 할 수 있도록 조치 하시기 바랍니다. (통보)

2. ▶처장은 전사 전세사택 보증금 현황과 보증금 계정 내 항목을 비교·검토하고 이미 환수했거나 정산이 가능한 항목은 정산하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	한울원자력본부(■팀, ◆팀), ▶처(▷팀)
관련부서	▣처(▢팀, ◀팀)

적격 증빙 미첨부 등 법인카드 관리지침 준수 미흡[상시]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 2	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 한울원자력본부는 감사일 현재 1처 6소 1실 2센터 총 126개 부서에서 304개의 법인카드를 발급받아 회사 제경비 및 직원 출장비 등을 처리하고 있으며, 2016년에 약 399만 원, 2017년 연간 약 4,065,000원을 법인카드로 집행하였다.

※ 본 건은 상시모니터링시스템을 통해 추출한 자료를 활용함

- ①「법인카드관리지침」 제13조(비용 및 접대비 지출시 처리)에 따르면 건당 50만 원 이상 비용 지출 시, 회계전표에 해당비용의 실제 집행여부를 확인해 줄 수 있는 사전 품의 내역, 행사의 경우 추가로 참석자 리스트, 내용 정리 자료, 관련 사진 등을 증빙서류로 첨부하여야 한다.
- ②「출장전용카드 세무처리방법 재강조 알림, 재무(세)-157(2016.04.06.)」에 따라 출장전용 법인카드 사용 후 숙박비, 교통비 등 부가세 공제가 가능한 항목에 대해서 적격 증빙(신용카드사 매출전표 등)을 첨부한 후 부가세 공제로 회계 처리를 해야 한다.
- ③「예산운영지침」 제6조(예산의 통제) 제2항에 따르면 예산운영부서장은 용도에 부합되지 않은 예산의 집행을 통제해야 한다고 규정하고 있다.
- 그런데, 한울본부 종합감사 기간 중 법인카드 사용 내역 중 50만 원 이상 집행 건 및 출장비 내역 일부를 점검한 결과 아래와 같은 사례들이 발견되었다.

지 적 내 용(계속)

[표] 법인카드 적격 증빙 미첨부 등 처리 미흡 내역

(단위 : 천 원)

순번	분류	전표번호	일자	금액	내역
1	①		2015.11.21.	1,117	지역주민 견학 지원(중식)
2	①		2015.11.21.	500	지역주민 견학 지원(석식) (중식 때 사용한 동일사진 첨부)
3	①		2016.06.28.	1,800	한울본부 견학 지원
4	①		2016.12.28.	1,000	교육우수부서 포상비 집행
5	①		2016.12.26.	1,500	우수기술팀 선정 포상비 집행
6	①		2016.12.29.	1,500	☆팀 송년행사 시행
7	②		2016.08.15.	280	구매엔지니어링 기술교육
8	②		2016.07.15.	420	고급도장감리원과정 교육 (부가세처리 및 출장비정산 미흡)
9	③		2016.10.07.	600	팀간 MV행사 시행

조 치 사 항

1. 한울원자력본부장은

- ① 감사대상기간 동안 발생한 법인카드 내역을 점검하고 그 결과를 제출하시기 바랍니다. (통보)
- ② 향후 유사사례가 발생되지 않도록 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)

2. 한울원자력본부장은 법인카드 및 출장처리를 미흡하게 한 아래 직원을 신 분상 조치하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조 치	한울본부 제<⊙소 ▣팀 (현 ▣팀)	●직 급	D	'16 1 ~ '18 3	업무처리 부당	주 의 (사업소)
조치부서	한울원자력본부(▣팀)					
관련부서						

건설 중인 자산 정산처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

○ 「전기사업회계규칙」 제11조(건설중인 자산계정의 회계처리) 및 「비유동자산 관리규정」 제10조(건물의 취득) 및 제14조(부동산이외의 비유동자산의 취득)에 따라 준공 또는 취득 완료된 건설중인 자산에 대하여 해당 계정의 금액을 비유동자산의 적절한 계정으로 대체하여 자산으로 취득되도록 하여야 하고, 건설중인 미정산 자산에 대하여는 원인을 파악하여 장기 미정산 자산이 되지 않도록 적기에 적절한 조치를 취하여야 한다.

- 한울원자력본부에서는 준공예정일이 많이 경과된 장기 미정산 자산이 아래와 같이 8건이 있어 조속한 원인파악 후 자산의 취득(정산)이 필요한 실정이다.

한울원자력본부 장기 미정산 건설중인 자산내역

No.	내 역	기준일 현재 잔액(원)	준공예정일
1	한울+,-호기 기체폐기물처리계통(TEG)압축	760,664,914	2012.12.07
2	한울+,-호기 격납용기 수소제어설비보강	2,441,876,515	2014.01.13
3	한울+,-호기 터빈보호 및 조속계통 Block M	1,878,859,159	2016.09.09
4	한울-호기 주급수 터빈 로타 구매 투자계획	116,944,540	2015.01.30
5	한울+,-호기 기계식 배관방진기 예비품 확보	266,838,000	2014.02.15
6	한울+,-호기 순환수펌프 예비전동기 구매	41,635,762	2016.07.29
7	한울+,-호기 원자로내부구조물 진동감시시설	1,634,500	-
8	한울 <⊙소 임시시설물 설치공사	10,168,000	2011.05.26

- 그런데 한울원자력본부에서는 건설중인 자산 관련 담당자들의 잦은 교체와 무관심으로 자산 취득의 지연 및 누락으로 당해연도 재무상태의 왜곡을 초래하고 있다.

조치사항

- | | |
|--|--|
| 1. 한울원자력본부장 은 미취득한 자산은 즉시 취득 조치하고 장기 미정산 건설중인 자산은 적기에 취득될 수 있도록 관련 업무처리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보) | |
|--|--|

조치부서	한울원자력본부
------	---------

관련부서	
------	--

구매계약 검사업무 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 한울원자력본부 정비 및 운영부서에서는 ㉠소 정비에 필요한 자재를 구매하여 ㉠소 안전 운전에 사용하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제80조(검사)에 따라 검사는 계약상대자로부터 당해 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내에 완료하여야 하며, 「물자관리지침」 제51조(검수의 소요일)에 따라 계약상대자가 검수 요청한 물자의 검수는 외관 및 수량 검사 2일, 기술검사(품질검사 포함)은 6일 이내에 완료하여야 한다
 - 그런데 한울본부 ㉠발 ㉠팀에서는 ‘하이드라진 8,000KG 구매계약 인도지시 (계약금액 : 2*,***,***원, 계약일자 : 2017. 2. 27.)’와 관련하여 물품도착(2017. 3. 10.) 후 절차서에 따라 외관 및 수량검사, 시험성적서 확인, 기술검사를 수행하였으나 시스템(SAP)상에서 기술검사 등록을 누락하여 물품도착일로부터 20일이 경과된 시점(2017. 3. 30.)에 검사완료가 되었고 기타 정비부서는 아래 표와 같이 자재 검수를 지연시킨 것은 잘못이다.

[표] 기자재 검수지연 현황

계약번호	자재입고일	검사종료일	지연일수	담당자	소속
	2016.09.09.	2016.10.13.	(14)+ 20	E	1)㉠팀
	2016.10.31.	2016.12.01.	(14)+ 17	F	3)㉠팀
	2016.12.16.	2017.01.16.	(14)+ 17	G	3)㉠팀
	2017.03.06.	2017.04.06.	(14)+ 17	H	3)㉠팀
	2017.02.22.	2017.03.23.	(14)+ 15	I	1)㉠팀
	2017.11.22	2018.01.17.	(14)+ 42	J	3)㉠팀
	2017.02.02.	2017.03.15.	(14)+ 41	K	3)☆팀
	2017.05.13.	2017.08.17.	(14)+ 82	L	3)㉠팀
	2018.04.30.	2018.05.29.	(14)+ 15	M	3)㉠팀

조치사항

- | | |
|---|--|
| 1. 한울원자력본부장은 자재 검수업무를 철저히 하여 유사사례가 발생하지 않도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보) | |
|---|--|

조치부서	한울원자력본부(전 부서)
------	---------------

관련부서	
------	--

준공검사 적기 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 한울원자력본부 <☉소 ♡팀에서는 원자로 및 1차측 설비 관리 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제80조(검사)에 따라 검사는 계약상대자로부터 당해 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내에 완료하여야 하고, 제206조(기성고 및 준공검사)에 따라 기성고 또는 준공검사 요청서를 접수한 공사주관부서 또는 시공부서는 검사자로 하여금 지체 없이 검사하게 하고 기성고검사보고서 또는 준공검사보고서 2부 및 세금계산서를 첨부하여 예산통제를 받은 후 계약담당부서에 대가의 지급을 요청하여야 한다.
 - 그런데 <☉소 ♡팀에서는 ‘한울&호기 원자로냉각재계통 배관 건전성 점검 용역(계약금액 : 2**, ***, ***, 계약일자 : 2016. 10. 25.)’과 관련하여 계약상대자로부터 준공일(2016. 12. 18.)에 준공계를 메일로 접수요청 받았으나 O/H업무로 인해 준공계 접수(2016. 12. 23.)가 지연되었다.
 - 또한, 준공검사 요청을 전자상거래시스템(K-pro)에 별도로 요청하여야 하나 증빙서류 일부 보완, 계약상대자와 담당자가 시스템 사용에 대해 인지 하지 못함으로 인해 접수가 지연(2017. 4. 3.)되었다.
 - 그 결과, 실제 용역 준공일은 2016. 12. 18. 인데도 준공검사 완료일은 2017. 4. 12.로 준공검사가 완료되는데 4개월이나 소요되어 준공처리가 지연되는 결과를 초래하였다.

조 치 사 항

1. 한울원자력본부장은 검사업무를 수행할 때 관련규정과 절차를 충분히 숙지하여 검사지연 등이 발생하지 않도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)
2. 한울원자력본부장은 검사업무 미흡으로 인해 준공처리 지연을 초래한 아래 직원에 대해 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	◁⊙소 ↳팀	●직 급	N	'14 11 ~ 현재	준공검사 처리미흡	주 의 (사업소)
조치부서	한울원자력본부					
관련부서						

시방서 작성 및 검토 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 1 개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 한울원자력본부 <☉소 ♡팀에서는 한울^,&호기 2차측 기계설비 정비 및 유지보수 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제136조(구매요청)에 따라 구매요청부서는 구매요청서, 구매시방서, 계약특수조건 등 계약에 필요한 서류를 첨부하여 계약담당부서에 물품의 구매를 요청하여야 한다. 구매요청부서는 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 물품구매입찰유의서 및 물품구매계약 일반조건 등을 일부 변경하여 적용하도록 계약담당부서에 요청할 수 있다.
 - 또한, 「표준절차서(표준정비-9043A), 구매관리(기자재)」 7.2(구매시방서 작성) 및 7.4(구매시방서 검토)에 따라 구매시방서는 구매목적에 적합한 기술요건과 품질보증 요건을 포함하여 작성 및 검토되어야 한다.
 - 그런데 <☉소 ♡팀에서는 ‘한울^,&호기 2차측 밸브 반출수리공사(계약금액 : 3*,***,***원, 계약일자 : 2018. 2. 13.)’와 관련하여 입찰공고문과 공사시방서 4.0(공사 일반수행 지침)상의 입찰참가자격 불일치로 공고문에는 기기수리 ME-VV2 또는 ME-VV4 또는 정비공사 기-07로 되어 있으나 시방서에는 ME-VV4 등록업체만 된다고 되어 있다.
 - 한편, 공사시방서 4.0(공사 일반수행 지침)에는 입찰참가 전 현장 방문 후 감독부서 경유하여 반출수리 대상 물품을 현장에서 상세히 점검 후 수리대상 사전점검 확인서를 작성하고 입찰시 제출하도록 되어 있으나 사전현장방문은 없었고 낙찰자 선정 후 사전점검 확인서를 제출하였다.

지 적 내 용(계속)

- 이 건과 관련하여 입찰공고문과 공사시방서 간의 입찰참가자격 불일치 및 계약 성립 여부 등에 관해 법률질의를 통한 검토 결과 공사시방서 오기 및 입찰시 제출대상 서류 미제출의 하자가 입찰절차의 공공성과 공정성이 현저히 침해될 정도의 중대한 경우 등에 해당한다고 보기 어렵다는 결론에 이르렀다.
- 그러나, 향후 민원예방 등 리스크 관리를 위해 계약진행시 공사시방서 입찰참가자격의 적정성에 대한 면밀한 검토가 필요하고 사전 필수 제출서류가 있을 경우 입찰공고문 등에 반영되어 입찰시 제출될 수 있도록 계약 요청시 명확히 언급하여 요청할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. **한울원자력본부장은** 공사시방서 검토를 철저히 하여 유사사례가 발생되지 않도록 교육을 시행하시기 바랍니다. **(통보)**
2. **한울원자력본부장은** 공사시방서의 입찰참가자격 불일치 부분에 대해 시방서 내용을 개정하시기 바랍니다. **(개선)**

조치부서	한울원자력본부(◁⊙소 ♡팀)
관련부서	

주설비공사 자재손망실 관련 비용구상 조치 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	시 정 1	-	-	회 수	994,290	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 한울원자력본부 ♣제◎●소(★팀)에서는 ♣+,-호기 주설비공사 시공종합관리(설계변경, 물가조정 포함) 업무를 담당하고 있다.
- 「♣ +,-호기 주설비공사 도급계약서」 제2장 일반계약조건 제13조(사급자재 및 대여품) ①항 및 ⑤항에 따라 주설비공사 계약상대자는 사급자재 및 대여품을 인수한 시점부터 저장, 유지, 운반, 설치의 책임이 있으며, 사급자재 등이 계약상대자에게 인도한 이후에 멸실, 훼손 또는 계약상대자의 저장, 관리 잘못으로 발생하는 모든 책임을 져야한다.
 - 그런데 [표]와 같이 ♣+,-호기 주설비공사관련 자재 손망실이 있었고, 그 사유가 계약상대자 귀책이 명확한데도 2018. 7. 감사일 현재 비용구상 청구가 안 되고 있는 실정이다.

[표] ♣+,-호기 주설비공사 자재손망실 복구비용 현황(계약상대자 귀책)

제 목	추정금액(원)	주관부서	비고
CVE터널 내 자재(M218, J217C) 손상	23,524,272	☆팀	
원자로설비 부품 손상	964,697,000	♠팀/●팀	기성유보
+호기 J218 자재 분실	874,890	●팀	
-호기 NCR(594계통 Trap 파손)건	5,194,800	●팀	
합 계	994,290,962		

조 치 사 항

1. 한울원자력본부장은 ♣+,-호기 주설비공사 자재손망실 관련하여 계약상대자에게 그 복구비용(9억9천4백만 원 상당)을 구상청구하시기 바랍니다. (시정)

조치부서	한울원자력본부(◎●소 ★팀)
관련부서	

공급사 과실로 인한 재작업 비용구상 후속관리 철저 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	권 고 1	-	-	-	-	사 전
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 한울원자력본부 ♣제◎●소에서는 ♣+,-호기 보조기기 시공 감독업무 및 그 계약사후관리 업무를 담당하고 있고, 해외지사(◇, ◆지사)에서는 보조기기 해외공급분에 대한 계약사후관리 업무를 담당하고 있다.
- 해당 “보조기기 구매계약서”의 계약일반조건(보증)에는 공급사 과실로 인하여 현장에서 발생한 재작업 비용은 해당 공급사가 부담하도록 명시하고 있다.
 - 이에 따라 [표]와 같이 ♣제◎●소 등 계약사후관리 부서에서는 해당 공급사를 상대로 재작업 비용 구상을 준비하고 있고, 특히 해외공급사 2곳에 대해서는 이의제기가 예상되어 국제분쟁 진행이 불가피한 실정이므로 계약사후관리 부서에서는 회사 내 관련부서(●소, 해외지사, □실 등)간 긴밀한 협조를 통하여 비용구상 후속관리에 만전을 기할 필요가 있다.

[표] ♣+,-호기 재작업 비용 공급사 구상조치 현황(계약상대자 귀책)

제 목	추정금액(원)	주관부서(관련부서)	비고
원자로건물철판 설치공사 추가역무	17,120,000	◎●소 ♣팀	세대에너텍
MSADV 철거 및 재설치	182,187,000	◆지사(◎건 ●팀)	해외공급사(英)
설계오류로 인한 배관철거 및 재설치	6,058,000	◎●소 ●팀	두산중공업
고압케이블 교체공사	8,000,000,000	미주지사(◎건 ☆팀)	해외공급사(美)
합 계	8,205,365,000		

조 치 사 항

1. 한울원자력본부장, ◇지사장 및 ◆지사장은 재작업 비용에 관한 공급사 구상 조치를 철저히 하되, 특히 해외공급사분에 대해서는 관련부서(●소, 해외지사, □실 등)간 긴밀히 협력하여 후속조치 하시기 바랍니다. (권고)

조치부서	한울원자력본부(♣제◎●소 ♣팀, ●팀), ◇지사, ◆지사
관련부서	♣제◎●소 (●팀, ☆팀), □실

주급수승압펌프 전단 이중 타공판 스트레이너 구매업무 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통 보 2					사 후
업무유형	계약 관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 한울 <☺소 ♡팀>은 본사 「표준원전 주급수계통 여과기 개선계획(▲처, 설비 운영팀)」에 따라 개선된 이중 타공판 스트레이너를 2016. 4. 20.부터 2017. 11. 24.까지 3차례에 걸쳐 구매하여 주급수승압펌프 전단에 설치하는 작업을 수행하였다.
- 구매요청부서(정비부서) 담당자는 제작 구매 자재의 시방서에 공정거래 미준수 및 입찰업체로부터 민원의 원인이 되는 특정업체의 도면을 첨부하지 않아야 하고, 최초 납품 시에만 건전성 검토 보고서 제출을 요구하였다면 두 번째 구매 건부터는 구매 금액에서 건전성 검토보고서 작성에 소요되는 인건비가 제외된 금액으로 구매되도록 구매요청부서와 구매예산 산정부서(■처 △팀)는 협조하여야 한다.
 - 그러나 한울<☺소 ♡팀>은 기술적인 요구조건(초기 구매 시에만 건전성 검토 보고서 제출)의 제작 구매 건(특정업체의 도면 첨부)을 구매예산을 산정하는 ■처 △팀에 알려주지 않았고 △팀도 구매시방서에 명기된 제출서류를 면밀히 검토하지 않고 구매 실거래가격만으로 예정가격을 산정하여 두 번째 구매 건부터 건전성 검토보고서 작성에 필요한 인건비가 제외된 금액으로 구매 되어야 하지만 세 차례 모두 동일한 가격으로 구매된 것은 잘못이다.

조치사항

1. 한울원자력본부장은 자재식별번호에 특정업체 도면이 첨부하지 않도록 해당팀을 대상으로 교육하시고 (통보)
2. 한울원자력본부장, ■처장은 특수한 기술적인 조건이 부여된 자재 구매 건에 대해서는 구매요청부서(기술부서)와 예산 산정부서(△팀)간에 협업을 통해서 예산을 절감할 수 있도록 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	한울원자력본부(한울<⊙소 ♀팀), ■처(△팀)
관련부서	

♣+, -호기 주설비공사 물가변동 계약금액 조정 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통 보 1	-	-			사 전
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ♣제◎●소에서는 ♣+, -호기 주설비공사 CP-C1(본관기초굴착공사) 물가변동에 따른 계약변경을 2011. 9.부터 2014. 4.까지 3차례 수행하였다.
- 그런데 CP-C1(본관기초굴착공사)에 대한 물량변동이 발생하였고, 2014. 9.부터 2018. 6.까지 물량변동에 따른 계약변경을 시행하였으나, CP-C1(본관기초굴착공사) 물량감소에 따른 물가변동 금액조정을 하여 일부 계약금액 조정(감액)이 필요한 상황이지만 2018. 7. 감사일 현재까지 물가변동 계약금액 조정이 이루어지지 않았다.
 - 따라서 ♣+, -호기 주설비공사 CP-C1(본관기초굴착공사)에 대한 물량산정 및 물가변동 대상금액 산정을 면밀하게 하여 물가변동 계약금액 조정을 수행할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. **한울원자력본부장은 ♣+, -호기 주설비공사 CP-C1(본관기초굴착공사)에 대한 물량을 산정하고, 물가변동 계약금액 조정을 하시기 바랍니다. (통보)**

조치부서	한울원자력본부(♣제◎●소 ★팀, ▲팀)
관련부서	

자재 인수검사 업무처리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「물자관리규정」제16조(조달구분) 제4호 및 「물자관리지침」제14조(수요부서직 구입)에 따라 수요부서에서 직접 조달하는 물자에 대하여 납품서상의 수량이 실제와 일치하는지 여부 및 외관상 이상 유무 등 인수검사를 할 때에는 「계약규정시행세칙」제120조(소규모 계약의 직접집행)에 따라 제3자가 검사하도록 하고 있다.

「계약규정시행세칙」

제120조(소규모 계약의 직접집행) 추정가격 500만 원 이하로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 계약담당부서로 요청하지 아니하고 수요부서에서 직접 이를 집행할 수 있다. 이 경우 제80조의 규정에 의한 검사는 제3자가 하여야 하며, 검사 증빙서류를 첨부하여 일정 기간 보관하여야 한다.

- 그러나 한울☐☐소 ☐팀에서 감사대상 기간 중 직접 구매한 물자에 대한 검수결과를 보면 다수의 건(총8건)에서 제3자 지정의무 규정을 위반한 사실을 확인하였다.

[표] 수요부서직구입 인수검사 제3자 지정의무 위반내역

NO	청구자	구매오더번호	구매일자	인수검사자	비 고
1	O	4500121345	2016.10.14.	O	
2		4500121579	2016.10.19.		
3		4500126961	2017.03.15.		
4		4500128512	2017.05.02.		
5		4500129814	2017.06.14.		
6		4500130486	2017.07.05.		
7		4500135381	2017.12.12.		
8		4500140035	2018.04.27.		

조치사항

1. 한울원자력본부장은

- ① ‘수요부서직구입 인수검사’ 업무에 빈틈이 생기지 않도록 있도록 재발방지 교육을 시행하시기 바람 (통보)
- ② 수요부서직구입 물자에 대한 인수검사를 규정과 다르게 처리한 아래 직원을 신분상 조치하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조치	☐☐☐소 팀	☐직급	○	13.9 ~ 현재	인수 검사 업무 소홀	주 의 (사업소)
조치부서	한울원자력본부(☐☐☐소, ☐팀)					
관련부서						

방호·보안시설 중장기 보강계획 수립 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	통 보 1 시 정 1	-	-	예산절감	2,400,000	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ※처에서는 산업부 정기 시설보안 지도점검('15. 11. 19. ~ 같은 해 11. 20., 고리본부)에 따라 시설보안 개선 5개년 계획 수립과 함께 방호울타리(그물형→판망형)를 개선하는 자체 계획안을 수립하도록 2016. 2. 2. 방호·보안시설 중장기 보강계획 수립을 각 사업소에 공문 요청하였다.
- 그런데 한울원자력본부 ♪팀에서는 '16년 이후부터의 물리적방호 현안 등으로 인하여 방호울타리 개선 계획 등을 검토·수립하지 못하였다.
 - 따라서 위 팀에서는 한울원자력본부 사업소 특성에 따른 방호·보안시설 보강계획을 수립할 필요가 있다.
 - 한편 ♫원자력본부 ♪팀에서는 2017. 8. 22. ♫본부 방호·보안시설 중장기 보강계획(방호울타리 교체 등 11건)을 수립하였고, 올해 등급Ⅲ 방호울타리 교체를 준비하고 있다.
 - 그런데, ♫본부 방호·보안시설 중장기 보강계획에는 기존 방호울타리에 대한 현황파악(내구연수, 설치시기 등)이 누락되어 있고 ♫본부 등급Ⅲ 방호울타리 교체에 3년간 예산 총액이 24억 원에 이르며, 방호울타리의 내구연수는 30년이나 ♫원자력본부 방호울타리는 대략 10년 이내에 설치된 것으로 파악되고 노후화 징후가 없는 점을 고려할 때, 교체공사 시행계획에 전면 재검토가 필요하다.

조치사항

1. **한울원자력본부장**은 자체 방호·보안시설 보강계획을 수립하시고 시행하시기 바랍니다. (통보)
2. **원자력본부장**은 현재 진행중인 등급Ⅲ 방호울타리 교체가 꼭 필요한지 전면 재검토하여 불필요하게 예산이 낭비되지 않도록 조치하시기 바랍니다. (시정)

조치부서	한울원자력본부(♫팀), 원자력본부(♫팀)
관련부서	원자력본부(●팀)

수요부서 직구입 부적정 및 정보화 기기 미등록

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물자 구매			행위유형	업무처리 부당	

지 적 내 용

- 한울 <☺소 ☂팀은 ^호기 13차 계획예방정비기간 중 정비지원용 PC를 수요부서 직구입으로 구입하여 정비 업무에 감사일 현재까지 사용하고 있다.
- 우리 회사 「물자관리규정」 제16조(조달구분) 4항에 수요부서 직구입이란 기타 설비 및 사무용품(OFFI) 등을 수요부서에서 직접 조달하는 것을 말하며, 「물자관리지침」 제14조(수요부서 직구입) 및 「계약관리시행세칙」 제120조(소규모 계약의 직접집행)에는 수요부서 직구입 품목을 조달청구입 대상이 아닌 기타설비 및 사무용품 또는 소량으로 인하여 조달청구입이 곤란한 조달청구입대상 품목의 구입에 적용하며 구입금액은 구매건 당 1천만 원 이하로 규정하고 있다. 또한 「원전 제어시스템 사이버보안 관리」(표준지침-9001-01)에 따라 유지보수 관리대장(붙임 8.5)에 등록한 후 관리하여 제어시스템 보안을 확보하는 것이 타당하다.
 - 그러나 한울<☺소 ☂팀은 계획예방정비기간 중 긴급하다는 이유로 수요부서 직구입 품목이 아닌 컴퓨터를 수요부서 직구입으로 구매하고 감사일 현재까지 유지보수 관리대장에 등록하지 않고 사용한 것은 잘못이다.

조 치 사 항

1. **한울원자력본부장은** 동일한 사항이 발생되지 않도록 해당 팀을 대상으로 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	한울원자력본부(제 <☺소 ☂팀)
관련부서	

협력업체 근로자재해보장보험 설계 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 · 용 역 설계			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 우리 회사는 2016년 1월 1일 이후 입찰 공고하는 공사·용역에 대해서 안전사고 발생 시 보상재원 마련의 어려움을 해소하고자 일부 공사·용역에 대하여 협력업체 근로자재해보장보험 가입과 관련한 계약특수조건을 제정·시행하고 있다.
- 그런데 한울<⊙소 ♡팀에서는 한울^,&호기 순환수 바스크린 도장공사를 시행하면서 ⊙소 소내 반입·반출을 위한 중량물의 취급으로 안전사고의 위험이 예상되므로 근로자재해보장보험에 가입하도록 공사설계서에 계상하여야 하는데 누락하였으며,
 - 이건 공사의 경우 「협력업체 근로자재해보장보험가입 계약특수조건」 제3조 (가입대상 공사·용역)에 해당(운반케이블의 조립·해체·변경 또는 수리 작업 및 이들 설비에 의한 집재 또는 운반작업)되어 「협력업체 근로자재해보장보험가입 계약특수조건」을 포함해야 하고, 이건 공사비에도 “협력업체 근로자재해보장보험료”를 반영해야 한다.

조 치 사 항

1. **한울원자력본부장은** 「협력업체 근로자재해보장보험」 가입대상 공사·용역에 대해서는 “협력업체 근로자재해보장보험료”가 반영되도록 조치하시기 바랍니다. **(통보)**

조치부서 | 한울원자력본부(<⊙소 ♡팀)

관련부서 |

별도 공사 건을 주설비공사 설계변경으로 잘못 처리

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 · 용 역 설계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 사업본부 2차(2팀)에서는 ♣+, -호기 토건분야 주설비 설계 및 시공관리, 부대공사(대비공사) 설계 및 시공관리 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「공사관리규정」 제13조(공사변경)와 「■원자력 +, -호기 주설비공사 도급계약서」 제6장 “II. 발주자 시공범위”에 명시되어 있는 부대공사는 주설비공사 설계변경으로 처리해서는 안되고 우리 회사에서 직접 별도 발주하여 공사를 진행하여야 한다.
 - 그런데도 2차에서는 ♣+, -호기 부대공사 설계 및 시공관리업무를 추진하면서 사전에 검토되어 별도 발주 건으로 계약서에 명시되어 있는 ㉠소 외곽울타리, 본부 정문경비실 등 시설방호공사와 중저준위 방사성폐기물 저장고 신축공사 등을 공정 준수, 주설비공사와의 시공간섭, 하자발생시 책임구분 곤란 및 하도급업체 저가 낙찰시 공사 품질저하 초래 등 당초 별도발주를 추진할 때 상시 발생하는 문제점 등을 사유로 별도발주가 아닌 주설비공사 설계변경으로 처리하도록 지시한 것은 잘못이다.

조 치 사 항

1. 2차장은 주설비공사 도급계약서상에 발주자가 별도로 발주하도록 명시된 부대공사(대비공사)를 주설비공사 설계변경으로 처리하는 사례가 발생하지 않도록 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 2차(2팀)

관련부서

용역 원가산정 시 간접노무비 계상 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	통보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	공 사 · 용 역 설계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 한울원자력본부 ●팀에서는 승강기의 효율적인 관리와 안전성 확보를 위하여 본부 승강기 전체에 대하여 2015년 7월 「한울본부 승강기 경상정비용역」 계약을 추진하여 위탁용역을 시행하고 2018년 5월경 준공 정산하였다.
- 승강기 정비용역은 본부 ●팀과 각 ☺소 간에 2년 주기로 본부 전체 용역관리를 주관하도록 되어 있으며, 그 당시 본부 ●팀 주관으로 본 건 설계내역을 산출하면서 일반용역의 사례를 적용하여 간접노무비(52,326,988원)를 산출하고 이를 반영하여 용역계약을 추진하였다.
 - 그런데, 상주인력이 행정업무의 대부분을 수행하여 간접노무인력이 불필요한 시설관리용역(승강기 정비용역)의 경우에는 회사 지침인 「가동원전 승강기 위탁 정비용역 설계지침 (2011. 1)」 및 「사옥 위탁관리 용역 설계기준 (2014.12)」에 간접노무비를 별도 계상하지 않도록 명문화되어 있으므로 본 건 용역비에 간접노무비를 반영하여 계약을 추진한 것은 잘못이다.

조 치 사 항

1. 한울원자력본부장은 한울본부 승강기 경상정비용역 시행 건을 품의하면서 간접노무비를 오류 계상한 아래 직원을 신분상 조치하시고 (주의)
2. 동일한 사항이 발생하지 않도록 해당 팀을 대상으로 교육하시기 바랍니다. (통보)

관련자	소 속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	●팀	●직 급	P	'11. 7 ~ 16. 1	업무처리 미흡	주 의 (사업소)
조치부서	한울원자력본부(■팀)					
관련부서	한울원자력본부(●팀)					

한울^,&호기 반출수리공사 설계요율 오적용

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	통 보 1			-	-	사 후
업무유형	공 사 · 용 역 설계			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- 한울 <☺소 ♡팀은 한울 ^,&호기 순환수계통 바스크린의 해양 이물질 제거를 위해서 순환수계통 TRASH RACK 반출수리공사를 수행하였다.
- 우리 회사 사규 「공사관리규정」 제7조(설계명세서)에는 설계명세서에는 필요한 주요물자의 명칭, 규격, 수량 및 단위를 표시하고 단가 및 금액과 그 물자의 설치에 필요한 시공단가 및 금액을 각각 계상하여야한다고 명시하고 있으며, 공사원가 계산 시에는 해당년도에 발행되는 건축·산업환경설비 공사원가계산 제비율을 적용하여 공사 금액을 설계하여야한다.
 - 그러나, 한울 <☺소 ♡팀은 “순환수계통 TARSH RACK 반출수리공사”를 수행하면서 기타경비 요율을 5.0%에서 반출수리공사에서 불필요한 세금과 공과 부분을 제외하고 3.95%를 적용하여야하나 업체 견적서 비교과정에서 기타경비 요율을 4.1%로 잘못 적용하여 320,936원이 과다 설계된 공사금액으로 계약상대자에게 지급된 것은 잘못이다.

조치사항

1. **한울원자력본부장** 동일한 사항이 발생되지 않도록 해당 팀 직원을 대상으로 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	한울원자력본부(한울<☺소 ♡팀)
------	-------------------

관련부서	
------	--

원전 수처리설비 운전 및 경상 정비공사 설계 개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 · 용 역 설계			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- 우리 회사 전 원자력☉소 수처리설비에 대한 운전 및 정비는 본사 □처 ▢팀에서 각 본부별로 계약(계약상대자 : ■■社)하여 각 ☉소에 계약 사항을 위임 운영하고 있다.
- 공사 금액은「표준품셈」에 따라 설계를 해야 하며, 위 공사 금액 산정을 위한 「건설공사 표준품셈」(2016년도) 1-13(공구손료 및 잡자료) 잡재료(간접재료비) 및 소모재료는 설계내역에 표시하여 설계하되 주재료비(직접재료비)의 2~5%까지 계상한다고 명시하고 있다.
 - 그런데도 □처 ▢팀은 원가조사 결과를 바탕으로 직접재료비는 직접노무비의 7% 그리고 간접재료비는 직접노무비의 2%로 계상하여 공사금액을 산정하여 표준품셈에 명기되어 있는 간접재료비는 직접재료비의 2~5%를 적용한 것보다 과다 설계하였고, 한울본부 ▢, <, ㉠☉소 ▢팀이 계획예방정비 기간에 소요되는 정비지원품 구매 이력을 살펴보면 상기 공사의 간접재료비 성격의 자재를 구매하여 공사업체에 지급함으로써 공사업체가 간접재료비 성격의 자재를 이중으로 지급 받는 것은 잘못이다.

조 치 사 항

1. □처장은 「원자력☉소 수처리설비 운전 및 공사」의 차기 계약 건부터 공사 품셈과 원가조사 내용을 검토하여 합리적인 방법으로 간접노무비를 계상하시고, 전 원전 ▢팀에 간접재료비 성격의 정비지원품을 이중 지급하지 않도록 조치하시기 바랍니다. (개선)

조치부서 □처(▢팀)

관련부서

원전 주변 환경방사능 조사 용역 표준설계지침 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
23	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 · 용 역 설 계			행위유형	기타	

지 적 내 용

- 한울본부 ●처 ■팀은 한울본부 주변 지역에 대한 환경방사능 감시의 객관성, 신뢰성 및 투명성 확보를 위해서 환경방사능 조사용역(계약상대자 : ■■대학교 □□단)을 수행하고 있으며, 유사한 원전본부 주변 환경방사능조사용역을 본사 ♣실 주관으로 전 원전본부에서 수행하고 있다.
- 용역 설계는 수행 역무 및 인력 투입 내용을 설계가 면밀히 파악하여 우리 회사 사규 「계약규정 시행세칙」 제14조(원가계산에 의한 예정가격의 결정)에 따라 용역 설계 시 노무비, 재료비, 경비(실적정산) 등을 면밀히 검토하여 예산을 낭비하지 않도록 적정하게 산정하여야 한다.
 - 그런데, 본사 ♣실 주관으로 원전본부 담당자들과 조사용역 기준을 매 용역 시작 전에 수행하여 작성 후 이를 바탕으로 용역설계를 하지만 각 담당자별로 설계 시 차이가 발생하고(도서인쇄비에 포함되어 있는 전산처리비를 추가 설계 등), 매 용역 설계마다 현장 담당자들의 본사 출장 등 번거로움이 있어 전사 차원의 표준 설계기준이 필요함

조 치 사 항

1. ♣실장은 「원전 주변 환경방사능 조사 용역」 설계기준을 마련하여 활용 할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (개선)

조치부서 | ♣실(♠팀)

관련부서 |

설계변경관리절차 개선필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
24	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 · 용 역 설계			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 한울원자력본부는 「원자력안전법」 등 관련 법규에 따라 원자력Ⓢ의 안전 운전 및 설비 신뢰도 개선을 위하여 표준지침-9034B-03(설계변경 시공 및 준공관리)에 따라 설계변경을 수행하고 있다.
- 그런데 한울원자력본부에서는 설계변경 절차(설계변경 제안 및 설계변경심의)를 거쳐 설계변경 대상으로 선정된 과제 중 설계변경서가 작성(용역발주)되어 시공대기중인 건이 감사일 현재 105건이며 이 중 33건은 2013년부터 시공대기 중인 장기 대기 건이다.
 - 장기 시공대기 사유는 Ⓢ별 계획예방정비(O/H) 기간 중 예산, 시간 등을 고려하여 최대 34건 정도 시공이 가능하여 시공우선순위에서 밀려난 후순위 설계변경 건이 시공대기 건으로 누적된 것이다.
 - 감사일 현재(2018. 7.) 신규 설계변경서 발행이 시공 건수 보다 많아 누적이 진행되고 있어 시공대기 설계변경 건은 더욱 늘어날 것으로 예상된다.
 - 또한 설계변경서가 장기 시공대기(8년 이상)로 유효성평가를 시행하여 최소로 결정되는 경우, 설계변경서 작성(용역발주)에 들어간 비용은 손실로 처리된다.

한울원자력본부 설계변경 대기 현황

('13.01 ~ '18.07.)

구 분	Ⓢ발	Ⓢ소	Ⓢ발	계
용역발주 대기	77건	122건	72건	271건
용역준공 후 검토 대기	48건	53건	45건	146건
시공 대기	22건	43건	40건	105건
합 계	147건	218건	157건	522건

※ 한울원자력본부가 '13. ~ '18.07까지 약 5년간 설계변경 건을 시공하여 준공한 건수는 총 82건 임.

지 적 내 용(계속)

- 설계변경서 지침에 외주설계 용역발주 시 시공가능여부를 고려하여 제안서가 누적되지 않도록 하는 발주 관리에 대한 절차가 필요하고, 또한 용역 발주 및 승인된 설계변경서라 할지라도 상황(현장간섭, 자재구매, 인허가 등)이 변하여 시공 가능성이 낮은 경우 유효성 평가를 통하여 취소처리가 가능하도록 하는 절차가 필요하다.

조 치 사 항

1. ◀처장은 설계변경 시공 가능시기를 고려한 외주설계 용역발주 등 설계변경서가 누적되지 않도록 하는 방안을 강구하시기 바랍니다. (통보)
2. 한울원자력본부장은 규제강화, ☺소 안전성 증진 등 가급적이면 필수적인 사항에 대해서만 설계변경을 제안하도록 유도하고 원전본부 시공부서에서는 장기 시공대기 중인 설계변경 건에 대하여 우선순위를 정하고 조속히 시공 완료하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	◀ 처(◀ 팀), 한울원자력본부
관련부서	

품질등급 일괄 공사발주 업무처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
25	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 · 용 역 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 한울원자력본부 제Ⅲ호소 <팀>에서 한울+,-호기 주제어실구역 경계 밀봉공사(계약금액 : 519,442,000원)를 발주하였다.
- 이건 공사는 주제어실과 비-주제어실 구역 경계면에 대한 관통부, 콘크리트 경계틈, 환기계통 덕트 및 출입문 하단부위 밀봉을 보완하여 주제어실 구역 외부공기의 유입차단 및 내부공기 유실의 최소화를 목적으로 하고 있다.
- 이건 공사설계 내역을 보면 관통부 밀폐(밀봉) 공종이 약 32%이고, 다른 공종 비중이 약 68%로서 관통부 밀폐는 ‘방화벽 관통부 Seal 시공분야’ (A등급) 등록업체가 수행하여야 하고, 다른 공종은 일반산업등급(S등급) 공사로서 일반업체가 수행할 수 있는데도 위 부서에서는 밀봉작업에 대한 이해도와 경험을 보유한 업체의 시공능력 확보가 필요하다고 판단하여 통합 발주하였다.
- 그런데, 이건 공사가 일반등급 구간을 시공하고, 관통부 밀폐 부위를 시공한 후 누설량을 측정하더라도 누설원인을 밝힐 수 없거나 하자보수 책임 구분이 곤란한 작업이 아님을 고려할 때 적정 범위에서는 별도로 구분하여 시행할 필요가 있었다.
- 이건 공사를 통합발주하면서 ‘방화벽 관통부 Seal 시공분야’ (A등급) 등록업체가 업무범위가 전혀 상이한 공종을 수행하게 되었고, 입찰공고 후 두 번 유찰된 다음에 특정업체 실사를 통하여 계약금액이 상향(4억2천만 원→5억2천만 원)되는 등 발주자가 아닌 업체주도로 공사를 추진하는 결과가 되었다.

조치사항

1. **한울원자력본부**장은 품질등급 관련 공사의 비중이 적은데도 통합하여 발주하지 않도록 유의하시기 바랍니다. **(통보)**

조치부서	한울원자력본부
관련부서	

공사 준공 시 경비내역 정산 오류

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
26	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 · 용 역 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 한울원자력본부 ㉠㉡소 ◀팀은 한울#,=호기 안전성관련 구조물 점검 및 유지보수를 담당하는 부서로서, 2018. 1.17일 원자로건물 철골과 CLP간 소요이격거리 불만족부재에 대한 설계요건을 확보하기 위하여 「한울#호기 원자로건물 내진성능 향상공사」를 시행하고 5월경 준공정산 하였다.
- 공사감독원은 준공내역서(엑셀 양식)를 작성할 때 계약내역과 대비하여 재료비·노무비의 실적수량, 각종 경비항목의 계산 산식, 제 비율 적용 오류 여부 등을 면밀히 검토하고 수차례 반복 확인하여 준공정산 시에 공사비가 과소 또는 과다하게 지급되지 않도록 세심한 주의를 기울여야 한다.
 - 그런데, 당해 직접공사비 물량 감소로 노무비 총액이 감액되었음에도 산재보험료 금액을 준공내역 노무비(276,761,637원)에 요율(3.9%)을 곱하여 산출하지 않고, 착오로 계약내역 노무비(304,486,675원)에 요율을 곱하여 산정하여 결과적으로 산재보험료 1,081,277원을 과다 지급하였다.

조 치 사 항

1. 한울원자력본부장은 공사·용역의 기성고검사 및 준공검사에 따른 내역서 작성 시 담당자 착오로 인한 엑셀 수식입력 오류 등 정산 오류가 발생하지 않도록 관련부서를 대상으로 재발방지교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	한울원자력본부(㉠㉡소 ◀팀)
관련부서	한울원자력본부(㉠㉡소, <㉡소 ◀팀)

한울 <,㉠발 전산설비 정비용역 출장비 중복 지급

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
27	통 보 1	-	-	회 수	1,152	사 후
업무유형	공 사 · 용 역 관 리			행위유형	감독 소홀	

지 적 내 용

- 한울본부 <,㉠소 ☂팀은 양 ☂소 전산설비에 대한 정비용역을 1개의 계약 건(계약상대자 : ☐☐☐社)으로 체결하여 정비 업무를 수행하고 있다.
- 우리회사 사규 「공사관리규정」 제18조(공사감독원)에는 공사감독원은 도급계약 조항의 이행여부 확인, 지정된 자재의 사용여부 확인, 계약된 공사의 운영 및 시공의 정도가 설계서, 시방서 등 계약관련 문서에 따라 시행되고 있는가의 확인 및 이에 수반되는 보고업무를 담당하며, 제36조(검사신청)에는 계약상대자로부터 기성고 또는 준공검사요청서를 접수하면 공사감독원은 공사 진도사항과 전화 기성고 검사 후의 기간 등을 검토하고 시공 상태를 확인한 후 기성고 지급 또는 준공처리 가능여부에 대한 의견을 기록하여 보고한다고 명시하고 있다.
 - 그런데 한울본부 <,㉠소 ☂팀은 계약상대자가 한 번의 출장으로 <,㉠발 역무를 수행하고 각각 <,㉠소에 중복으로 신청한 16건의 출장비 1,152,000원을 지급한 것은 잘못으로 용역 준공금에서 회수가 필요하다

조 치 사 항

1. 한울원자력본부장은 중복 청구되어 지급된 1,152,000원을 한울 <,㉠소 전산설비 정비용역 계약 건 준공금에서 회수하시고, (회수)
2. 기성 및 준공서류를 면밀히 검토하도록 해당 팀원들에게 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	한울원자력본부(<,㉠소 ☂팀)
관련부서	

간이공사 업무지침서 마련 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
28	통 보 1	-	-	-	-	사 전
업무유형	공 사 · 용 역 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ☒처에서는 직원 업무효율 향상을 위한 추진과제의 일환으로 간이공사 기준금액 현실화를 위하여 사규 「공사관리규정」의 개정을 추진하고 있다.
- 「공사관리규정」 제88조에 따르면 간이공사는 추정가격 1천만 원 미만의 소규모공사로 규정하고 있고, 금번 사규 개정은 간이공사 금액을 2,000만 원으로 상향하는 내용이다.
 - 간이공사 금액 상향은 간이공사 기준금액 현실화로 업무효율성을 개선하고 간이공사의 실효성을 제고하는 취지로서, 「공사관리규정」에는 간이공사 업무절차에 대하여 불필요한 내용은 과감히 삭제하고 긴요한 내용이 필요하나, 현 규정은 간이공사 대상(적용범위), 간이공사통보서 및 산출내역서 작성방법, 하자담보 책임기간 등이 명시되지 않거나 보완의 필요성이 있으므로, 간이공사 업무수행 시 혼선을 피하고 표준화된 업무처리를 위하여는 간이공사 업무지침이 필요하다.

조 치 사 항

- ☒처장은 간이공사 발주 시 업무혼선을 피하고 표준화된 업무처리를 위하여 간이공사 업무지침서를 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☒ 처(☒ 팀)
관련부서	

폐수처리장 보수공사 업무처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
29	통 보 2	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	공 사 · 용 역 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 한울원자력본부 ♠팀에서 2015. 6. 제1종합폐수처리장 폐수조 보수·보강 기본 계획(안)을 수립하여 폐수처리장 지하펌프룸 노후화, 폐수조 벽면 손상, 폐수조 관통배관 부식에 따른 구조물 점검 및 보수·보강공사 시행을 의뢰하였고, 이에 한울제○○○소 ◀팀에서 ‘한울○○○발 증기발생기저장고 및 폐수처리장 정밀안전진단용역’ (계약금액 : 84,037,000원)을 발주하였다.
- 이건 용역은 상태조사, 안전성평가, 보수·보강방법을 제시하는 것이 주과업으로서, 제○○○소 ◀팀에서는 이 결과를 근거로 폐수조 구조물 균열 및 열화부위를 시공하는 ‘한울○○○소 폐수처리장 구조물 보수공사’ (계약금액 : 305,984,000원)를 발주하였다.
- 그런데, 공사설계 내역을 보면 폐수처리장 정밀안전진단용역을 시행하였음에도 현장여건을 고려하여 공법변경을 시행한다는 사유로 방수공법을 우레탄에서 에폭시로 변경하는 등 대부분의 공법을 변경하였고 신규비목 설계변경 단가 협의율(낙찰율 : 86.8% / 협의율 : 93.4%)을 적용함으로써 12,078,000원의 사손이 발생하였다.
- 또한 이건 공사는 폐수조 보수·보강이 핵심 업무임에도 2018. 3. ♠팀에서 폐수조 보수·보강과 무관한 폐수처리장 건물 외벽 도장역무를 추가 요청함에 따라 신규과업에 따른 공사계약기간을 1개월 연장(변경 전 : '17. 10. 24.~'18. 6. 22. / 변경 후 : '17. 10. 24.~'18. 7. 22.)하고, 공법변경을 하는 취지의 설계변경 시행품의를 계약종결 시점에야 일상감사를 의뢰하는 등 계약 업무처리가 미흡하다.

조치사항

1. **한울원자력본부장은** 정밀안전진단용역을 통해 취득한 용역 결과물을 면밀하게 검토하시어 후속 공사를 발주하도록 유의하시기 바랍니다. **(통보)**
2. **한울원자력본부장은** 공사 설계변경 사유가 발생할 때로서 일상감사 대상인 경우에는 지체 없이 일상감사 의뢰하시기 바랍니다. **(통보)**
3. **한울원자력본부장은** 폐수처리장 정밀안전진단용역 결과물을 면밀하게 검토하지 않았고 설계변경 사유가 발생하였는데도 계약기간이 종결되는 시점에 공사계약 기간을 연장한 아래 직원을 신분상 조치하시기 바랍니다. **(주의)**

관련자	소속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조치	제 100 소 팀	직급	Q	'15. 2~ 현재	업무처리 미흡	주의 (사업소)
조치부서	한울원자력본부					
관련부서						

㉠소 구조물 경상보수공사 기준마련 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
30	통 보 1	-	-	-	-	사 전
업무유형	공 사 · 용 역 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 한울원자력본부에서는 2016년도에 한울[■], <, ㉠소 구조물 경상보수공사(통합)를 시행한 바가 있으며, 2018년도 한울[■]㉠소 구조물 경상보수공사(공사기간: '18. 8. 1. ~'19. 7. 31., 예산금액: 2억3천만 원)을 발주 준비하는 등 한울본부 각㉠소에서는 구조물 경상보수공사 시행을 각각 검토하고 있고, [■]원자력본부에서는 2015년부터 [■], <, ㉠소를 통합하여 구조물 경상보수공사를 시행해 왔다.
- 그런데 2016년 [■]본부 구조물분야 경상보수공사에서 2017. 9. 설계변경한 내역을 보면 긴급보수공사, 규제기관 시정조치 요구 등을 이유로 공사금액 251,387,000원에서 475,228,000원으로 약 1.89배가 증액되었고, 일부 ㉠소에서는 당초대비 약 3배의 공사비가 집행되는 등 관리가 미흡한 실정이다.
- 그리고 구조물 경상보수공사 공사시방서를 보면 역무범위가 모호하여 공사감독부서에서 일반공사 또는 간이공사로 발주할 필요가 있더라도 구조물 경상보수공사로 집행하고 있으며, 무분별하게 다수 역무를 구조물 경상보수공사로 처리하는 경우, 업체특혜 우려, 협의율 적용에 따른 예산낭비, 감독부서 재량남용의 우려가 있다.
- 따라서 본사 주관부서인 [■]실에서는 ㉠소 구조물 경상보수공사에 대한 업무처리 기준을 마련할 필요가 있다.

조치사항

1. ▼실장은 ☺소 구조물 정상보수공사 시행 실태를 점검하시고 업무처리 기준을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ▼실(▼팀)

관련부서

홍보관 운영계획 수립 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
31	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 한울원자력본부 ▲팀에서는 홍보관 운영 계획 수립, 전시 시설의 유지 관리, 운영 요원에 대한 교육감독 등의 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「홍보관 운영지침」 제9조(운영 계획 수립 및 운영 실적 분석)에 따라 운영부서장은 전시시설의 정비 계획, 관람객 유치 계획, 지역사회와 유대 강화를 위한 이벤트 홍보 계획 등을 고려하여 홍보관 운영 계획을 수립하여 시행하여야 한다. 또한, 운영부서장은 년 2회 홍보관 운영 실적을 분석하여 운영 계획 수립을 위한 자료로 활용하며, 매년 10월까지 운영계획을 수립·시행하도록 되어 있다.
 - 그런데도, 한울본부 ▲팀에서는 2017년도 홍보관 운영 계획을 수립하지 않고 업무보고 추진일정에 따라 시행하였고, 2018년도에도 대외홍보 계획에 일부 포함되어 2018. 1월에 수립하였지만 홍보관 운영계획을 별도로 수립하지는 않았다.

조 치 사 항

1. **한울원자력본부장은** 홍보관 운영계획 수립이 누락되지 않도록 관련 직원 교육을 시행하는 등 관리감독을 철저히 하시기 바랍니다. **(통보)**

조치부서	한울원자력본부 (▲ 팀)
관련부서	

본부 소방계획서 개정 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
32	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 한울원자력본부 ♠팀은 본부 소방안전 및 재난관리를 총괄하고 있으며, 소방 관계법령에 따라 「한울본부 소방계획서」를 제정하여 운영하고 있다.
- 소방계획서는 화재예방과 재난 발생 시 신속한 대응·복구를 위하여 소방관련 책임자, 자위소방대 조직, 소방안전관리자 선임 및 위험물안전관리 현황 등 본부 내 모든 소방정보가 항상 최신 상태로 반영되어 있어야 한다.
 - 그런데, 현행 소방계획서에 따르면 매년 1회 시행결재 하도록 규정되어 있는데, 이를 적용하면 인사이동, 소방용역업체 변경 등 본부 소방관련 내용이 변경된 경우 즉시 업데이트가 이루어지지 않아 개정할 필요가 있다.
 - 또한, 감사일 현재 자체점검 업무대행 용역현황, 위험물안전관리자 현황 등 소방계획서 일부 내용이 실제 본부 현황과 상이하였으며, 위험물안전관리자 현황의 경우 기존의 선임된 자(㉠㉡소)가 변경되었음에도 이 사실을 감사기간 중에 인지하는 등 전반적으로 소방계획서 관리실태가 미흡하였다.

조 치 사 항

1. 한울원자력본부장은

- ① 현행 소방계획서의 개정 주기(매년 1회)의 타당성을 재검토하여 시행하시기 바람 (통보)
- ② 소방시설점검용역, 위험물안전관리자 변경 등 소방계획서 개정 사유가 발생할 때에는 지체 없이 소방계획서에 반영하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	한울원자력본부(♠팀)
관련부서	한울원자력본부(㉠, ㉡, ㉢소 ▲팀)

사업자지원사업 정산업무 처리 지연

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
33	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 한울원자력본부 ㉠처(㉡팀)에서는 「㉢소주변지역법」에 따른 지역지원사업 (사업자지원사업 포함)과 기금 관리업무를 하고 있다.
- 사업자지원사업 업무주관부서에서는 「사업자지원사업 업무처리지침」 제20조 (정산 및 결산)에 따라 지원사업과 관련한 정산 및 증빙관리를 철저히 하여 지원사업 회계업무의 투명성을 확보하여야 한다.
 - 그런데도 한울본부 사업자지원사업 중 “㉣면 주민복지센터 건립사업(2014. 5. 30. 준공)”의 경우 2016년도 한울본부 종합감사 시 지적하였음에도 불구하고 위탁기관의 불성실함과 업무 비협조로 인하여 집행 영수증 등 증빙서류가 적기에 제출되지 않아 2년 가까이 경과한 2018. 7. 감사일 현재까지 준공관련 정산서가 전혀 제출되지 않고 있는 등 정산업무 처리가 미진한 실정이다.

조 치 사 항

1. 한울원자력본부장은

- ① 해당 위탁사업자를 대상으로 관련 규정에 따른 최후 통첩 등의 조치를 취하여 조속히 정산업무를 마무리 하시고, (통보)
- ② 차기 사업자지원사업부터는 이와 같은 불성실한 위탁사업자가 재선정되지 않도록 불이익을 주는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	한울원자력본부(㉤팀)
관련부서	

□원전사업부지 종합 정리방안 수립 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
34	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 한울원자력본부 □원전건설□실에서는 사업종결 관련 현장업무 총괄 및 부동산 관리업무 등을 담당하고 있다.
- 정부의 제8차 전력수급기본계획의 신규원전 건설계획 취소(2017. 12. 29.) 및 한수원 이사회(2018. 6. 15.)의 □원전 사업종결 결정에 따라 그 후속조치로 우리 회사에서는 □원전 전원개발예정구역지정고시 해제를 정부에 신청할 계획이다.
 - 이에 따라 부지매입이 약 19% 완료된 □원전(ㄹ)은 지정고시가 해제 되면 매입부동산(토지 및 건축물) 처분 및 주민이주 등 사업부지 정리를 시작해야 하고 그 정리에 많은 기간이 예상되므로 천진원전건설□실에서는 법적분쟁 예상사항(이주대책수립 의무, 이주정착금 지급 의무 등) 및 매입부동산 환매, 공매처분 주관부서 결정 등 사전검토 필요사항을 포함한 □원전사업부지 종합 정리방안을 적기에 마련할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. **한울원자력본부장은** □원전 전원개발예정구역지정고시 해제 후 추진할 원전사업부지 종합 정리방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	한울원자력본부 (□원전건설 □실)
관련부서	

안전보건 지침서 보완 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
35	개 선 1					사 후
업무유형	사무 관리			행위유형	기타	

지 적 내 용

- 2017. 7. 19. 한울본부에서 본부 내 체육공원 정비를 수행하는 협력업체 작업자가 전동차를 이용하여 이동하는 도중 과정에서 전동차가 전복되어 작업자가 사망하는 안전사고 발생하였다.
- 한울 ㉠㉡소 ㉢팀은 체육공원에서 발생한 안전사고의 전동차와 동일한 전동차가 ㉣소 내에 있는 것(우리 회사 뿐만 아니라 협력업체도 다수 확보하여 운행 중)을 파악하고 선제적으로 안전사고 예방을 위해서 ① 안전운행 및 관리 기준 제시, ② 속도제한(Stopper 설치) 등 안전장치 설치, ③ 협력회사 주기적인 안전교육 내용이 포함된 충전식 전동차량 운영 및 관리 방안을 수립하여 추진하였고 이를 바탕으로 ♠팀에서는 한울본부 전동차 관리지침을 수립하여 본부 지역에 적용하고 있다.
 - 따라서 한울본부에서 선제적으로 시행한 충전식 전동차량 운영 및 관리지침을 전사적으로 적용하여 산업안전사고를 예방 할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ♣실장은 한울본부에서 시행 중인 전동차 관리지침 내용을 안전보건 업무 지침서 안전보건-1311(동력산업용 트럭 및 자동차 안전운영) 포함시켜 개정하여 전사 사업장에서 실행될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (개선)

조치부서 ♣실(♡팀)

관련부서

회사 예산으로 사업자지원사업 지원 부적절

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
36	시 정 1 통 보 1	-	-	예산절감	15,175	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사는 「☺소주변지역 지원에 관한 법률」 제13조의2(원자력·수력발전 사업자의 지역지원사업)에 따라 ☺소 주변지역을 대상으로 지원사업을 실시하고 있다. 한울원자력본부는 울진 지역을 대상으로 사업자지원사업을 실시하고 있고 연간 약 160억 원 상당의 사업비를 편성하고, 2016년에 약 100억 원, 2017년에 약 141억 원을 사업비로 집행했다.
- 「예산운영지침」 제6조(예산의 통제) 제2항에 따르면 예산운영부서장은 예산에 반영되지 않은 사업의 시행 및 용도에 부합되지 않은 예산의 집행을 통제해야 한다고 규정하고 있다.
 - 그런데, 한울본부에서는 사업자지원사업비로 별도로 집행해야 할 사업비를 다음과 같이 회사의 예산으로 집행한 사실을 발견하였다. ①한울본부 ○팀에서는 최근 5년간 지역주민을 대상으로 정보화교육을 실시하면서 회사 직원들을 대상으로 하는 집행하는 OA교육비로 약 24,855,000원(연평균 약 5백만 원)을 집행하였다. ②한울본부 □팀에서는 2017년 8월에 울진지역 언론사를 통해 ‘2018년도 사업자지원사업 공모 공고’를 게재하기로 하고 ▲팀과 협의 후 회사 광고선전비로 950만 원을 집행하였다. ③한울본부 ♠팀은 2017년 11월에 사업자지원사업인 ‘어업기반/수산자원 조성사업’을 시행하고 관련자들과 간담회를 실시하면서 현수막 설치 및 간담회 비용 등 675,000원을 회사 광고선전비로 집행하였다.

지 적 내 용(계속)

- 이와 같이, 사업자지원사업 또는 유사 성격의 사업비를 사업자지원사업비가 아닌 회사 예산으로 집행하게 되면 예산을 중복 집행하게 되므로 사업자지원사업에 해당하는 비용은 반드시 사업자지원사업비로 집행해야 한다.

조 치 사 항

1. 한울원자력본부장은

- ① 광고선전비 등 회사 예산을 사업자지원사업 성격의 사업비로 집행하지 않고 예산을 절감할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (시정)
- ② 사업자지원사업에 해당하는 사업비는 사업자지원사업비로 집행할 수 있도록 관련 직원들을 대상으로 「사업자지원사업 업무처리지침」을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	한울원자력본부(□팀)
관련부서	

건설 용접인력 양성사업 성과 분석 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
37	통 보 1 권 고 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 한울원자력본부 ♣제◎●소에서는 2009년부터 2017년까지 총 9년간 지역주민을 대상으로 신규 일자리 창출과 지역경제 활성화를 위해 건설 기능인력 양성사업을 시행하였다.
- 「♣원전 건설관련 8개 대안사업 합의서」 및 「♣+,-호기 주설비 도급계약서」 제3장 제57조 5항(지역주민 기능인력 양성교육시행)에 의거하여 ㄴ군 소재 지역주민을 대상으로 용접 등 건설 기능인력 양성 사업을 실시²⁾하였으며, 본 사업 기간 동안 기능인력 양성 실적, 취업현황 및 예산 집행 실적은 아래와 같다.

[표] ♣+,-호기 건설 기능인력 양성 사업 실적

구분		'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	합계
계 획	용접	50	20	20	40	20	20	20	20	20	230
	기타 ³⁾	-	50	80	160	10	-	-	-	-	300
	계	50	70	100	200	30	20	20	20	20	530
수 료	용접	50	24	23	42	14	19	18	18	17	225
	기타	-	45	79	163	10	-	-	-	-	297
	계	50	69	102	205	24	19	18	18	17	522
취 업	용접	-	7	17	32	9	17	17	18	16	133
	기타	-	3	22	44	-	-	-	-	-	69
	계	-	10	39	76	9	17	17	18	16	202
소요예산 (억원)		3.8	2.1	1.4	3.2	0.7	0.8	0.8	1.1	1.0	14.9

2) 2009년부터 2010년까지는 건설사업(부대공사비), 2011년부터 2012년까지는 사업자지원사업비(50%), 건설사업비(대비공사비, 50%), 2013년 이후 건설사업비(대비공사비)로 집행함

3) 2010년부터 2013년까지 용접인력 외 토목, 건축, 기계, 배관 등의 기술인력 양성을 시행함

지 적 내 용(계속)

- 그런데, 본 사업을 통해 총 9년간 14억9천만 원의 사업비를 집행하였는데, 최초 계획 수립 당시 양성사업의 종료 시점을 설정하지 않아 매년 계획을 수립하는 방식으로 9년에 걸쳐 장기간 운영하게 되었다. 특히, 2016년 이후 건설 공정 상 용접 인력 수요가 많지 않았음에도 진행한 측면이 있다. 또한 용접 기능인력 양성 결과를 분석해보면 수료 인원 225명 중 133명이 취업하여 취업률 59.1%였으나, 전체 과정으로 확대해 보면 522명의 수료 인원 중 202명만이 관련 업체에 취업하여 취업률은 38.7%에 불과했다.
- 또한, 본 사업의 시행을 주관한 부서는 울진지역의 특수성이 있음에도 사업을 안정화시키기 위해 노력했으나, 사업 종료 후 사업의 전반적인 성과 분석을 하지 않고 종결한 점은 아쉽다. 후속 프로젝트(♣#,=호기 건설사업)에서도 유사 사업을 현재 추진하고 있어 본 사업의 성과와 문제점들을 반영하여 사업 성과를 높일 수 있도록 하는 것이 바람직하다.

조 치 사 항

1. 한울원자력본부장은 후속 프로젝트에 참고할 수 있도록 ♣+,-호기 건설 기능인력 양성 사업의 성과 및 문제점들을 명확히 분석하고 그 결과를 ♣원자력본부장에게 알려주시기 바랍니다. (통보)
2. ♣원자력본부장은 현재 추진 중인 용접인력 양성 사업에 선행 프로젝트 유사 사업의 성과 및 문제점을 반영하여 추진하시기 바랍니다. (권고)

조치부서	한울원자력본부(제⊙●소 ★팀), ♣원자력본부(제⊖●소 ●팀)
관련부서	

무기 및 탄약관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
38	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사에서는 본사 및 사업소에 예비군, 청원경찰대 및 특수경비대의 무기 및 탄약을 보관하고 있으며, 「민방위·예비군 업무 및 무기·탄약관리 지침」에 따라 관리·운영하고 있다.
- 그런데 지침「민방위·예비군 업무 및 무기·탄약관리 지침」 30조 ⑩에 따르면 “정신병 질환자, 폭행상습자, 주벽 및 가정불화, 기타 사고우려가 있다고 인정되는 자, 경찰 신원조회에서 부적합 판정을 받은 자에 대하여는 무기를 지급해서는 안 된다.”고 규정하고 있어 본사 및 사업소 무기·탄약 관리 담당자는 청원경찰 및 특수경비에 대하여 무기 및 탄약을 지급하기 전에 정신검진, 신원조회 등을 통하여 지급여부를 결정하여야 함에도 해당 절차 없이 무기·탄약을 지급하였다. 한울본부의 경우에도 정신질환, 주벽 및 폭행 등의 사유로 청원경찰 3명이 무기지급 대상에서 제외되었지만 절차에 따라 사전에 파악된 것은 아니었다.
 - 혹시 모를 사고에 대비하기 위하여 무기 및 탄약의 관리는 규정이나 지침에 따라 엄격하게 관리·운영되어야 하는데도 지급대상이 맞는지 확인절차 없이 무기 및 탄약을 지급한 것은 잘못이다.

조 치 사 항

1. ✱처장은 「민방위·예비군 업무 및 무기·탄약관리 지침」에 따라 본사 및 사업소 무기지급제외대상자를 파악하여 관리하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ✱처(㉠실)

관련부서

과태료 부과처분 잘못

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
39	-	주 의	3	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사의 모든 직원은 「취업규칙」 제10조(성실의무)에 따라 관련 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 업무를 수행해야 한다.
- 그러나 한울원자력본부의 경우, 2016년도 및 2017년도에 원자력안전법, 산업 안전보건법 등 관련법령을 위반(신고 지연, 산업안전관리비 계상잘못)하거나 가설건축물 취득세 납부지연 등으로 [표]와 같이 감독 기관으로부터 과태료 및 가산세 부과처분을 받는 등 관련 업무를 소홀히 하였다.

[표] 과태료 부과 및 조치 내역

구분	건 명	주 요 내 용	부과금(천 원)	조치내역
16년도	산업안전보건법 위반	한울^,&호기 송수전설비개선 회로변경 공사 산업안전관리비 과소 계상	800	회사부담(사업소 행정조치처리위원회)
17년도	원자력안전법 위반	한울#,=호기 경보설비 전면개선 설계용역 안전관련설비 계약신고 지연	6,000	회사부담(사업소 행정조치처리위원회)
17년도	취득세 미신고	♣▣⊙소 가설건축물 취득세 미신고에 따른 가산세	180	회사부담(사업소 세무업무관리위원회)

조 치 사 항

1. 한울원자력본부장은 관련법령을 위반하여 과태료를 부과 받은 아래 직원들을 신분상 조치하시기 바랍니다. (주의)

조치사항(계속)

	소속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조치	 본부  제  소 ☆팀 (전 한울<  소 ☆팀)	 직급	R	14.4 ~ 17.1	관련 법령 위반	주 의 ( 본부)
	 센터  팀	 직급	S	15.7. ~ 현재	관련 법령 위반	주 의 (사업소)
	 소  팀	 직급	T	15.4 ~ 현재	취득세 신고 지연	주 의 (사업소)
조치부서	한울원자력본부 ( 팀)					
관련부서						

밀폐공간 긴급 구조훈련 시행 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
40	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 한울원자력본부 ㉡㉢소 ▲팀은 ㉢소 공무사무 및 안전관리업무 전반을 담당하고 있다.
- ▲호기 질소누설 사망사건 이후 산업안전보건법 및 안전보건업무지침서(안전보건-1306, 밀폐공간 작업 프로그램운영)에 따라 ▲팀 주관으로 2017년도부터 반기 1회 이상 긴급구조훈련을 시행하도록 하였으므로 적기에 훈련을 시행하는 것이 타당하다.
 - 그런데도, ㉡㉢소의 경우 +, -호기 계획예방정비 시행으로 인하여 상반기에 시행해야 할 훈련을 시행 연기 또는 취소가 필요하다는 별도의 품의서 조차 없이 훈련 자체를 시행하지 않은 것은 잘못이며, 이견 훈련은 법적요건이므로 타 훈련과 같이 시행하거나 최소한의 인원을 동원하여 꼭 시행할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. 한울원자력본부장은

- ① 중요한 밀폐공간 긴급구조훈련을 누락하는 일이 없도록 재발방지교육을 시행하시고, (통보)
- ② 관련업무를 소홀히 한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다.
(주의)

관련자	소 속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	㉡㉢소 ▲팀	●직 급	U	'15 3~현재	지침 미준수	주 의 (사업소)
조치부서	한울원자력본부(㉡㉢소 ▲팀, ■팀)					
관련부서						

본부 인트라넷 불필요 항목 삭제

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
41	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 한울본부에서는 본부인트라넷, 청렴포털, 각 ㉠소별 인트라넷, ㉡센터 인트라넷, 교육훈련센터 인트라넷 등 39개의 정보시스템과 기술정보/교육 등 359개의 게시판을 운영하고 있는데, 정보시스템 운영 시 「정보시스템 운영 성과 관리 지침(행자부 고시 제2015-44호)」 및 정보시스템 업무절차서 「정보시스템 위탁관리 및 폐기관리(정보기술-2003)」에 따라 운영타당성과 효율성 관리를 해야 한다.

[표] 한울본부 인트라넷 현황

	정보시스템	게시판
수량	39	359

※ 정보시스템 : 경영시스템을 구성하며 정보의 수집, 처리, 저장, 검색, 제시 등의 기능을 통해 IT 기반으로 업무를 수행할 수 있도록 구성된 단위시스템

※ 게시판 : 정보통신망을 통해 여러 사람에게 알릴 내용을 공유할 수 있는 시스템

- 그러나 한울본부 인트라넷 중 최근 3개월 간 게시자료를 업데이트하지 않은 게시판이 다수(약 162개) 확인되었고, 문서중앙화시스템의 전사 적용('17. 8. 30.)에 따라 단순 인수인계용 자료저장 게시판은 대체가 가능하다.
- 따라서 사용자 접속이 저조하거나 활용빈도가 낮은 정보시스템 및 게시판에 대해서는 지속유무 필요성 등을 객관적으로 분석·검토하여 그 결과에 따라 정보시스템의 “유지”, “재개발”, “폐기” 등 합리적인 의사결정을 통해 정보시스템 유지보수 비용을 절감할 필요가 있다.

조치사항

- | |
|---|
| <p>1. 한울원자력본부장은 한울본부 인트라넷 운영성과를 분석하여 사용자 접속이 저조한 페이지에 대해서는 지속유무 필요성 등을 검토하여 불필요한 부분은 폐지하시기 바랍니다. (통보)</p> |
|---|

조치부서	한울원자력본부 (☎팀)
------	--------------

관련부서	
------	--

3. 우수활동(모범)사례

우수활동사례 명세

일련번호	2018-종합-01	관계부서	한울원자력본부 제㉠㉡소 ㉢팀	
제 목	충전식 전동차량 운영 및 관리개선		감사자	검사역 V

1. 내용

○ 한울㉠㉡소 AB ㉢직급은 19**년 *월에 입사하여 발전운전, 계측제어설비 정비 업무를 수행하였으며, 2016년 1월부터 ㉢팀에 근무하면서 경상 및 계획예방정비 공사관리, 기전설비 및 계측용역 계약관리, 중기 및 차량관리 담당 ㉢직급으로서 맡은바 직무에 충실히 임하고 있음.

○ 상기 직원은 화재 및 산업안전사고 예방을 위하여 안전사고가 우려되는 노후 지게차 교체를 적기에 추진하였으며, 충전식 전동차량 충전중 과열에 의한 화재 발생을 예방하기 위하여 전동차량 충전지침을 수립하는 등 ㉡소 중기 및 차량 안전관리 업무를 적극적으로 수행하였음.

○ 또한, 충전식 전동차량의 관리 및 운행상태를 주기적으로 점검하여 잠재적 위험 요소를 도출, 성능이 저하된 전동차는 즉시 운행을 중지하고, 노후 축전지 및 전동차량 교체계획을 수립하여 이행하였음.

○ 특히, 충전식 전동차의 유지보수 현황과 관리 및 운영상의 문제점을 종합 점검하여 축전지·제동장치·타이어 등 전동차량 안전운행을 위한 세부 점검지침을 수립하였으며, 전동차량에 속도제한장치를 설치하여 과속에 의한 안전사고를 예방하는 등 전동차량 운영 및 관리를 전면 개선하여 ㉡소 안전문화 정착에 주도적인 역할을 수행함.

○ 위와 같이 중기 및 차량관리 업무를 수행하면서 선제적인 개선조치를 통하여 화재 및 안전사고를 예방하는데 기여함.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
㉠㉡소 ㉢팀	㉢	AB			

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2018-종합-02	관계부서	한울본부 제 <⊙소 기술실 ♣팀														
제 목	자재 품질등급 재선정을 통한 구매 예산 절감 기여	감사자	검사역 W														
1. 내용 ○ 발전설비의 유지보수 업무를 담당하는 직원들은 계획예방정비를 예정된 기간 내에 마치기 위해 정비 대상 설비를 선정하고 소요되는 자재를 구매하는 업무를 정해진 기간 내에 처리하기 위해 자재의 품질등급 및 구매방법 등을 종전의 선례에 따라 처리하는 경향이 있으며, ○ 설비의 품질등급이 Q, A등급에 소요되는 자재는 자재 특성에 따라 자재 품질등급을 하향 조치할 수 있으나, 고장 발생 시 책임문제 / 유자격업체와 S등급 제작업체와의 납품 경험 및 제작 능력 차이로 보수적으로 자재 품질등급을 선정하는 경향이 있음 ○ 그러나 위 직원은 자재가 소요되는 설비의 품질등급 / 중요도 및 ⊙소 정상운전 중 고장 발생 시 작업가능 여부 등을 면밀히 검토하여 자재의 품질등급을 하향 조치할 수 있는 A등급 설비를 우선적으로 선별하고, ⊙소 품질등급 관리 절차에 의거 자재의 특성에 따라 품질등급을 하향 조치(A → S등급)함으로써 종전까지 A등급 유자격업체를 통해 구매된 자재를 S등급 제작업체를 통해 구매하여 품질보증서 제출 등 불필요한 품질보증비용을 절감하였음 ○ 현재 자재 품목 및 구매수량이 적어 예산절감효과가 미비하나, S등급 제작업체의 납품 경험 및 제작 능력을 향상시킴으로써 추가적으로 보다 많은 자재들의 품질등급을 하향시킬 수 있고, 이에 따라 유자격업체와 S등급 제작업체의 경쟁 유발로 구매 예산 절감 효과는 점점 증가될 것으로 기대됨. 2. 관련자 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">소 속</th> <th style="width: 10%;">직 급</th> <th style="width: 10%;">성 명</th> <th style="width: 15%;">사 번</th> <th style="width: 15%;">입사일</th> <th style="width: 35%;">현보직일</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>제 <⊙소 ♣팀</td> <td style="text-align: center;">●</td> <td>AC</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	제 <⊙소 ♣팀	●	AC			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
제 <⊙소 ♣팀	●	AC															
참고사항																	

우수활동사례 명세

일련번호	2018-종합-03	관계부서	한울본부 □원전건설□실
제 목	적극적이고 합리적인 업무수행으로 예산절감에 기여	감사자	검사역 X

1. 내용

- 한울원자력본부 ▲직급 AD는 2016년 8월부터 2018년 7월 감사일 현재까지 □원전건설□실에서 사회공헌업무 및 기획, 총무 업무를 담당하는 직원으로서 지역사회 사회공헌 업무 및 기획, 총무 업무를 수행하였다.
- 위 직원은 □원전건설 준비 업무를 수행함에 있어 ① ‘17년 □사무실 이전을 추진 하려던 상황에서 기존사무실을 활용, 최적의 합리적인 사무실 공간 활용 방안을 수립하여 이전 시 소요예산(1.3억원)을 절감, 회사 재무건전성 수립에 기여하였고 ② □원전사업 중단 시 매몰비용 최소화 방안으로 핵심역량업무 재조정 등의 면밀한 검토를 통해 업무용차량 운영방안을 재정립하여 업무용차량을 1대로 축소운영·추진 함으로써 경상경비절감(1,650만원)에 기여하였고 ③ ㄹ지역 출신 직원으로서 지역민과 가깝게 소통하며 지역단체 협찬 및 사회공헌 활동에 적극 임하고 있고 ‘17년 봉사마일리지(1340M) 달성으로 한울본부 전 직원 중 가장 높은 달성도를 보여 2017년 12월에는 그 공로를 인정받아 사업소장상을 수여 받기도 하였으며 ④ 사무실 냉난방기 실외기 소음으로 인해 2년간 지속되어오던 인근 건물주의 민원에 대한 해결책으로 실외기 이전계획을 수립 및 이행으로 고질 민원을 해결하고 회사 이미지 개선에 기여하였으며 ⑤ 특히, □원전건설□실의 인력부족 특성상 ▲직급임에도 불구하고 본인에게 부여된 임무(응접 및 사무지원) 이상의 역할을 성실히 수행함으로써 직원 모두에게 인정받고 있으며, 현재 진행되고 □원전 사업 정리에도 크게 기여하고 있어 그 공로가 인정됩니다.

[표] 주요 업무공헌 내용

구분	내 용	절감금액	비고
1	기존 사무실 활용을 통한 사무실 이전 방안 수립	1.3억	합리적인 방안수립으로 이전계획 취소
2	매몰비용 최소화를 위한 업무용차량 운영방안 재정립	1650만원	
3	사회공헌활동 공로	-	33건, 124시간, 1340M
4	실외기 소음 민원 해결	-	민원 적기 해결

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
한울원자력본부	▲	AD			

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2018-종합-04	관계부서	울진본부 ♣ 제◎●소 ☆팀
제 목	전기케이블 적기교체 및 교체비용청구소송 승소	감사자	검사역 Y

1. 내용

- 한울원자력본부 ●직급 AE는 2012년 4월부터 2018년 7월 감사일 현재까지 ♣제 ◎●소 ☆팀에서 전기설비설치 업무를 담당하는 직원으로서 최신기술기준 적용 전기패널 케이블교체 재작업 및 교체비용청구 소송 업무를 수행하였다.
- 위 직원은 전기패널 케이블교체 및 비용청구소송 업무를 수행함에 있어서
 - ① 공급자 현대일렉트릭(주)가 귀책 없음을 주장하며 케이블교체 재작업을 거부하였지만 공급사 경영진을 수차 방문·설득하여 공급사 자체비용으로 우선 착수케 함으로써 ♣ 제◎●소 비용부담 제거 및 전체 공정지연을 예방하였으며 ② '16.10월부터 17. 6월까지 8개월 동안 총 743set에 달하는 다수 전기패널 케이블교체 일정을 정밀하게 수립하여 적기에 교체 완료함으로써 타 공정에 지연영향을 초래하지 않음은 물론 ♣ 제◎●소 주공정 준수에 절대적으로 기여하였으며 ③ 공급자 ㄸㄸ社가 케이블교체 완료 후 제기한 비용청구소송을 대응하면서 치밀한 자료준비와 정확한 논리를 전개하여 본소에서 승소함으로써 94억원의 비용을 절감하였을 뿐만 아니라 ♣ 제◎●소 자체 소요비용에 대해서도 반소를 청구하여 절반 승소함으로써 2억에 달하는 비용을 추가로 절감하였음.

[표] 주요 공사비 절감현황

구분	품 목	절감금액	비고
1	(본소)케이블 교체비용청구 소송	94억 원	공급자가 한수원에 청구한 금액
2	(반소)케이블 교체비용청구 소송	2억 원	한수원이 공급자에 청구한 금액
합계(절감금액-추가금액)		96억 원	

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
한울원자력본부	4(을)	AE			

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2018-종합-05	관계부서	♣제◎●소 ▲팀		
제 목	♣ -호기 구조건전성시험(SIT) 성공적 수행에 기여	감사자	검사역 Z		

1. 내용

♣ 제◎●소 ▲팀은 -호기 원자로건물 구조건전성시험(SIT)을 수행하면서 팀원 모두가 교대로 주야근무하며 노력하여 성공적 시험을 수행하고, 규제기관, 시운전 팀 등 내·외부 고객 모두가 만족한 결과를 도출함

☐ 계측기 성능개선 및 업무프로세스 개선으로 시험 신뢰도 제고

- 변위계측기 성능개선(내부 진동발생장치 추가 등)으로 응답지연, 증상거동 현상 100% 제거 (선행 SIT 미제 해결로 역대 가장 신뢰성 높은 시험결과 도출)
- 현장 아이디어 도출로 CV내부 최상단 변위계측기 상향 설치 성공(코드요건 충족)
- V방향 계측기 설치위치 개선으로 계측데이터 신뢰성 제고
- CV외벽 실시간 온도계측 운영을 메인 DAS시스템에 통합 구축함으로써 구조물변위-온도 상관관계 실시간 분석가능 및 시스템운영비 절감
- ☞ 후속호기 SIT 표준 제시 및 지속 적용 가능

☐ 규제기관과 긴밀한 소통 및 협의로 SIT시험 안전성 제고

- 가압상태 CV내부 진입요건을 명확히 함으로써 불필요 시험과정 제거
- ☞ 시험요원의 불필요 위험작업을 제거하여 산업안전사고 위험 최소화

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
♣ 제◎●소	●직급	AF			

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2018-종합-06	관계부서	한울원자력 제Ⅲ호소 <팀														
제 목	한울+,-호기 주제어실 거주성 개선 사업 최적화를 위한 계획수립 및 예산절감		감사자	검사역 Z													
1. 내용																	
○ 한울원자력본부 ●직급 AG은 2015.3월부터 2018.7월 감사일 현재까지 한울 제Ⅲ호소 <팀에서 주제어실 거주성 개선 사업을 담당하고 있다. 위 직원은 사업 추진 과정에서 기 수행된 한울+호기 주제어실 거주성시험('14.2)의 결과를 분석하여 한울Ⅲ발 주제어실구역의 문제점을 확인하고, 설계특성을 검토하여 최적의 개선 방안 수립 및 비용 최소화를 위해 노력하였다. 사업 초기, 환기계통 설계변경권고안('14.8)을 검토하여 과다 설계변경 예방을 위해, 밀봉공사 → 환기계통 TAB(flow balancing) → 주제어실 거주성시험(In-Leakage Test)을 수행 후 결과에 따라 설계변경을 수행하는 것으로 추진계획을 수립하였다. 사업 수행 중, ①한울+,-호기 주제어실구역을 명확히 설정하여 과다누설 원인을 분석하였고, ②타원전 벤치마킹 및 자체점검을 통해 밀봉 필요개소를 확인한 후 공사설계서를 작성함으로써 외부점검용역비(약 3억원)를 절감, ③환기계통 TAB 역무범위 최적화로 용역비(약 1.6억원)를 절감하였다. 또한, ④거주성시험의 평가방법을 분석하고, 평가기준 개선요소를 발굴함으로써 설계변경 최소화의 기틀을 마련하였다. 상기와 같이 위 직원은 본인이 맡은 바 업무에 항상 적극적이고 투철한 사명감과 성실한 근무자세로 임하여 한울+,-호기 주제어실 거주성 개선에 크게 기여하고 있으며 활기찬 직장 분위기 조성에도 힘써 타의 모범이 되고 있다.																	
2. 관련자																	
<table><tr><th>소 속</th><th>직 급</th><th>성 명</th><th>사 번</th><th>입사일</th><th>현보직일</th></tr><tr><td>한울 제Ⅲ호소 <팀</td><td>4</td><td>AG</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	한울 제Ⅲ호소 <팀	4	AG			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
한울 제Ⅲ호소 <팀	4	AG															
참고사항																	

우수활동사례 명세

일련번호	2018-종합-07	관계부서	♣ 제㉠●소 토건실 ▲팀														
제 목	♣ +,-호기 건설로 인한 어업피해보상금 적정성 검토로 예산절감 및 지역사회 신뢰구축		감사자	검사역 AA													
1. 내용																	
○ 위 직원은 2015년 2월부터 2018. 7월 감사일 현재 까지 해상팀 및 ▲팀에서 ♣ +,-호기 CP-C4 수중취·배수 침매터널 및 건설로 인한 어업피해보상 등 민원 관련 업무를 담당하고 있다. ○ 위 직원은 건설로 인한 어민 피해보상 금액 적정성에 대한 사전 검토 중, 전문가 자문 보고서 검토결과 피해범위 및 피해율, 어업생산량 등 과다 산정되는 문제점을 발견하고, 관련 원안대로 보고서 준공시 같은 기준이 후속호기에서 적용될 경우 향후 보상금액 증가 우려가 있어서 보상금 적정성에 대한 검토를 하게 되었다. ○ 피해범위 및 피해율, 어업생산량 등 과다 산정 관련 시정조치 지속 요구 및 『♣ +,-호기 어업피해 조사용역』 결과보고서에 대한 전문가 검수의뢰 검토를 통해 7차례 보고서 수정을 통한 보상금액 절감(82억 원 → 29.5억 원)을 하였으며 <table><tr><td>구분</td><td>당초</td><td>실집행액</td><td>비고</td></tr><tr><td>어업피해보상 금액</td><td>82억</td><td>29.9억</td><td>52억 절감</td></tr></table> ○ 감정평가 기관 2곳(㉠㉠감정, ㉠㉠감정)을 선정하여 약 3개월 간 보상금에 대한 적정성을 검토하고 감정 평가 완료에 따른 원활한 보상금 지급절차에 기여 (17.03)하였으며 헌신적 이고 능동적으로 보상 업무를 수행·완료함으로써 원활한 공사 추진 및 지역사회 신뢰구축에 기여하였다. ○ 또한 명확하지 않은 검토의견에 대한 지속적 협의를 통한 보고서 검토 및 수정 등 용역성과물 검수조사결과와 객관성을 확보하였으며, 이를 통해 향후 진행될 세울 #,-호기 보상업무에 있어서도 명확한 기준 및 기초자료를 설정함으로써 추가적으로 발생할 수 있는 민원을 사전 예방하였다.						구분	당초	실집행액	비고	어업피해보상 금액	82억	29.9억	52억 절감				
구분	당초	실집행액	비고														
어업피해보상 금액	82억	29.9억	52억 절감														
2. 관련자																	
○																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>제㉠●소 ▲팀</td><td>●</td><td>AH</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	제㉠●소 ▲팀	●	AH			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
제㉠●소 ▲팀	●	AH															
참고사항																	

우수활동사례 명세

일련번호	2018-종합-08	관계부서	한울본부 웹팀														
제 목	「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 관련 의견서 발행을 통한 민원 예방	감사자	검사역 V														
1. 내용 ○ 한울원자력본부 웹팀 ●직급 AI은 2017년 2월 28일부터 감사일 현재까지 관리 감사 파트에서 사무분야 일상감사를 담당하고 있으며 해당 업무를 수행함에 있어 다음과 같은 공적이 있다고 판단되어 우수사례로 추천함. ○ 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 관련 의견 제시로 민원을 예방함. - 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따르면 추정가격이 1억 원 미만인 경우 소기업·소상공인간 제한경쟁입찰을 수행하고, 1억 원 이상일 경우 중소기업자간 제한경쟁입찰을 수행하여야 함. 또한 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」에 따르면 상기 중소기업자간 제한경쟁입찰에 대한 예외사유가 있는 경우 그 사유를 입찰공고문에 기재하여야 함. ① 추정가격 1억원 미만 계약을 중소기업자간 제한경쟁입찰로 진행하는 것에 대해 소기업·소상공인간 제한경쟁입찰을 수행하도록 의견서를 발행하여 법령을 준수하도록 하고 나아가 발생할 수 있는 민원을 사전에 예방함. ② ‘특정한 성능, 기술, 품질 등이 필요한 경우’에 해당되어 중소기업자와의 우선조달계약에 대한 예외사유로 추진되는 계약이나 예외사유를 입찰공고문에 기재하지 않은 계약에 대해 예외 사유를 입찰공고문에 기재하도록 의견서를 발행하여 법령을 준수하도록 하고 나아가 발생할 수 있는 민원을 사전에 예방함. ③ 입찰자 참가자격 확인 시 폐기된 예전 고시(중소기업청 고시 제2014-25호)를 사용하고 있어 현재 시행중인 고시(중소벤처기업부 고시 제2018-15호)를 사용하도록 의견서를 발행하여 현행 고시에 따라 업무를 수행하도록 함.																	
2. 관련자 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">소 속</th> <th style="width: 10%;">직 급</th> <th style="width: 10%;">성 명</th> <th style="width: 10%;">사 번</th> <th style="width: 15%;">입사일</th> <th style="width: 10%;">현보직일</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>한울본부 웹팀</td> <td style="text-align: center;">●</td> <td>AI</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	한울본부 웹팀	●	AI			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
한울본부 웹팀	●	AI															
참고사항																	

우수활동사례 명세

일련번호	2018-종합-09	관계부서	한울원자력본부 ㉠처 경영지원실 ㊦팀														
제 목	신축 직장어린이집 설치비 지원금 교부			감사자	검사역 X												
1. 내용																	
○ 한울원자력본부 ㉠처 ㉡직급 AJ ㉢직급은 2016년 1월부터 감사일 현재까지 경영지원실 ㊦팀에서 사택 및 어린이집의 운영·관리업무를 담당하고 있음																	
○ 위 직원은 2015년 11월 인턴신분으로 한울원자력본부 ㊦팀으로 전입하여 사택 및 어린이집운영업무를 법규 및 회사규정 등을 숙지하여 직원들의 주거복지 안정 및 편의시설확보에 기여하고 있음																	
○ 2015년 12월 한울원자력본부가 위탁운영하는 직장어린이집 보육정원(270명) 보다 보육수요 신청자가 많아 2016년 3월 신규어린이집 신축을 추진하였고, 2016년 9월 본사 사업심의를 통과 2017년 11월 입찰계약을 통해 신규어린이집이 신축되고 있음																	
○ 고용노동부 근로복지공단은 직장어린이집 설치와운영절차에 따르면 단독 직장어린이집 설치비 시설전환비(고용노동부 예규 10조 , 제29조)는 3억원 한도로 지급하고 있음																	
○ 2015년도까지는 시설지원비 지원 신청기간이 착공일로 부터 3개월 이내에 신청하여 지원금을 받게 되어 있었으나 2016년 고용노동부 예규 변경으로 공사착공일로부터 1개월로 신청기간이 변경되었고 2017년 12월 신축직장어린이집 공사계약을 인지하지 못한 상태에서 시설비지원금 3억 지원을 받기위하여 2018년 4월 10일 고용노동부 근로복지공단 직장어린이집 담당자와 적극적인 협의로 착공일을 ㄴ군청의 착공신고필증 일자로 대체하기로 하여 직장어린이집 설치지원비 3억원 지원결정을 2018.07.09일 통지받았음																	
○ 합리적 사택운영을 통한 거주 안정성을 확보하고 적극적인 업무처리로 직원들의 복지증진에 기여한 공이 크며, 회사규정에 따라 맡은바 업무를 성실이 수행하여 타의 모범이 됨																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>경영지원실 ㊦팀</td><td>㉡</td><td>AJ</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	경영지원실 ㊦팀	㉡	AJ			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
경영지원실 ㊦팀	㉡	AJ															
참고사항																	

4. 현지조치사항 통보서 : 별첨

현지조치사항통보서

수 신 : 한울원자력본부장

2018. 7. 2.부터 같은 해 7. 13. 까지 실시한 한울원자력본부 종합감사 결과 지적사항 중 별첨 사항에 대하여는 귀하의 책임으로 조치하기고 결과회보 사항에 대하여는 그 처리결과를 2018. 11. 5. 까지 회보하여 주시기 바랍니다.

첨 부 : 현지조치사항 내역서. 끝.

2018. 9. .

감 사 반 장 ⑨

현지조치사항내역서

□ 감사반장 : 종합감사팀장

□ 감사기간 : 2018. 7. 2. ~ 같은 해 7. 13.

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 비품(사무비품, 합숙소비품) 통합관리 및 재활용 필요(□원전건설□실) - □원전사업 정리에 따라 사무실 근무인원이 줄어들고, 이에 따라 사무비품 및 단신부임자 숙소비품(전자레인지, 침대 등) 등 유휴품이 발생하고 있으나 통합보관이 안되고 활용계획도 미흡한 실정임	○ 현재 발생한 유휴품은 통합보관하고, 보관된 유휴품은 수시로 한울본부 주관부서로 보내어 재활용 할 수 있도록 조치할 것	결과회보 (Y)
2	○ ♣, & 호기 특별홍보비 집행관리 미흡 (♣, & 건설□실) - 특별홍보비는 매년 특별홍보 추진계획에 따라 예산관리에 철저를 기하기로 하여 홍보비 집행 전에 품의서를 작성해야 함은 물론 건당 50만원 이상 200만원 미만은 실장 품의를 받아야 하나 2017. 3. 13.과 4.10. 홍보간담회 품의 시에는 팀장 전결로 처리하는 등 일부 시행 관리가 미흡	○ 자체 마련한 특별홍보 추진계획의 예산관리 취지를 재교육하여 향후 유사업무에서 동일 사례가 발생하지 않도록 할 것	결과회보 (Y)
3	○ 안전사고 대응 긴급구조훈련용 장비관리 미흡(♠팀) - 밀폐공간 작업 안전사고 대응 긴급구조훈련을 위하여 구입한 장비(2,200만원 상당)는 필요시 실제 구조훈련에도 사용해야 하므로 담당자는 해당 장비(무전기, 가스농도측정기 등)에 대한 사용법 및 사용가능상태를 누구보다 잘 알고 잘 관리하고 있어야하나 이에 대한 준비가 미흡하며 손망실 방지를 위한 장비관리대장이 마련되어 있지 않음	○ 장비관리 담당자는 해당장비에 대한 사용법을 잘 숙지함은 물론 장비가 상시 사용가능하도록 점검하고, 장비관리대장을 비치하여 장비손망실을 예방할 수 있도록 조치할 것	결과회보 (Y)

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
4	○ 공사설계서 작성 미흡(㉠발 ⇓팀) - 한울#호기 가압기 전열기 교체공사(U17-S273-000)를 추진하면서 경비 중 방호교육 비용을 1인당 교육비로 설계하지 않고 직종별 노임단가에 인원수를 곱하여 계산함	○ 공사비(원가) 예정가격 작성 기준 및 요령에 대해 관련 직원의 교육을 시행할 것 (예정가격작성기준-기획재정부 계약예규 제157호 참조)	회보 불요 (W)
5	○ 기술용역 기술료 산정 미흡(㉡발 ⇓팀) - 기술용역의 기술료는 「원자력발전분야 기술용역 기술료 산정기준」에 따라 수의 계약 대상인 경우는 20% 단일요율로 산정하는데 30%로 과다 산정함	○ 「원자력발전분야 기술용역 기술료 산정기준」에 대해 관련 직원의 교육을 시행할 것	회보 불요 (W)
6	○ 발전설비 이물질 제거용역 장비 감가상각율 오적용(전㉢소 ㄹ팀) - 용역수행에 필요한 장비는 사용실적에 따라 감가 상각율을 적용하여야하는데 잘못 적용(5년 미만 : 0.9, 5년 이상 : 0.1) ※ 2016년 이후 계약 건부터는 정상적으로 적용 중	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육하시기 바랍니다.	회보 불요 (V)
7	○ 한울+,-호기 SFP 안전등급 계측기 교체 공사 설계 미흡(㉡㉢소 ⇓팀) - 공사 설계를 미흡하게하여 공사업체가 공사 진행이 어렵게 되자 초기 공사금액의 2배에 해당하는 금액을 더하여 계약변경한 것은 잘못	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육하시기 바랍니다.	회보 불요 (V)
8	○ 공사 감독부서의 안전보건관리비 안전부서 검토 없이 준공 지불(㉠발 ◀팀) - 모든 공사, 용역을 시행하면서 산업안전보건관리비는 사용계획 수립 및 준공정산 시 사용내역에 대한 제3자 검토인 ㉢소(㉣소) 안전총괄부서의 검토를 필하여야 하나, ㉠㉢소 ◀팀에서 시행한 한울#,-호기 내진성능공사(2건)의 경우 안전부서 검토 없이 준공정산 지불한 것은 잘못임.	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육하시기 바랍니다.	회보 불요 (AL)

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
9	○ 사업자지원사업비 적기 정산 미흡 (ㄹ팀) - 사업비의 집행은 KHNP 지역협력 전용카드를 사용하여 집행하여야 하고 수탁자는 사업종료 후 20일 이내에 행 사실적 및 정산보고서를 제출하여야 하는데도, 세금계산서로 처리하거나 정산서류 제출이 지연되어 정산검토가 늦어지는 사례가 있음 (2018년 응봉난타 공연, 제37회 재경노군민대회 등)	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행하고 관리감독을 철저히 할 것	결과회보 (AA)
10	○ 수요부서 직구입 분할발주 부적정 (ㄹ발 ㄹ팀) - 한울ㄹ발 2차계통 용존산소 제거용 하이드라진 수화물 구매시 2018년 신규 단가계약 체결지연에 따라 수요부서 직구입으로 구매하였는데, 동일시점(2018. 3. 29, 4. 11, 4. 23)에 3차례에 걸쳐 9,900천 원의 금액으로 분할 발주함	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과회보 (AA)
11	○ 교양 도서 구매 및 관리 미흡(♣, & ● ㄹ실 ㄹ팀) - 도서구입비는 「예산편성지침」에 따라 업무와 연관된 도서를 구입하도록 되어 있으나, 그 예산으로 부서 자체적으로 직원 자기계발 관련 도서를 구입하였으며, 관리가 미흡하여 일부 망실이 있음	○ 향후 도서구입비 예산은 업무상 반드시 필요한 도서를 구입하는 데 집행하도록 직원들에게 관련 내용을 교육할 것 ※ 교양도서는 ‘북러닝’ 또는 자료실에서 대여하여 활용하도록 안내	결과회보 (X)
12	○ 일일보안담당자의 최종 퇴사 확인 미흡 (ㄹ원전●ㄹ실) - 최종 퇴사자는 사무실 보안 상태를 확인한 후 일일보안 점검표를 작성해야 함에도 지난 6월 20일부터 감사일 현재까지 확인한 기록이 없음	○ 「총무규정」 제68조(사육보안)에 의거 최종퇴사자가 반드시 사무실 보안 상태를 확인하고 퇴근할 수 있도록 전 직원을 대상으로 교육을 실시할 것	결과회보 (X)

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
13	○ 청경대 이륜차 관리 미흡(♫팀) - 청경대에서 운영하는 이륜차 3대 중 1대는 2008년식으로 노후화로 인해 잦은 고장과 수리를 반복하였고 '18년 5월 4일부터 감사일 현재까지 운영을 하지 않고 있음	○ 「장비관리지침」에 따라 해당 이륜차에 대한 사용 목적 및 필요성을 재검토하고 용도 폐지 할 것	결과 회보 (X)
14	○ 사옥 유리창청소용역 별도발주 필요 - 청소용역은 ☺소 별로 각각 발주하고 있으며, 사옥 유리창청소, 카펫 및 대리석 세척 등을 청소용역에 포함하여 다른 전문업체가 시행하고 청소용역의 기성으로 비용을 정산하고 있음.	○ 사옥유리창청소, 카펫 및 대리석 세척 등의 용역은 별도로 발주하고 시행주기도 검토하여 본사 및 타 사업소와 동일하게 하는 시행하는 방안을 강구할 것	결과 회보 (송인서)
15	○ 정신질환자관리 미흡(전부서) - 한울본부에는 정신질환자 및 정신질환 의심자가 있는데도 병원검진 등 후속조치(업무적합성 평가)가 미흡한 실정임.	○ 정신질환자에 대하여는 업무 적합성 평가 및 치료, 정신 질환의심자에 대하여는 병원 검진을 독려하는 등 적기에 후속조치가 이루어지도록 관리자의 관심이 필요함	회보 불요 (송인서)
16	○ 동일업체 수행 공종에 대한 용역/공사 관리 철저필요(ⅢⅢ, <, ①☺소 ◀팀) - 유자격 공급 품목 중 관통부 밀폐재 현장조사 및 점검용역과 밀폐재시공 공사의 경우 특정업체가 설계와 시공을 하게 되는 상황이 발생하므로 용역수행 시 과다 물량이 산정되지 않도록 하고 불필요한 공사변경이 발생되지 않도록 유의가 필요함 - 안전성관련 구조물 점검용역과 콘크리트 구조물 정비공사의 경우에도 특정업체가 설계와 시공을 하게 되는 상황이 발생하므로 용역수행 시 과다 물량이 산정되지 않도록 하고 불필요한 공사변경이 발생되지 않도록 유의가 필요함	○ 동일업체가 용역과 공사를 수행할 수 있는 품목에 대하여는 용역 및 공사 계약 관리를 철저하게 할 것	결과 회보 (Z)

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
17	○ 품질등급 간이공사 업무수행 미흡(Ⅲ, <, ㉠㉡소 ◀팀) - 안전성 관련 구조물 열화보수공사 등 품질등급 간이공사를 발주할 때에는 「공사관리규정」에 따라 별도의 품질관리계획을 수립하여야 하고 간이공사통보서에도 품질등급 여부 등 관련 내용을 명기할 필요가 있지만 일부 간이공사의 경우 누락함	○ 품질등급(Q, A) 간이공사를 수행할 때에는 간이공사 통보서에 품질등급 여부 등 관련내용을 명기하고 품질관리계획에 따라 업무수행 할 것	결과 회보 (Z)
18	○ 산업안전보건관리비 집행 부적정(Ⅲ, <, ㉠㉡소 ◀팀) - 구조물 보수공사는 일반 신축공사와 달리 건설재해예방을 위한 별도의 기술지도를 할 만한 복합 공종이 없어 현장 점검으로도 충분하나, ㉡소 안전성관련 구조물 열화 보수공사에서 재해예방기술관리비(1,980천 원)를 집행하였고, ㉡소별 열화보수공사 안전관리계획서 및 집행내역을 보면 특수기능이 필요 없는 일반 보안경을 구매하면서 4천 원부터 30천 원까지 집행하고, 안전관리비 집행대상으로 볼 수 없는 무전기를 구매한 사례가 있음	○ 산업안전보건관리비를 집행할 때에는 공사의 성격과 집행의 필요성에 따라 적정하게 사용하도록 안전관리계획서와 집행내역을 검토할 것	결과 회보 (Z)
19	○ 구조물건전성 시험용역 계약변경 업무처리 부적정(Ⅲ㉡소 ◀팀) - 한울+호기 30년차 격납건물 구조물건전성 시험용역을 발주하였으나, 규제기관 요구등을 이유로 -호기 시험과업을 추가하여 계약금액을 증액(3.7억 원→8.1억 원)하고 계약기간을 11개월 증가함은 무리한 업무처리임 - 이건 용역은 특정업체에서 10년차, 20년차 격납건물 구조물건전성 시험용역을 수행하였다는 이유로 수의계약하였으나 일반경쟁을 통하여 다른 업체들에게도 동일한 기회가 주어질 필요가 있음	○ 향후 용역/공사를 발주할 때에는 그 범위를 명확히 하고 발주하고, 계약 후 무리하게 과업을 추가하지 말 것 ○ 향후 격납건물 구조물건전성 시험용역을 발주할 때에는 일반경쟁 계약으로 발주할 것	결과 회보 (Z)