

[15] [주의] 사항

1. 제 목 : 건설폐기물 처리용역 준공업무 부적정
2. 조치부서 : ○○○○처
3. 관 련 자 : GGG(주의)
4. 내 용 :

위 관련자는 2015. 2. 3.부터 2016. 1. 29.까지 ○○○○○○본부에서 근무하면서 ○○○○ 택지개발지구의 건설폐기물처리(소각) 용역의 감독업무를 수행하였다.

○○○○○○○본부에서는 ○○○○ 택지개발지구 지장물 철거공사 중 발생하는 폐합성수지 및 폐목재(이하 ‘소각폐기물’이라 한다)를 처리하기 위하여 [표 58]과 같이 2010. 3. 23. ZZZZ산업(주)와 건설폐기물처리(소각)용역(이하 ‘소각처리용역’이라 한다) 계약을 체결하였다.

[표 58] 소각처리용역 계약 현황

(단위 : 천 원)

용역명	과업 기간		계약자	계약금액	과업중지 기간 ⁴²⁾
○○○○지구 택지개발사업 건설폐기물처리(소각)용역	최초	2010. 3. 26. ~ 2011. 9. 25.	ZZZZ산업 (주)	140,859	1,121일
	1차 변경	2010. 3. 26. ~ 2012. 3. 25.		140,859	
	2차 변경	2010. 3. 26. ~ 2012. 8. 31.		140,859	
	3차 변경	2010. 3. 26. ~ 2015. 7. 31.		140,859	

자료 : ○○○○○○본부 제출자료 재구성

42) 소각처리용역 착수일(2010. 3. 26.)부터 타절 준공 방침 결정일(2015. 7. 24.)까지의 기간 중 지장물 철거공사 중지 일수를 기준으로 산정

2015. 7. 24. 위 본부에서는 계약자인 ZZZZ산업(주)의 폐업 신청⁴³⁾ 및 과업 기간 장기화에 따른 계약해지 요청⁴⁴⁾을 사유로 상기 용역에 대한 타절 준공 방침을 수립하고, 같은 날 과업 중지를 지시하였다.

따라서 소각처리용역을 타절 준공하기로 결정하였다면 후속 행정 업무를 조속히 이행하고, 「용역계약일반조건」 제31조 제2항에 따라 계약 상대방에게 미지급 대가를 지급하여야 한다.

그런데도 관련자는 과업 중지 지시 이후 약 6개월 동안 타절 준공을 위한 후속 업무를 이행하지 않은 채 2016. 1. 29. 인사발령으로 현 근무지로 이동하였으며, 결국 타절 준공 방침 수립 후 1년여가 지난 2016. 8. 8.에서야 후임자가 타절 준공 업무를 수행하였다.

그 결과 타절 준공금 지급이 1년여간 지연⁴⁵⁾되는 등 公社의 동반성장 문화정착 및 용역관리 업무에 대한 신뢰성을 저하하는 결과를 초래하였다.

5. 조치할 사항

●●●●처장은

소각처리용역 준공업무를 소홀히 한 관련자 GGG에게 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다(주의).

43) 실제 ZZZZ산업(주)는 2015. 8. 6. ~ 2016. 7. 29. 기간 동안 휴업함(휴업 기간 중 폐기물 처리는 불가함)

44) 「용역계약 일반조건」 제31조 제1항 제2호에 따라 용역수행 정지 기간이 계약 기간의 100분의 50을 초과할 경우 계약상대자는 계약을 해제 또는 해지할 수 있음

45) 2016. 8. 11. ZZZZ산업(주)에 타절 준공금 59,751천 원 지급