

[34] [시정(감액), 개선] 사항

1. 제 목 : 배관세척 및 수압시험용 정수장치 미설치
2. 조치부서 : ○○○○본부(시정(감액)), □.□.□.□처(개선)
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○본부에서는 2015. 12. 30. (주)한*(대표자 한**, <<광역시 <<구) 외 1개 업체⁹¹⁾와 계약을 맺고 2017. 12. 28. 준공으로 ‘◆◆◆◆◆도시 2-*M8BL 아파트 건설공사 6공구’ 등 2개 공사를 시행중에 있으며, 배관세척 및 수압시험용 정수장치가 내역에 반영되어 계약이 체결되었다.

[표 97] 배관세척 및 수압시험용 정수장치 반영현황

(단위 : 천 원)

지 구 명	공사기간	수압시험용 정수장치			비고
		명칭	수량	금액	
◆◆◆◆◆도시 2-*M8BL아파트건설공사 6공구	2015.12.31.~ 2017.12.28.	정수장치 설치	1식	12,025	
◆◆◆◆◆도시 2-*M2BL아파트건설공사 5공구	2015. 1. 5.~ 2017. 5.24.	“	“	13,413	
합 계				25,438	

자료 : ○○○○본부 제출자료

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제19조 및 같은 법 시행령 제65조, 「공사계약 일반조건」 제20조에 따르면 설계변경으로 인하여 공사물량의 증감이 발생하였을 때에는 해당 계약금액을 조정하도록 되어 있고, 계약금액 조정 시에는

91) **종합건설(주)(대표자 윤**, ○○시 □.□.□읍)

설계내용의 변경에 따른 물량증감을 면밀히 검토하여 과다계상 등의 오류가 없도록 하여야한다.

그런데 감사기간 중 ‘◆◆◆◆◆도시 2-※M8BL 아파트 건설공사 6공구’ 등 2개 현장의 정수장치 시공실태 확인결과 가설공사용수로 시수를 사용하거나 지하수인 경우 수질검사 후 먹는물 수질기준에 적합하다는 사유로 정수 장치를 시공하지 않았는데도 해당 공사비 감액에 대한 설계변경을 시행하지 않았다.

[표 98] 배관세척 및 수압시험용 정수장치 시공현황

지구명	수원	정수장치 설치여부	설계변경	비고
◆◆◆◆◆도시 2-※M8BL아파트건설공사 6공구	지하수	미설치	미시행	수질검사 시행
◆◆◆◆◆도시 2-※M2BL아파트건설공사 5공구	시수	미설치	미시행	

자료 : ○○○○본부 제출자료

한편 ○○○○처(現 □.□.□.□처)에서는 현장여건상 가설공사용수(지하수)를 배관세척 및 수압시험용 물로 사용 시 수질저하로 인한 배관부식 발생 가능성이 있으므로 정수 장치를 통한 수질관리를 위해 2013. 6월 발주 지구부터 수압시험용 정수 장치를 전지구의 설계에 반영⁹²⁾하였다.

그러나 「LH 전문시방서」에는 가설공사용수로 지하수 사용 시 수질검사 후 먹는물 수질기준에 적합할 경우 정수 장치 적용여부 및 시수 사용 시 상수도 요금 계상 여부에 대한 관련 기준이 없어 현장별 업무혼선이 발생하고 있다.

그 결과, 공사 중 설치 및 해체되는 가설공사의 특성상 미시공에 대한 근거 및 기록의 부재로 미집행 공사비가 지급될 우려가 있다.

92) 소화배관재 개선 시행(○○○○처-1257호(2013.1.10.))

5. 조치할 사항

○○○○○본부장은

미시공한 배관세척 및 수압시험용 정수 장치 관련 공사비 25백만 원을 「공사 계약일반조건」 제20조에 따라 감액 조치하시기 바랍니다(시정(감액)).

□.□.□.□처장은

배관세척 및 수압시험용 정수장치 운영실태 조사 후 시수 및 먹는물 수질기준에 적합한 지하수 사용지구에 대해 관련 기준을 마련하시기 바랍니다(개선).