

[27] [시정(감액), 통보] 사항

1. 제 목 : 도시정보화 정보통신관로공사 설계 검토 미흡
2. 조치부서 : ○○○○본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○본부에서는 ○○시 2단계 2차 도시정보화(U-City) 정보통신공사를 [표 77]과 같이 도급계약을 체결하고 공사를 시행하고 있다.

[표 77] 도급계약 현황

공 사 명	계약자	계약금액(백만 원)	착공일	준공일
○○시 2단계 2차 도시정보화 (U-City) 정보통신공사	** 네트워크 서비스(주)	6,429	2017.6.5.	2019.6.4.

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

가. 통신관로 공동구축에 관한 사항

○○○○본부에서는 2009. 7월 K* 등 통신사업자와 함께 효율적인 공사 추진을 위해 ‘◆◆◆◆도시 통신관로시설 공동구축 협약⁸⁶⁾’(이하 ‘통신관로 협약’이라 한다)을 체결하였다.

이에 따라 도시정보화(U-City) 정보통신관로 구축을 할 때에는 ‘통신관로 협약’

86) LH 및 K* 등 통신사업자간 협약을 통해 ○○시내 통신관로가 중첩되는 구간의 공사를 K*에서 일괄 시행하고, 향후 각 기관별 공사비 정산 시행

에 따라 사업지구 내 통신관로 중첩구간의 공사는 K*에서 일괄 시행하고 향후 해당 공사비를 정산하는 방식으로 진행하고 있다.

한편 감사기간 중 현장여건에 따른 설계도서 확인 결과, 통신관로 중첩구간으로 K*에서 시행하여야 하는 공사구간 중 일부구간의 공사량이 위 공사의 설계에도 포함되어 있는 것을 알 수 있었다.

[표 78] 통신관로 시설 중복 현황

공사명	규격	단위	중복수량	금액(천 원)	비고
토공사	터파기 등	m³	1,699	16,093	
통신관로	FC관 100mm 외	m	4,855	55,927	
통신맨홀	1700*800*1100 외	개	10	10,020	
합 계				82,040	제잡비 포함 : 105,630 천원

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

그 결과, 관련공사비가 시공사에 과다하게 지급될 우려가 있다.

나. 추가 서비스 시설공사 시행방법에 관한 사항

감사 기간 중 설계도서의 적정성을 검토한 결과, 위 공사에서는 건설청 및 ○○시의 요청으로 이미 공사가 완료된 구간⁸⁷⁾에 추가 서비스⁸⁸⁾를 반영하기 위해 도로굴착 및 복구비용이 반영되어 있는 것을 확인하였다.

87) ○○시 도시정보화(U-City)정보통신공사 1단계 구간(1, 2생활권) 등

88) BRT 우선신호 서비스, 실시간 교통제어 서비스(VDS) 등

[표 79] 도로굴착 및 복구비용 반영 현황

공사명	구분	공사내용	금액(천 원)	비고
○○○시 2단계2차 도시정보화 정보통신공사	도로굴착	아스팔트 굴착, 보도굴착 등	141,620	
	도로복구	아스팔트 복구, 보도복구 등	169,210	
	장애물철거	보차도 경계석 철거 등	1,720	
	장애물복구	보차도 경계석 복구 등	11,110	
합 계			323,660	

자료 : ○○○○○본부 제출자료 재구성

그러나 이미 준공된 구간에 도로굴착(복구) 공사를 하기 위해서는 관련 기관의 허가 절차 이행 등 불필요한 행정력의 낭비가 예상되며, 특히 도로 굴착으로 인해 도시 미관이 저하되는 등 공사 품질 또한 크게 낮아질 우려가 크다

이에 따라 감사 기간 중 위 추가 서비스 시설물이 설치되는 구간에 대한 현장을 확인한 결과, 해당 구간에는 도시기반 전기공사⁸⁹⁾ 등 타 공종에서 이미 시행한 여유배관이 매설되어 있는 것으로 조사되었다.

이에 위 공사에서는 타 공종에서 시행한 여유배관 등을 활용하여 공사를 진행할 경우 도로굴착(복구)등 구간을 최소화 할 수 있으며, 이를 통해 도시미관 저하를 방지하고 공사비 절감에도 기여할 수 있을 것으로 판단된다.

5. 조치할 사항

○○○○○본부장은

89) 가로등 공사, 교통신호기 설치공사, 기타 U-서비스 시설

① 통신관로 공동구축 협약에 따라 K*에서 구축하는 공사 구간에 중복으로 반영된 관련 공사비 106백만 원을 감액하시기 바라며(시정(감액)),

② ○○○시 2단계 2차 도시정보화 정보통신공사에 대하여 도로굴착 등 구간을 최소화 하여 도시미관 저하를 방지하고 공사비 절감에도 기여 할 수 있도록 기매설 배관 활용 방안을 강구하시기 바랍니다(통보).