

[25] [시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 사업단 신축공사 설계변경 부적정
2. 조치부서 : 경남지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용

위 경남지역본부는 ‘○○○○ 민간참여 공공주택지구’ 공동사업 시행을 위하여 우우건설 컨소시엄 [(주)우우건설, (주)㉸㉸㉸건설] 과 2017.12.22. 협약을 체결하고, 협약에 의거 조성공사를 [표 1]과 같이 1공구와 2공구로 구분하여 시행 중에 있다.

[표 1] ㉸㉸㉸㉸ 공공주택지구 조성공사 현황

(단위 : 천 원)

공사명	시행업체	제안금액 (제안율)	관리금액 (관리율)	공사기간
○○○○ 공공주택지구 조성공사 1공구	(주)우우건설 (주)㉸㉸㉸건설	35,038,275 (50.3%)	57,120,052 (82%)	2017. 12. 29. ~ 2021. 3. 28
○○○○ 공공주택지구 조성공사 2공구	(주)우우건설 (주)㉸㉸㉸건설	60,450,902 (50.3%)	98,548,190 (82%)	2017. 12. 29. ~ 2021. 3. 28.

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

위 본부는 기존에 사용하던 사무실(현재 ㉸㉸㉸㉸ 사업지구 내 위치)의 임대기간의 만료(2018.06.)가 다가오고, 양산 사송지구의 원활한 추진을 위하여 사업단을 ○○○○ 사업지구내로 이전하기로 하고, 2018.02.08. 사업단 신축 설계용역 계약에 대한 방침을 수립하였다.

이후, 본부는 2018.04.17. 사업단 신축공사 시행방안에 대하여 [표 2]와 같이 시행방침을 수립하고, 감사일 현재 신축공사가 진행 중이다.

[표 2] ☆☆☆☆단 사무실 신축공사 시행방침 수립내용 요약

(단위 : 백만 원)

공사 종류	설계금액	설계변경금액 (낙찰예정금액)	시행방법	비고
건축·설바·소방공사	1,270	958	설계변경	조성공사 2공구 시행
전기공사	141	124	별도발주	
정보통신공사	67	58	설계변경	☐☐☐☐2 H-1BL 정보통신공사 3공구 시행
계	1,478	1,140		

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

한편, 「설계지침(토목)」에서는 “설계를 함에 있어서 설계의 대상이 되는 시설의 목적을 충분히 이해하고 설계에 영향을 미치는 여러 조건을 고려, 구조적으로 안전하면서 가장 경제적인 방법을 도모해야 한다.”라고 규정하고 있다.

그러나 본부에서는 사업단 신축공사에 대한 설계변경 시행 내용 중 일부 공종에서 [표 3]과 같이 비경제적인 내역, 일위대가의 중복, 설계도면과 내역의 불일치 등 오류가 발생하였다.

그 결과 [표 3]과 같이 24,703천 원이 과다 지출될 우려가 있다.

[표 3] ☆☆☆☆단 사무실 신축공사 설계서 재검토에 따른 공사비 변경 내역 현황

(단위 : 원)

공사내용	당초(A)		변경(B)		감액예정 금액(B)-(A)	비고
	수량	금액	수량	금액		
토사운반	206m³	1,221,168	206m³	216,712	-1,004,456	운반거리 조정: 10km->50m
철공사(녹막이페인트)	2,201m²	6,741,663	1,789m²	5,479,707	-1,261,956	수량 조정

칠공사(철부조합페인트)	2,201㎡	14,357,123	-	-	-14,357,123	비목 삭제
칠공사(철부조합+녹막이페인트)	-	-	412㎡	3,660,208	3,660,208	일부수량에 대해 합산대가적용
철물제작	2.5m	299,699	2.5m	223,230	-76,469	중복단가 조정
아스콘포장	2,450㎡	33,645,850	2,450㎡	30,475,550	-3,170,300	단면 재설계에 따른 단가조정
관로설치(우수, 오수)	473m	8,003,859	473m	7,841,620	-162,239	토사운반거리조정
계		64,269,362		47,897,027	-16,372,335	직접비 기준
합계		90,080,000		65,377,000	-24,703,000	제잡비 포함

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

경남지역본부장은

‘○○○○○ 민간참여 공공주택지구’의 사업단 신축공사에 과다하게 반영된 관련 공사비 약 24백만 원을 ‘감액’하시기 바랍니다 (시정(감액)).