

[27] [시정(감액), 통보] 사항

1. 제 목 : 공통가설공사 설계변경 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부(시정(감액)), ㉠기술처(통보)
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○지역본부는 ‘㉠㉠㉠㉠㉠권 택지개발사업 조성공사(2공구)’(이하 “㉠㉠㉠㉠㉠권 조성2공구”이라 한다) 및 ‘●●●●지구 도시개발사업 조성공사’(이하 “●●●● 조성공사”이라 한다)를 [표 52]와 같이 계약 체결하여 공사를 시행하고 있다.

[표 52] 공사 현황

공사명	규모	도급사	계약금액(백만 원)	낙찰률(%)	공사기간
㉠㉠㉠㉠㉠권 조성2공구	741천㎡	ㅇㅇㅇㅇㅇ서비스(주) 외 2	18,048	80.00	2016. 4. 5.~ 2020. 10. 4.
●●●●조성공사	673천㎡	㉠㉠건설(주) 외 2	31,535	80.02	2014. 12. 30.~2017. 12. 29.

자료 : 조성공사 계약서 재구성

위 공사에서는 현장 여건 변경 등에 따라 가설 방음벽 등의 공통가설공사에 대해 아래 [표 53]과 같이 설계변경을 시행하였다.

[표 53] 공통가설공사 설계변경 현황

구분	계	㉠㉠㉠㉠㉠권조성2공구	●●●●조성공사	비고
금액(천 원)	511,563	322,603	188,960	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

公社「공사원가 산정지침(토목)」에 따르면, 공사 목적물의 실체를 형성하는 것은 아니나 시공을 위해 필요한 가설물을 설치하는 공통가설공사는 ‘□□□□부 계약 예규「예정가격 작성기준」 제19조(경비)에 따라 비목을 경비로 계상한다.’ 라고 규정하고 있다.

그러나 본부는 본 공사의 공통가설공사인 가설방음벽 등에 대한 공사비를 산출하면서 재료비, 노무비, 경비로 구분하여 계상하였다.

그 결과, 직접노무비에 요율을 적용하여 산출하는 간접노무비 등의 제경비가 지침과 다르게 계상되어 아래 [표 54]와 같이 공사비 20,190천 원이 과다 계상되는 결과를 초래하였다.

[표 54] 공사비 조정 내역

(단위 : 천 원)

공종	방침	재산정	증감	비고
▽▽조성2공구	322,603	309,712	감) 12,891	제경비 포함
△△조성공사	188,960	181,661	감) 7,304	"
합 계	511,563	491,373	감) 20,190	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

‘□□□□□권 택지개발사업 조성공사(2공구) 및 ●●●●지구 도시개발사업 조성공사의 공통가설공사에 대하여 관련 규정에 부합하게 변경하고, 과다 계상된 관련 공사비 20,190천 원을 ‘감액’하시기 바랍니다(시정(감액)).

目目기술처장은

공통가설공사 설계변경시 관련 지침을 준수하여 과다 설계변경이 발생하지 않도록 조치(사례전파)하시기 바랍니다(통보).