

[38] [시정[회수]] 사항

1. 제 목 : 공통가설공사 설계변경 비목 적용 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○지역본부(이하 ‘본부’라 한다)에서는 2009. 7. 14. AA건설(주) 외 1개사와 △△aa지구 택지개발사업 조성공사(4공구)의 도급계약을 체결하는 등 10개 공사의 도급계약을 체결하고, 동 공사계약과 관련하여 공사기간 연장 등의 사유로 가설사무실 등 공통가설공사에 대해 [표 1]과 같이 설계변경을 하였다.

[표 1] 공통가설공사 설계변경 현황

공사명	계약자	공사기간	설계변경 내용	설계변경금액 (천 원)	비고
△△aa지구 택지개발사업 조성공사(4공구)	AA건설(주) 외 1개사	2009.7.17. ~2019.6.30.	가설사무실, 가설방음벽 등	497,949	
㉠㉠bb 보금자리주택지구 조성공사	BBBB산업(주) 외 1개사	2012.10.31. ~2019.11.30.	가설사무실, 가설방음벽 등	705,100	
㉠㉠cc지구 조성공사(1공구)	CC산업(주) 외 1개사	2013.9.30. ~2019.9.29.	가설사무실, 가설방음벽	183,294	
㉠㉠cc지구 조성공사(2공구)	DD건설(주) 외 1개사	2013.9.30. ~2019.9.29.	환경보전비	2,267	
ΘΘ*구역 및 ***JCT구간 매립폐기물 정비공사	EE기업(주) 외 1개사	2014.9.1. ~2020.12.31.	가설울타리, 환경보전비 등	1,077,120	
△△dd 공공주택지구 조성공사	FF건설(주)	2015.5.6. ~2019.12.31.	가설울타리, 환경보전비	141,240	

공사명	계약자	공사기간	설계변경 내용	설계변경금액 (천 원)	비고
도시계획시설(대로 **호선 외 1개 노선) 사업 정비공사	(주)GG	2016.3.15. ~2018.12.19.	가설사무실, 세륜시설	189,214	
日日** 345kV 신OO-신OO(신OO- OO)T/L 지장송전선로 전력구 공사	(주)HH건설 외 1개사	2016.11.18. ~2019.12.31.	가설사무실, 세륜시설	109,320	
△△ee 도시개발사업 조성공사	Ⅱ종합건설(주) 외 2개사	2016.12.29. ~2020.6.28.	가설사무실, 가설방음벽	31,591	
△△ff 및 ee지구 공급처리시설 건설 공사	JJ건설(주) 외 1개사	2017.8.11. ~2019.2.10.	가설사무실	115,242	
합계				1,388,610	

자료 : ○○○지역본부 제출자료 재구성

公社「공사원가 산정지침(토목)」2장(공통가설공사)에 따르면 공사 목적물의 실체를 형성하는 것은 아니나 시공을 위해 필요한 가설물을 설치하는 공통가설 공사는 기획재정부 계약예규「예정가격 작성기준」제19조(경비)에 따라 비목을 경비로 계상하도록 규정하고 있으며, 기획재정부 계약예규「예정가격 작성기준」제19조(경비)에 따르면 가설비, 품질관리비, 환경보전비 등을 경비의 세부 비목으로 정의하고 있다.

따라서, 가설사무실 등 공통가설공사 항목은「예정가격 작성기준」및「공사원가 산정지침(토목)」에 따라 경비로 계상하여야 한다.

그런데도 위 본부에서는 공통가설공사의 설계변경을 시행하면서 관련 기준과 달리 설계변경 비목을 재료비, 노무비, 경비로 구분하여 계상하였다.

그 결과, [표 2]와 같이 간접노무비 등 관련 공사비 294백만 원이 과다 계상되었다.

[표 2] 공통가설공사 설계변경 조정(안)

공사명	설계변경 금액(천 원)			비고
	현재	조정(안)	증감	
△△aa지구 택지개발사업 조성공사(4공구)	497,949	436,974	감 60,975	
㉨㉨bb 보금자리주택지구 조성공사	705,100	701,800	감 3,300	
㉨㉨cc지구 조성공사(1공구)	183,294	161,427	감 21,867	
㉨㉨cc지구 조성공사(2공구)	2,267	1,937	감 330	
ΘΘ*구역 및 ***JCT구간 매립폐기물 정비공사	1,077,120	938,850	감 138,270	
△△dd 공공주택지구 조성공사	141,240	131,340	감 9,900	
도시계획시설(대로 *-호선 외 1개 노선)사업 정비공사	189,214	180,169	감 9,045	
㉨㉨** 345kV 신OO-신OO(신OO-OO)T/L 지장송전선로 전력구 공사	109,320	94,640	감 14,680	
△△ee 도시개발사업 조성공사	31,591	6,646	감 24,945	
△△ff 및 ee지구 공급처리시설 건설공사	115,242	104,746	감 10,496	
합계	3,052,337	2,758,529	감 293,808	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

설계변경 비목을 잘못 적용하여 과다 계상된 공사비 294백만 원을 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).