

[11] [개선, 통보] 사항

1. 제 목 : 지장전주 이설공사비 정산 지연
2. 조치부서 : ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ 처(개선), ○○지역본부(통보)
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○지역본부에서는 ㄷㄷ** 지구외 도로, ○○○○ **천 제방도로 확장과 관련하여 지장시설물(통신시설 포함) 이설 업무를 추진하였다.

「기본조사 및 보상업무에 관한 지침」 제33조의2 및 「배전간선시설 및 지장전주 이설지침」(이하 ‘이설지침’이라 한다) 제14조에 따르면 지장전주 이설완료 후 물량증감이 발생할 경우 6개월 내 정산하여야 하며 부득이 현장여건상 정산이 어려울 경우 조성공사 완료시점에 정산하도록 규정하고 있다.

따라서 이설공사 완료 후에는 이설공사비와 실제 투입비용의 차액에 대하여 환입 등의 조치를 하여야 한다.

그런데 ○○지역본부는 아래 [표]와 같이 지장시설물 이설공사가 완료되었음에도 정산처리가 지연되고 있다.

[표] 지장시설물 이설비용 지급 및 공사완료 후 미정산 현황

사업지구	건명	이설공사비 지급내역			완료시기
		이설공사비(원)	이설업체	지급일	
☐☐** 지구외도로	한전주 이설공사비	113,848,570	●●●●●●●	2015.11.10.	'17.04.
	통신시설 이설공사비	125,810,000	☐☐☐☐☐☐☐	2015.12.23.	'16.12.
		90,899,000	■☐■☐■☐■☐■	2015.12.23.	'16.01.
		129,402,000	◇◇◇◇◇◇◇	2015.12.23.	'17.07.
		35,634,000	▨▨▨▨▨	2015.12.23.	'18.01.
◎◎◎◎ **천 제방도로	한전주 이설공사비	66,287,440	●●●●●●●	2015.11.26	'17.06.
	통신시설 이설공사비	34,500,000	▼▼▼▼▼▼▼	2015.07.21.	완료
		228,166,000	▨▨▨▨▨	2015.08.17.	완료
		23,690,000	☐☐☐☐☐☐☐	2015.08.17.	완료
		68,204,000	■☐■☐■☐■☐■	2015.08.17.	완료
		236,270,000	◇◇◇◇◇◇◇	2015.08.17.	완료
합 계		1,152,711,010			

자료 : 지역본부 제출자료 재구성

따라서, 이설업체와 선지급한 이설공사비와 실제 투입비용의 차액에 대하여 환입 등의 조치를 할 필요가 있다.

이와 관련하여 지역본부 담당자는 정산 지연에 대하여 조성현장에서 보상부로 이설공사 완료시 통보를 누락하거나, 이설공사비 부담계약 등의 부재로 이설업체에 정산을 강제할 수 없는 점, 현장여건상 부득이한 경우 조성공사 완료시점에 정산을 할 수 있다는 관련 지침 등을 이유로 제시하였다.

이설지침 제10조 지장전주 업무처리절차를 규정하여 지장전주 이설 및 철거 완료 시 단지사업부 내지는 조성현장에서 보상부에 완료사실을 통보하도록 하고 있으나, 이설지침에 있는 내용을 실무 담당자들이 숙지하지 못하여, 이설공사가 완료되어도 보상담당자에게 완료여부를 통보하지 않아 정산이 지연되고 있어 실무 담당자에게 공문 등으로 명확하게 안내할 필요가 있으며,

배전간선시설의 경우 한전과 이설공사비 부담계약을 체결하도록 이설지침에 규정하고 있으나 지장전주에 대하여는 이를 담당자의 판단에 맡기고 있어 배전간선시설과 마찬가지로 지장전주의 이설도 이설업체와 이설공사비 부담계약을 체결하고 이설공사 완료시 이설업체에 정산을 강제하여 조속히 정산을 완료하는 것이 타당하다

이설지침 제14조에 따르면 지장전주 이설완료 후 물량증감이 발생할 경우 6개월 내 정산하여야 하며 ‘부득이 현장여건상 정산이 어려울 경우’ 조성공사 완료 시점에 정산하도록 규정하고 있어 실무담당자의 경우 부득이한 경우에는 이설공사 정산시점을 해당 사업지구 조성공사 완료시점으로 해석하여 이설공사가 완료되었어도 정산을 지연할 여지가 있다.

따라서, 이설공사 완료시 조성현장에서 보상부 통보절차 안내, 이설지침에 이설공사비 부담계약 체결을 의무화하고 정산시점을 명확히 할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

₩ ₩ ₩ ₩ 처장은

지장전주 이설 및 철거 완료시 조성현장에서 보상부로 통보할 것을 안내하고, 이설지침에 이설공사비 부담계약 체결을 의무화하도록 하며, 정산시점을 명확히 하시기 바랍니다(개선).

○○지역본부장은

이설공사가 완료된 건에 대하여 이설업체에 정산을 요청하여 조속히 정산을 완료하시기 바랍니다(통보).